

दिनांक 25.09.2026 को मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यव्रत्त ।

बैठक में निम्न अधिकारी/फर्म प्रतिनिधि उपस्थित थे-

1. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
2. श्री दीपक सिंह बिष्ट, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
3. श्री जावेद खान, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर ।
4. श्री मनोज तुम्बाला, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० पावरमैक, भूरत्नम कन्सल्टेशन, जे.वी. हैदराबाद।
5. श्री अंकित वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० वैलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।
6. श्री मुनकेश्वर गुप्ता, प्रतिनिधि, मै० जे०एम०सी०- एल०सी०ई०एस०पी०एल०, जे०वी०, मुम्बई।
7. प्रतिनिधि, मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़।
8. प्रतिनिधि, मै० उड्डान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।
9. प्रतिनिधि, मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्चा, जिला-अलीगढ़-222408।
10. श्री राकेश कुमार पाण्डेय, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि.।
11. श्री नरेश कुमार पाठा, डी०पी०एम० मै० आरवी इंजीनियरिंग - कन्सलटेंट्स लि०, (टी०पी०आई०), बुलन्दशहर।



बैठक में प्रस्तुत प्रगति के अनुसार विभिन्न योजनाओं में भौतिक, वित्तीय, O&M, रेट्रोफिट तथा Single Village Scheme की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रमुख स्थिति निम्नवत् है।

एजेन्डा- 1- विवादित भूमि की स्थिति:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा जनपद में निम्न – 02 नग ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद के कारण वर्तमान तक पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराया गया-

क्रम सं.	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	स्थिति/कारण
1	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	गाजीपुर	पाइपलाइन बिछाने पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं; विषय SDM, सिकन्द्राबाद के साथ भी चर्चा में।
2	सदर	गुलावठी	औरंगाबाद अहीर	पाइपलाइन बिछाने पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं; विषय SDM, सदर के साथ भी चर्चा में।

अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) से समन्वय स्थापित करने तथा पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा- 02 - जल निगम संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) योजनाओं की प्रगति:- जनपद में जल निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में 81 नग योजनाओं पर अनुरक्षण एवं संचालन के कार्यों को संपादित कराये जाने की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

कुल योजनाएं	कुल ग्राम	पूर्णतः कार्यशील	आंशिक रूप से कार्यशील	अक्रियाशील
81	89	27	57	5

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन हेतु योजनओं पर छुट-पुट मरम्मत का कार्य पूर्ण कर योजना को क्रियाशील करने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से धनावंटन किया जा रहा है। वर्तमान में LOT-3 तथा LOT-4 के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गई है। LOT-3 तथा LOT-4 में स्वीकृति समस्त कार्यों को 31.10.2026 तक पूर्ण कराया जाना है।

समस्त ग्रामों में क्रियाशीलता के सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा- 03 - जल निगम रेट्रोफिट योजना की प्रगति:- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-2020-21 में स्वीकृत रेट्रोफिटिंग योजनाओं की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

कुल योजनाएं	कुल ग्राम	भौतिक रूप से पूर्ण योजनाएं	भौतिक पूर्ण ग्राम	वित्तीय रूप से पूर्ण योजनाएं	वित्तीय पूर्ण ग्राम	भौतिक अपूर्ण/WIP योजनाएं	भौतिक अपूर्ण/WIP ग्राम	वित्तीय अपूर्ण/WIP योजनाएं	वित्तीय अपूर्ण/WIP ग्राम
63	71	63	71	53	59	0	0	10	12

एजेन्डा- 04 - एजेसीवार भौतिक प्रगति (जे0जे0एम0 कार्यों से सम्बन्धित):- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत एजेन्सीवार निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

क्र.	कार्यदायी संस्था	कुल योजनाएं	कुल ग्राम	O&M पूर्ण योजना / ग्राम	Trial Run योजना / ग्राम	निर्माण कार्य प्रगति पर योजना / ग्राम	O&M में, RWS में व्यवधान	आवश्यक OHT	पूर्ण OHT
1	JMC-Lakshmi (JV) (JJM)	328	452	74 / 86	91 / 128	162 / 238	0	328	271
2	Power Mech Projects Ltd. (JJM)	159	188	110 / 122	19 / 27	30 / 39	0	159	136
3	Welspun Kaveri Infraprojects JV (JJM)	255	429	43 / 68	59 / 97	152 / 264	0	255	109
कुल		742	1069	227 / 276	169 / 252	344 / 541	0	742	516

आगामी बैठक में उपरोक्त सम्पादित कार्यों की विकासखण्ड वार प्रगति आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मै0 जे0एम0सी0- एल0सी0ई0एस0पी0एल0, जे0वी0, व मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, द्वारा O&M के अन्तर्गत योजनाओं को लाने की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से नोटिस निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा- 05: Certification / Jal Arpan / Road Restoration — जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन योजनाओं पर हर-घर जल प्रमाणिकरण, पूर्ण योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम तथा सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

क्र.	कार्यदायी संस्था	ग्राम	Certification	Jal Arpan – पंचायत	Jal Arpan – ग्राम	100% Road Restoration ग्राम
1	JMC-Lakshmi (JV) (JJM)	452	94	79	92	382
2	Power Mech Projects Ltd. (JJM)	188	97	46	49	177
3	Welspun Kaveri Infraprojects JV (JJM)	428	92	32	41	381
4	Sarala Project Works (Jal Nigam)	89	89	17	19	0
कुल		1157	372	174	201	940

समस्त कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक एजेन्सी द्वारा सम्पन्न कराये गये जल अर्पण कार्यक्रमों में कुल 06 नग जल अर्पण समारोह मा0 विधायकगणों की उपस्थिति में सम्पन्न कराये गये हैं। शेष जल अर्पण कार्यक्रम अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न कराये गये हैं।

निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक जल अर्पण कार्यक्रम मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों की उपस्थिति में सम्पन्न कराये जायें अथवा मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों को जल अर्पण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु निमंत्रण पत्र अवश्य प्रेषित किया जाये।

इसके अतिरिक्त शतप्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना पूर्ण गाँवों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा- 06 घटकवार भौतिक प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त एजेन्सियों द्वारा योजनाओं पर स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष निम्न प्रगति से अवगत कराया गया-

क्र.	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	ट्यूबवेल	742	740	99.73
2	पंप हाउस	742	732	98.92
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	742	678	91.62
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	742	736/516	99.46
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	7098	6380	89.88
6	सौर ऊर्जा प्लांट	704	632	89.77
7	घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)	464176	456828	98.42
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	4947	4795	96.93
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है	1067	940	88.10
11	कमिशनिंग गाँव	1067	842	78.91
12	नियमित जल आपूर्ति	1067	841	78.82

योजनाओं के समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा-07 शिकायत निस्तारण प्रणाली- जनपद में JJM पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की निम्न स्थिति से अवगत कराया गया-

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sarala Project Works(Jal Nigam)	96	89	7	9	9	0
2	JMC - Kalpataru	349	340	9	117	115	2
3	Power Mech Projects Ltd	298	285	13	250	238	12
4	Welspun Kaveri Infraprojects JV	255	239	16	79	77	2
Total		998	953	45	455	439	16

आगामी बैठक में IGRS से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण तथा फीडबैक के सम्बन्ध में माहवार डेटा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा-08 जल सारथी एप की प्रगति- जल सारथी एप के डाउनलोड की प्रगति प्रदेश के औसत से कम पायी गयी। उस पर रोष व्यक्त किया गया।

S. No.	District	Downloads Target	Target Till 15-Aug-2026	No. Of App Downloads (Users)	(%)
1	Bulandshahr	14190	7095	4533	31.95

जल सारथी एप के अधिकतम डाउनलोड एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एक संक्षिप्त संदेश तैयार कर विभिन्न विभागों के व्हाट्सअप ग्रुप पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
MOHIT VIKRAM SINGH
Date: 22-10-2026
13:56:28

अधिकासी अभियंता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर।

पत्रांक: 1336 / यो०-०५ / 43 दिनांक: 22.10.2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।

MOHIT VIKRAM SINGH

Date: 22-10-2026

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।