

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अर्न्तगत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 16.10.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, हरदोई की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2026 को अपराह्न 04:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन (हर घर जल) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), कार्यदायी संस्था मैसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, टीपीआई (सिन्सिस टेक), डीपीएमयू (आर्वी एसोसिएट्स) एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में 834 योजनाओं के माध्यम से 1,865 ग्राम आच्छादित हैं (फेज-2: 225 योजना/397 ग्राम, फेज-3: 609 योजना/1,468 ग्राम)।

1. भौतिक प्रगति:

फेज-2 के समस्त कार्य (225 नलकूप, ओ.एच.टी., पम्प हाउस, 3,265 किमी पाइपलाइन एवं 1,16,217 गृह संयोजन) पूर्ण हैं। फेज-3 की स्थिति -

मद	लक्ष्य	पूर्ण (07.09.2026)	पूर्ण (16.10.2026)	अवशेष
ओवरहेड टैंक	615	451	453	162
पम्प हाउस	628	623	623	05
पाइपलाइन (किमी)	10,851	10,660.50	10,640.50	186.50 (दर्शाया)
गृह जल संयोजन (FHTC)	4,74,595	4,64,220	4,64,736	9,859

लगभग 06 सप्ताह में केवल 02 ओ.एच.टी. एवं 516 गृह संयोजन बढ़े हैं, 98 ओ.एच.टी. 75-99 प्रतिशत स्तर पर हैं। पाइपलाइन की उपलब्धि घटी हुई दर्शाई गई है तथा अवशेष (186.50 किमी) लक्ष्य-उपलब्धि के अन्तर (210.50 किमी) से मेल नहीं खाता। गत बैठक में निर्धारित 02 ओ.एच.टी. पूर्ण हुए, किन्तु पम्प हाउस-बर्वा, बेहतालाखी, परचौली (प्लास्टर), अजुर्नपुर (स्लैब) एवं श्रीमऊ (लैंटर)-अभी अपूर्ण हैं।

CMIS पोर्टल पर 834 में से 312 योजनाएँ पूर्ण, 522 गतिमान एवं 275 संचालन-रखरखाव में हैं। 522 में से 277 दिसम्बर 2026 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। CIRP के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय समापन हेतु अक्टूबर 2026 तक 80, जनवरी 2027 तक 179, मार्च 2027 तक 212, जून 2027 तक 15, दिसम्बर 2027 तक 341 एवं मार्च 2028 तक 07 योजनाएँ निर्धारित हैं।

2. नियमित जलापूर्ति, सड़क पुर्नस्थापना, गुणवत्ता एवं आई.एस.ए.-

(क) नियमित जलापूर्ति: 834 में से 681 योजनाओं एवं 1,865 में से 1,590 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति हो रही है। 153 योजनाएँ एवं 275 ग्राम अभी वंचित हैं। सबसे कम- हरपालपुर (36 में 17), भरखनी (48 में 27), शाहाबाद (43 में 23), मल्लावाँ (33 में 24) एवं बिलग्राम (50 में 38)।

(ख) सड़क पुर्नस्थापना: फेज-3 में 3,863.38 किमी कटिंग के सापेक्ष 3,818.05 किमी (98.83 प्रतिशत) पुर्नस्थापित 1,468 में से केवल 1,251 ग्राम (85.21 प्रतिशत) में शत-प्रतिशत पुर्नस्थापना 217 ग्रामों में लगभग 45 किमी सड़क/गलियाँ अपूर्ण हैं। यह जनशिकायतों का प्रमुख कारण है।

(ग) **गुणवत्ता एवं भुगतान:** टी.पी.आई. एजेंसी द्वारा 82 क्रिटिकल एनसी इंगित किए गए, जिनमें 79 का अनुपालन हुआ तथा 03 लम्बित हैं। सितम्बर 2026 में 194 बिल प्राप्त/अपलोड हुए। पुस्तिका में जल गुणवत्ता परीक्षण, जनशिकायतों एवं विलम्ब हेतु अर्थदण्ड की स्थिति अंकित नहीं है।

निर्देश:-

- अवशेष 162 ओएचटी की टंकीवार पूर्णता तिथि सहित कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये। 75-99 प्रतिशत स्तर की 98 टंकियाँ प्राथमिकता पर पूर्ण करते हुए प्रतिमाह न्यूनतम 40 ओएचटी पूर्ण की जाये। शेष 05 पम्प हाउस 31.10.2026 तक तथा शेष गृह संयोजन समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाये।
- पाइपलाइन के आँकड़ों का संशोधित एवं सत्यापित विवरण अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) प्रस्तुत करें।
- नियमित जलापूर्ति से वंचित 153 योजनाओं का योजनावार कारण (विद्युत/सोलर, पम्प ऑपरेटर, लीकेज, अपूर्ण कार्य) सहित आख्या दी जाए तथा 30 दिवस में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराई जाये। हरपालपुर, भरखनी एवं शाहाबाद को प्राथमिकता दी जाए।
- CIRP के अनुसार अक्टूबर 2026 में समापन हेतु निर्धारित 80 योजनाओं की योजनावार स्थिति प्रस्तुत की जाए तथा दिसम्बर 2027 हेतु निर्धारित 341 योजनाओं की अवधि के कारण स्पष्ट किए जाये।
- अवशेष 217 ग्रामों की सड़क/गलियों की ग्रामवार सूची दी जाए तथा 30.11.2026 तक शत-प्रतिशत पुर्नस्थापना कराई जाये, तब तक संबंधित भुगतान रोका जाए। खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान से पुर्नस्थापना का सत्यापन करायें।
- लम्बित 03 क्रिटिकल एनसी का अनुपालन तत्काल कराया जाये। विलम्ब हेतु अनुबन्धानुसार अर्थदण्ड (एलडी) की स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
- संचालन-रखरखाव में ली गई 275 योजनाओं में पम्प ऑपरेटर, उपभोक्ता शुल्क एवं वीडब्ल्यूएससी की भूमिका की आख्या दी जाए।
- आगामी पुस्तिका में जल गुणवत्ता परीक्षण (एफटीके/प्रयोगशाला), क्लोरीनेशन, सीएम हेल्पलाइन/आईजीआरएस शिकायतों एवं विद्युत/सोलर की स्थिति भी सम्मिलित की जाए।

3. उत्तरदायित्व एवं समय-सीमा:

समय-सीमाएँ प्रस्तावित हैं, बैठक में पुष्टि के उपरांत अंतिम की जाये-

क्र०सं०	कार्यवाही	उत्तरदायी	समय-सीमा
1	162 ओएचटी की टंकीवार कार्ययोजना, प्रतिमाह न्यूनतम 40 पूर्ण।	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जल निगम/मै० एन०सी०सी० लिमिटेड	23.10.2026 / मासिक
2	शेष 05 पम्प हाउस	मै० एन०सी०सी० लिमिटेड	31.10.2026
3	पाइपलाइन आँकड़ों का संशोधन	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)	20.10.2026
4	153 योजनाओं में नियमित जलापूर्ति	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) जल निगम/मै० एन०सी०सी० लिमिटेड	15.11.2026

5	CIRP की 80 योजनाओं की स्थिति, 341 योजनाओं की अवधि का औचित्य।	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)	25.10.2026
6	217 ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) / मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड / खण्ड विकास अधिकारी (सत्यापन)	30.11.2026
7	03 क्रिटिकल एनसी का अनुपालनय एलडी की स्थिति	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) / टी.पी.आई. एजेंसी	31.10.2026
8	O&M, जल गुणवत्ता एवं शिकायतों की आख्या	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)	आगामी बैठक

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गत बैठक से अब तक की प्रगति अत्यन्त धीमी है, कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड संसाधन बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य पूरे करे, अन्यथा अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) साप्ताहिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

Digitally signed by
MANISH GANGWAR
Date: 21-10-2026
14:38:17

अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण)
हरदोई।

अनुमोदित
Digitally signed by
RAHUL PANDEY
Date: 22-10-2026
18:24:32
जिलाधिकारी,
हरदोई।

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।

पत्रांक 5396 / क-70 / 1256

दिनांक: 23/10/26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हरदोई।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, हरदोई।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), उ.प्र. लखनऊ।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई।

5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हरदोई।
6. समस्त सहायक अभियंता व अवर अभियंता (खण्डान्तर्गत), जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।
7. परियोजना प्रबन्धक, मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, हरदोई को अनुपालनार्थ।
8. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, हरदोई को अनुपालनार्थ।
9. डी.टी.एल., मै0 सेनाइसिस टेक लिमिटेड, हरदोई (टी.पी.आई. एजेंसी) को अनुपालनार्थ।


अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण)
हरदोई।