

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) शाहजहाँपुर।

ए-16, गार्डन स्टेट (साउथ सिटी के सामने), निकट बरेली मोड़, शाहजहाँपुर-242001  
दूरभाष संख्या-7068698568 Email- ee.upjngramin.spn@gmail.com

पत्रांक 2527 / एम-01 / 04 दिनांक : 29.05.2025

**निरीक्षण आख्या**

दिनांक 15.05.2025 को मा० विधान सभा सदस्य 133-तिलहर, श्रीमती सुलोना कुशवाहा जी द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर की ढकिया रघा एवं जन्यूरी पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अधोहस्ताक्षरी सहित, श्री पंकज गंगवार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, श्री चेतन कुमार, जूनियर इंजीनियर, श्री लक्ष्यदीप त्यागी (डी०पी०एम०), श्री अंजिल शुक्ला, श्री हरेन्द्र, टी०पी०आई०ए०, श्री दीपेन्द्र सिंह (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर), श्रीमती स्वपनिल मिश्रा (आई०एस०ए०/आई०ई०सी० कोऑर्डिनेटर), मै०मेधज (डी०पी०एम०यू०), फर्म मै०एन०सी०सी० लिमिटेड के श्री पी०वी०एस० कृष्णा (सहायक महाप्रबन्धक) एवं सम्बन्धित साईट इंजीनियर, एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

**1- ढकिया रघा पेयजल योजना, ब्लाक तिलहर-**

कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-एफ०एच०टी०सी०	504 Nos.	405 Nos.
3-पाइप लाइन	9.44 Km	9.2 Km
4-पम्प हाउस	1 No.	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (150 Kl/16 M)	95%
6-सोलर पैनल	15 KW	100%

**निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-**

- निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय के स्टेयर केस का कार्य प्रगति पर पाया गया। वर्तमान में योजना में ओ०एच०टी० के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- मा० विधायिका जी द्वारा ग्राम के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सुचारू रूप से जलापूर्ति हो रही है तथा योजनान्तर्गत सड़क पुर्नस्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

## फोटोग्राफ—



## 2- जन्युरी पेयजल योजना, ब्लाक तिलहर—

कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-एफ0एच0टी0सी0	374 Nos.	330 Nos.
3-पाइप लाइन	2.60 Km	2.55 Km
4-पम्प हाउस	1 No.	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (100 KI/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	13 KW	100%
7-अवशेष कार्य	शिरोपरि जलाशय के स्टेयर केस की रेलिंग की पेन्टिंग का कार्य	

## निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी—

1. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर पाया गया, योजना के शेष कार्य पूर्ण पाये गये। वर्तमान में योजना में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
2. मा0 विधायिका जी द्वारा ओ0एच0टी0 कैम्पस में ग्रामीणों के साथ जन चौपाल की गयी जिसमें ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सुचारु रूप से जलापूर्ति हो रही है तथा योजनान्तर्गत सड़क पुर्नस्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

## फोटोग्राफ—



(सनी सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0

दिनांक :

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, श्रीमती सुलोना कुशवाहा, मा0 विधान सभा सदस्य 133—तिलहर, शाहजहाँपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
4. अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर।
5. मै0 बी0एल0जी0 (टी0पी0आई0ए0), शाहजहाँपुर।
6. मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, शाहजहाँपुर।

अधिशायी अभियन्ता