

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) शाहजहाँपुर।

ए-16, गार्डन स्टेट (साउथ सिटी के सामने), निकट बरेली मोड़, शाहजहाँपुर-242001
दूरभाष संख्या-7068698568 Email- ee.upjngramin.spn@gmail.com

पत्रांक 2529 / एम-01 / 06 दिनांक : 29.05.2025

निरीक्षण आख्या

दिनांक 07.03.2025 को मा० वित्त एवं संसदीय कार्यमन्त्री, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहाँपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड भावलखेड़ा दौलतपुर पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर, श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (मु०क्षे०) महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद, श्री नरेन्द्र वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बरेली एवं अधोहस्ताक्षरी सहित, श्री दर्शनलाल, श्री सौरभ पाठक, श्री पंकज गंगवार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, श्री रंजन कुमार, जूनियर इंजीनियर, जल निगम एवं श्री सचिन कुमार गौतम, जूनियर इंजीनियर(वि०/या०) खण्ड, मुरादाबाद, श्री राशिद अहमद, श्री अंजिल शुक्ला, श्री हरेन्द्र, टी०पी०आई०ए०, श्री दीपेन्द्र सिंह (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर), मै०मेधज (डी०पी०एम०यू०), फर्म मै०एन०सी०सी० लिमिटेड के श्री कृष्णम् राजू (जे०जी०एम०), श्री मनोज कुमार साहू, डी०पी०एम० एवं सम्बन्धित साईट इंजीनियर, एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

1- दौलतपुर पेयजल योजना, ब्लाक भावलखेड़ा-

कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-एफ०एच०टी०सी०	360 Nos.	360 Nos.
3-पाइप लाइन	4.05 Km	4.0 Km
4-पम्प हाउस	1 No.	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (125 Kl/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	14 KW	100%
7-बाउण्ड्रीवाल	115.2 RM	100%
8-अवशेष कार्य	1. 60 मीटर इन्टरलॉकिंग रोड का स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष। 2. 90 मीटर सी०सी० रोड का स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष। 3. 40 मीटर पाइपलाइन विछाने का कार्य अवशेष।	

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-

1. निरीक्षण के दौरान शिरोपरि जलाशय के स्टेयर केस की रेलिंग को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण पाये गये।

2. निरीक्षण के दौरान जल नमूने में क्लोरीन का परीक्षण किया गया, जो कि मानक अनुरूप पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत ऑटोमेशन एवं इंटीग्रेशन के कार्य पूर्ण पाये गये।
4. निरीक्षण के दौरान राजस्व ग्राम दौलतपुर में 60 मीटर इन्टरलॉकिंग रोड का स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य, 90 मीटर सी0सी0 रोड का स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य तथा 40 मीटर पाइपलाइन विछाने का कार्य अवशेष पाया गया। मौके पर उपस्थित फर्म के स्टेट हेड को योजनान्तर्गत अवशेष बचे समस्त कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

फोटोग्राफ-




 (सनी सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0

/

/

दिनांक :

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री, उ0प्र0 सरकार।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर।
5. मै0 बी0एल0जी0 (टी0पी0आई0ए0), शाहजहाँपुर।
6. मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, शाहजहाँपुर।


 अधिशासी अभियन्ता