



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण).

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- upjarsultanpur@upja.co.in

पत्रांक 4692 / W-19 / 104

दिनांक:- 01/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "कूरेमार में टंकी तैयार, हर घर जल योजना अधूरी, प्रमुख ग्राम पंचायत होने के बावजूद ग्रामीणों को नल से पानी का इंतजार " के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-कूरेमार के अन्तर्गत कूरेमार पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्क्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त योजना में नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग उच्च जलाशय (350 कि०मी०/12 मी०)-01 नग, सोलर-01 नग, पाइप लाइन-18.08 किमी० तथा गृह जल संयोजन-891 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग स्लैब लेवल (80%) तक पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, पाइप लाइन-14.03 किमी० पूर्ण, तथा गृह जल संयोजन-230 नग पूर्ण है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म द्वारा अपने पत्रांक VIL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27/71 दिनांक 01.08.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में योजना प्रगति पर है जिसे दिनांक 20 जनवरी, 2027 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वकार हुसैन)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
8. मेसर्स विन्क्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtfrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F124

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/71

Date: 01.08.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Kurebhar (Block Kurebhar).

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	18.08	14.03	4.05	28-Sept-26
6	FHTC(Nos)	891	230	661	26 Dec.26
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	891	0	891	20 Jan. 27
9	OHT(350 KL 12M Staging)-Job	1	0.9	0.1	10 Aug.26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.



For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, ShahnaJaf Road, Lucknow U.P-226001