

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-

2370 / W-1-A / 43

दिनांक- 11-08-2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.08.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.08.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर- A की भौतिक प्रगति 39.30 प्रतिशत एवं क्लस्टर- B की भौतिक प्रगति 39.50 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का क्लस्टर-बी हेतु 146.34 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशाली अभियन्ता

दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.08.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

कार्यालय का नाम:- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।

शिकायत का विवरण

Link: <https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/kannpur/video-shuklaganj-jal-jeevan-mission-rural-project-delayed-now-set-for-completion-by-june-2027-2026-08-10>

**शुक्लागंज जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य :
पिछड़ा, अब जून 2027 में होगा पूरा**

जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए वर्ष 2023 में कार्य शुरू कराया गया जिसे तीन साल में पूरा करना था लेकिन कई विभागीय कारणों की वजह से कार्य पिछड़ता गया और अब जून 2027 में कार्य पूरा होगा। वहीं फंड की अनुपलब्धता होने का कारण बताया गया जबकि एनएच-31 पर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए एनएचआई द्वारा अनुमति न मिलने के कारण भी काम रुका रहा। कार्य अगले साल तक पूरा हो सके इसके लिए जल निगम की कार्यवाही एजेंसी मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के डीजीएम राबि दुबेदी सोमवार को सैरया रेलवे क्रॉसिंग आरओबी के नीचे हो रहे भूमिगत पेयजल पाइप लाइन डालने का कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। जिन्होंने बताया कि करीब 360 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिससे जिले के करीब 1673 गांवों के लाखों लोगों को इस योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल मिलेगा। कार्य जून 2023 में शुरू हुआ था जिसे अगले दो साल में पूरा करना था लेकिन विभाग की ओर से फंड न मिलने से कार्य में कुछ व्यवधान आया, कुछ दिन पहले ही आधा फंड कंपनी को मिल गया जिसके बाद दिनरात तेजी से कार्य कराया जा रहा है। बताया कि नेशनल हाइवे संख्या 31 में भूमिगत पेयजल पाइप लाइन डाली जानी है लेकिन एनएचआई द्वारा एनओसी अब तक नहीं मिली है जिसके लिए रिमाइंडर लेटर एनएचआई को भेजा जा चुका है। बताया कि कोरारी कला से गंगा बैराज इंटेक वेल तक भूमिगत पेयजल पाइपलाइन डाली जानी है। 40 प्रतिशत कार्य पहले की पूर्ण हो चुका है और अब 60 प्रतिशत कार्य एक साल के अंदर कंपनी तेजी से कार्य करते हुए पूर्ण करेगी।

आख्या

दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.05.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 27.07.2023 एवं योजना को दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत जनपद उन्नाव की 1037 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित समस्त 1673 ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु दो भागों में विभक्त करते हुए कलस्टर ए' (कार्यालगात-रू० 1584.47 करोड़) के अन्तर्गत 917 राजस्व ग्रामों एवं कलस्टर बी' (कार्यालगात- रू० 1357.50 करोड़) के अन्तर्गत 756 राजस्व ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यों का विवरण एवं प्रगति निम्नवत है-

कम्पोनेन्ट	उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (कलस्टर-ए)		उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (कलस्टर-बी)	
	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति
इण्टेकवेल	01 No. (39M/LD)	01 WIP (75.00%)	-	-
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	01 No. (170M/LD)	01 WIP (58.51%)	01 No. (130M/LD)	01 WIP (61.30%)
किलियर वाटर रिजर्वायर	28 Nos.	25 WIP (19.81%)	27 Nos.	27 WIP (27.96%)
ओवर हेड टैंक	239 Nos.	210 WIP (22.64%)	205 Nos.	188 WIP (23.25%)
सैं वाटर पाइप लाइन	1.10 Km.	0.89Km(80.90%)	29.80 Km.	9.33Km. (33.33%)
वितरण पाइप लाइन	6862.46 Km.	3713.90 km (53.33%)	5960.65 Km.	3502.95 km (57.54%)
रोड कटिंग/पुनर्स्थापना	1203.55 Km.	1088.59 km (90.45%)	1211.62 Km.	1129.63 km (93.23%)
गूड नल संयोजन संख्या	265431 Nos.	55906 Nos. (21.06%)	189798 Nos.	47451 Nos. (25.00%)

चयनित एजेंसी मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा वर्तमान में इन्टेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 (कलस्टर-बी), डब्ल्यूटी0पी0 (कलस्टर-ए), 398 Nos. OHT, 52 Nos. CWR, 190 नग अगर जलाशय की बाउण्ड्रीवाल के कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, 1327 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 7216.85 किमी. वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 2415.17 कि.मी. सड़क काटी गयी जिसके सापेक्ष 2218.19 किमी (91.84%) सड़क पुनर्स्थापना तथा अवशेष सड़क को मोटरबल करने का कार्य किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना के इन्टेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0, सैं वाटर राइजिंग मेन, किलियर वाटर राइजिंग मेन, सी.डब्ल्यू.आर. तथा शिरोपरि जलाशय के कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त FMTC के माध्यम शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वर्तमान में जल जीवन मिशन (फेज-IV) के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। योजनान्तर्गत कलस्टर-A की भौतिक प्रगति 39.30 प्रतिशत एवं कलस्टर-B की भौतिक प्रगति 39.50 प्रतिशत है।

भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यवाही फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ का क्लस्टर-बी हेतु 146.34 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यो की प्रगति प्रभावित है। योजना पर फर्म की लम्बित देयता का भुगतान तथा भविष्य में योजना की स्वीकृत धनराशि की सतत उपलब्धता भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होने पर योजना की प्रगति निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जा सकेगी। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यो की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे0जे0एम0-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अधिशाली अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-

2370

/ W-1-A

/ 43

दिनांक- 11-08-2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.08.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 10.08.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुक्लागंज- जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य पिछड़ा, अब जून 2027 में पूरा होगा" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर- A की भौतिक प्रगति 39.30 प्रतिशत एवं क्लस्टर- B की भौतिक प्रगति 39.50 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का क्लस्टर-बी हेतु 146.34 करोड़ का भुगतान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशाली अभियन्ता