



## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

पनकी रौं वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,

कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

09473942735 ec2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 3385/W-13/1487

दिनांक 12/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कानपुर प्रेमपुर में जल जीवन मिशन में लाखों खर्च, आज तक एक बूंद पानी नसीब नहीं" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 12 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर "कल्याणपुर ब्लॉक के प्रेमपुर गांव में लाखों रुपये खर्च करके पानी की टंकी और बोरिंग करवाई गई। गांव में पाइप लाइन बिछवाई गयी लेकिन आज तक पानी की एक बूंद तक ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें जानकारी दी गयी कि है जो बोरिंग करवाई गई वह खराब हो गयी है।, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s VSA Infra Projects Private Limited & SMC Infrastructure Pvt. Ltd. (JV) द्वारा गम्भीरपुर कछार पेयजल योजना निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम गम्भीरपुर कछार का प्रेमपुर कछार मजरा सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 2130 है।

योजना के अन्तर्गत 175 कि०मी०/14मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 600 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 65 मीटर है, 17.5 एच०पी० की मोटर स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 25 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थपित है। 5934 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5714 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। इसी प्रकार कुल 426 एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य के सापेक्ष 380 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेंसी को योजना के ट्यूबवेल सम्बन्धित समस्त कमियों की जांच कराते हुए एवं यदि कोई तकनीकी कमी अथवा खराबी पायी जाती है तो उसे दूर कर नियमित एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि गम्भीरपुर कछार पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक पेयजल संरचना का कार्य कराया गया है तथा अवशेष कार्य/तकनीकी कमियों को दूर कर ग्रामीणों को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय

  
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. मै० वी०एस०ए०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता





# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)  
पनकी रोड वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,  
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009  
09473942735 ee2pdjalnigamkn@yahoo.in



पत्रांक: 8385/W-13 /487

दिनांक 12/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कानपुर प्रेमपुर में जल जीवन मिशन में लाखों खर्च, आज तक एक बूंद पानी नसीब नहीं" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 12 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर " कल्याणपुर ब्लॉक के प्रेमपुर गांव में लाखों रुपये खर्च करके पानी की टंकी और बोरिंग करवाई गई। गांव में पाइप लाइन बिछवाई गयी लेकिन आज तक पानी की एक बूंद तक ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें जानकारी दी गयी कि है जो बोरिंग करवाई गई वह खराब हो गयी है।, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s VSA Infra Projects Private Limited & SMC Infrastructure Pvt. Ltd. (JV) द्वारा गम्भीरपुर कछार पेयजल योजना निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम गम्भीरपुर कछार का प्रेमपुर कछार मजरा सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 2130 है।

योजना के अन्तर्गत 175 कि०मी०/14मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 600 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 65 मीटर हैं, 17.5 एच०पी० की मोटर स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 25 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थपित है। 5934 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5714 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। इसी प्रकार कुल 426 एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य के सापेक्ष 380 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेंसी को योजना के ट्यूबवेल सम्बन्धित समस्त कमियों की जांच कराते हुए एवं यदि कोई तकनीकी कमी अथवा खराबी पायी जाती है तो उसे दूर कर नियमित एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि गम्भीरपुर कछार पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक पेयजल संरचना का कार्य कराया गया है तथा अवशेष कार्य/तकनीकी कमियों को दूर कर ग्रामीणों को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. मै० वी०एस०ए०, कानपुर नगर।

  
अधिशासी अभियन्ता

