



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
09473942735 ee2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 3447/W-13 /504

दिनांक 17/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "बारादरी में नल सूखे, ग्रामीणों का 25 दिन का अल्टीमेटमरुजल जीवन मिशन के बावजूद पानी नहीं, धरने की चेतावनी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर "नरवल तहसील की ग्राम पंचायत बारादरी में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों के नल सूखे पड़े हैं। इस समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को 25 दिनों का अल्टीमेटम दिया", के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा विकासखण्ड सरसौल की बारादरी और बाबीभीतरा पेयजल योजना निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम बारादरी और बाबीभीतरा सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 3861 है।

योजना के अन्तर्गत 250 कि०मी०/12मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 879 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 62 मीटर है, 25 एच०पी० की मोटर स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 37 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थपित है। 11812 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8010 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। इसी प्रकार कुल 796 एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य के सापेक्ष 406 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में योजना को पूर्ण करने की समयावधि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है। कार्यकारी फर्म को योजना के समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में जलापूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय


for अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. मै० वी०टी०एल०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
09473942735 ee2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 3447 / W-13 / 504

दिनांक 17/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "बारादरी में नल सूखे, ग्रामीणों का 25 दिन का अल्टीमेटमरुजल जीवन मिशन के बावजूद पानी नहीं, धरने की चेतावनी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर "नरवल तहसील की ग्राम पंचायत बारादरी में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों के नल सूखे पड़े हैं। इस समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को 25 दिनों का अल्टीमेटम दिया", के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आंवटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा विकासखण्ड सरसौल की बारादरी और बाबीभीतरा पेयजल योजना निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम बारादरी और बाबीभीतरा सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 3861 है।

योजना के अन्तर्गत 250 कि०ली०/12मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 879 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 62 मीटर है, 25 एच०पी० की मोटर स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 37 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थपित है। 11812 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8010 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। इसी प्रकार कुल 796 एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य के सापेक्ष 406 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में योजना को पूर्ण करने की समयावधि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है। कार्यकारी फर्म को योजना के समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में जलापूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. मै० वी०टी०एल०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता

