



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ccupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक 73/0 / M-15 / 80

दिनांक 25/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: देवगांव के आदिलपुर और घोड़वल में चार साल से काम पूरा नहीं" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: देवगांव के आदिलपुर और घोड़वल में चार साल से काम पूरा नहीं" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- अमानीगंज में विभिन्न पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	आदिलपुर पे०यो०		घोड़वल पे०यो०		देवगांव पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति	मात्रा	प्रगति	मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
2.	पम्पिंग प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
3.	सोलर प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
4.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	ग्राउण्ड लेवल तक कार्य पूर्ण।	1 नग	स्टेजिंग तक कार्य पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।
5.	राइजिंग मेन	30 मी०	अपूर्ण।	30 मी०	अपूर्ण।	530 मी०	पूर्ण।
6.	वितरण प्रणाली	18.20 किमी०	16.00 किमी० पूर्ण।	22.25 किमी०	19.97 किमी० पूर्ण।	32.52 किमी०	32.52 किमी० पूर्ण।
7.	पम्पहाउस	1 नग।	पूर्ण।	1 नग।	पूर्ण।	2 नग।	पूर्ण।
8.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
9.	गृह जल संयोजन	729 नग	250 नग का कार्य पूर्ण।	1334 नग	400 नग का कार्य पूर्ण।	2092 नग	667 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- अमानीगंज की ग्राम सभा देवगांव पेयजल योजना में पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। शेष कार्यों को दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि योजना के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ecupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक / / दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: देवगांव के आदिलपुर और घोड़वल में चार साल से काम पूरा नहीं" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: देवगांव के आदिलपुर और घोड़वल में चार साल से काम पूरा नहीं" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- अमानीगंज में विभिन्न पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	आदिलपुर पे०यो०		घोड़वल पे०यो०		देवगांव पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति	मात्रा	प्रगति	मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
2.	पम्पिंग प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
3.	सोलर प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
4.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	ग्राउण्ड लेवल तक कार्य पूर्ण।	1 नग	स्टेजिंग तक कार्य पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।
5.	राइजिंग मेन	30 मी०	अपूर्ण।	30 मी०	अपूर्ण।	530 मी०	पूर्ण।
6.	वितरण प्रणाली	18.20 किमी०	16.00 किमी० पूर्ण।	22.25 किमी०	19.97 किमी० पूर्ण।	32.52 किमी०	32.52 किमी० पूर्ण।
7.	पम्पहाउस	1 नग।	पूर्ण।	1 नग।	पूर्ण।	2 नग।	पूर्ण।
8.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।	1 नग	पूर्ण।	2 नग	पूर्ण।
9.	गृह जल संयोजन	729 नग	250 नग का कार्य पूर्ण।	1334 नग	400 नग का कार्य पूर्ण।	2092 नग	667 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- अमानीगंज की ग्राम सभा देवगांव पेयजल योजना में पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। शेष कार्यों को दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 7310 / M-15 / 80 दिनांक 25/08/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि योजना के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता