



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, जनपद—सुल्तानपुर
Email ID- exenjn_rsultanpur@yahoo.com

पत्रांक : 3606 / W-19 / 93

दिनांक : 03/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर “तीन साल बाद अधूरी जल जीवन मिशन परियोजना: सिद्धीगनेशपुर व कौडियावां के 3810 ग्रामीण प्रभावित, जल्द पूरा करने की मांग की” के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड—कूरेभार में सिद्धीगनेशपुर व कौडियावां पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक—गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप—01 नग, पम्पहाउस—01 नग, बाउन्ड्रीवाल—01 नग, उच्च जलाशय (225 किली०/14 मी०)—01 नग, पाइप लाइन—22.11 किमी०, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन—661 नग, सोलर—01 नग हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप—01 पूर्ण, पम्पहाउस—01 नग (90%) तक पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल—01 नग (90%) तक पूर्ण, वितरण प्रणाली—20.27 किमी० पूर्ण, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन—157 नग पूर्ण, उच्च जलाशय—01 नग (60%) स्लैब लेवल तक पूर्ण है। योजना की लागत ₹ 425.10 के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को 204.40 लाख का भुगतान हो चुका है। योजना के अवशेष पाइप लाइन, सोलर एवं हाउस कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त 2% L.D. अध्यारोपित किया गया है। कार्यदायी फर्म अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/67 दिनांक 03.07.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के अवशेष कार्यों को दिनांक 10 अप्रैल, 2027 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या कैम्प—सुल्तानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक—गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड-कूरेभार में सिद्धीगनेशपुर व कौडियावां पाइप पेयजल योजना के
कार्यस्थल का फोटोग्राफ



Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtirewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/67

Date: 03.07.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Kauriyawa, Siddhi Ganeshpur (Block Kurebhar).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Kauriyawa, Siddhi Ganeshpur (Block Kurebhar). Total Estimate Cost Rs 425.1 Lakhs & Net Payment Received Rs 204.4 Lakhs.

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	22.11	20.27	1.84	20-Dec-26
6	FHTC(Nos)	661	157	504	22-Mar-27
7	Solar(Kw)	1	0	1	18-Dec-26
8	Regular Water Supply	661	0	661	10-April-27
9	OHT(225 KL 14M Staging)-Job	1	0.8	0.2	16-Dec-26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

🔥 टॉप न्यूज़

📍 राज्य-शहर

🏏 क्रिकेट

🌟 भास्कर खास

📺 DB ओरिजिनल

🏆 स्पोर्ट्स

🎬 बॉलीवुड

🎓 जॉब - एजुकेशन

💰 बिजनेस

🏠 लाइफस्टाइल

🍲 जीवन मंत्र

🌀 वुमन

🏡 देश

🌍 विदेश

📅 राशिफल

📱 टेक - ऑटो

🚫 फेक न्यूज़ एक्सपोज़

💬 ओपिनियन

🎭 मधुरिमा

📖 मेगजीन


💡 यूटिलिटी

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Kurebhar Sultanpur / Jal Jeevan Mission Project
Incomplete: Siddhganeshpur, Kaudiyawan Affected

तीन साल बाद भी अधूरी जल जीवन मिशन परियोजना: सिद्धीगनेशपुर व कौडियावां के 3810 ग्रामीण प्रभावित, जल्द पूरा करने की मांग की

धर्मराज दुबे | कूरेभार (सुलतानपुर)
1 दिन पहले

f X 🔗



कूरेभार क्षेत्र के सिद्धीगनेशपुर गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना तीन साल बाद भी अधूरी है। सरकार द्वारा हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावों के बावजूद, इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी ग्रामीणों के घरों तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

परियोजना स्थल पर लगे सूचना बोर्ड के अनुसार, इस पेयजल योजना की लागत 425.12 लाख रुपये है। इसमें 225 किलोलीटर क्षमता की ऊंची पानी की टंकी, 22.117 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन और 661 घरेलू जल संयोजन शामिल हैं। इस योजना से तीन गांवों के कुल 3810 लोगों को लाभान्वित किया जाना है।

दैनिक भास्कर को Google पर
पसंदीदा सोर्स बनाएं →



फोटो: कौडियावां

वीडियो

और देखें

आज का राशिफल

मेष



मेष | Aries

 [उत्तरप्रदेश](#)

 [राजस्थान](#)

 [बिहार](#)

 [यूपी खास](#)

Download App from



Follow us on

उत्साह के साथ काम शुरू हुआ था, लेकिन आज भी लोग पुराने हैंडपंपों और निजी जल स्रोतों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि बरसात और गर्मी के मौसम में स्वच्छ पेयजल की समस्या और गंभीर हो जाती है।

ग्रामीण ललित यादव ने बताया कि घर-घर नल लगाने की बात कही गई थी, लेकिन कई घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं। जहां पाइपलाइन बिछाई गई है, वहां भी टंकी का निर्माण कार्य अधूरा है।

राजेश यादव के अनुसार, संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि यदि योजना समय पर पूरी हो जाती तो गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। सरोज कुमारी ने बताया कि महिलाएं आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा कर नियमित जलापूर्ति शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना को प्राथमिकता देते हुए शेष कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि करोड़ों रुपये की लागत से बनाई जा रही परियोजना का वास्तविक लाभ गांव के लोगों को मिल सके।

साथ ही ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी की जांच कर जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की है। इस संबंध में सिद्दीगनेशपुर ग्राम प्रधान दिनेश यादव का कहना है कि इस संबंध जल निगम के अधिकारियों से भी शिकायत की है लेकिन अभी भी कार्य की रफ्तार धीमी है जिसे गति देकर इस परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग फिर से उठाई गई है।

दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →



इच्छा रहेंगी और अच्छे पॉरेणाम भी मिलेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का पूरा सहयोग मिलेगा...

[और पढ़ें](#)

Advertise with Us | DB Reporter | Sitemap |

Terms & Conditions and Grievance Redressal Policy |

Contact Us | RSS | Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

[DainikBhaskar.com](#)

[DivyaBhaskar.com](#)

[BhaskarEnglish.in](#)

[DivyaMarathi.com](#)

[MoneyBhaskar.com](#)

[BhaskarAd.com](#)

Copyright © 2024-25 DB Corp Ltd., All Rights Reserved

This website follows the [DNPA Code of Ethics](#).

खबरें और भी हैं...

सुल्तानपुर में नवविवाहिता से दहेज मांगा, मारपीट:
ससुराल वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, FIR दर्ज



[सुल्तानपुर >](#)

सुल्तानपुर में गोमती नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे:
एक का मिला शव, दूसरे की तलाश में जुटी SDRF टीम



[सुल्तानपुर >](#)

सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत:
धान रोपाई कर रहे बच्चों समेत 8 लोग झुलसे, आम के पेड़ के नीचे खड़े थे



[सुल्तानपुर >](#)

सुल्तानपुर में दो नाबालिग छात्र बरामद: पढ़ाई को लेकर परिजनों ने डांटा था, नाराज होकर घर से भागे थे



[सुल्तानपुर >](#)