



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।



जल सारथी

फोन नं०-05882-297788

Email - jalnigam_plb@yahoo.in

पत्रांक: २५८५ / पेपर कार्टिंग / २८

दिनांक: 13/07/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय :

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 11.07.2026 में शीर्षक "दावों का अमृत, हकीकत में बदहाली का विष- जल जीवन मिशन योजना के तहत पहुंचाना था पानी, बरसात में सड़कों की मरम्मत न होने से बढ़ रही परेशानी" से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 11.07.2026 में शीर्षक "दावों का अमृत, हकीकत में बदहाली का विष- जल जीवन मिशन योजना के तहत पहुंचाना था पानी, बरसात में सड़कों की मरम्मत न होने से बढ़ रही परेशानी" से प्रकाशित खबर में विभिन्न विकास खण्डों की 03 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम में योजनावार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

• गजरौला कलां मु०, विकास खण्ड- मरौरी :-

विकास खण्ड- मरौरी की गजरौला कलां मु० पाइप पेयजल योजना का निर्माण "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत फर्म- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय(450किली०/18मी०), ट्यूबवैल, बाउन्ड्रीवॉल, पम्प हाउस व सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम में 17.11 कि०मी० प्रस्तावित पाइप लाइन के सापेक्ष 15.7 कि०मी० बिछाया गया है, 1318 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 856 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी/काटी गयी 6.92 कि०मी० सड़क के सापेक्ष 6.41 कि०मी० सड़क का पुनर्स्थापना कार्य कराया गया है। शेष 510 मी० सड़क पुनर्स्थापना कार्य मस्जिद जाने वाले मुख्य मार्ग पर मुहर्रम पर्व के दृष्टिगत ग्रामवासियों द्वारा सड़क पुनर्स्थापना का कार्य पर्व के उपरान्त कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में स्थानीय ग्रामवासियों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए सड़क पुनर्स्थापना का कार्य अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया। फर्म- मै० विश्वराज के परियोजना प्रबन्धक द्वारा शेष 510 मी० सड़क पुनर्स्थापना कार्य को माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है।

साथ ही फर्म- मै० विश्वराज के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पेयजल योजना के समस्त शेष कार्यों को माह मार्च, 2027 तक पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत जनोपयोगी बना दिया जाएगा।

• पतरासा कुंवरपुर, विकास खण्ड- बरखेड़ा

विकास खण्ड- बरखेड़ा की पतरासा कुंवरपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-2) के अन्तर्गत फर्म- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक ट्यूबवैल, बाउन्ड्रीवॉल, पम्प हाउस, पाइप लाइन व सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शिरोपरि जलाशय(100किली०/12मी०) का कार्य प्रगति पर है एवं 297 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 10 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण है। उक्त ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाने का कार्य एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से कराया गया है। उक्त स्थल पर 100 मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य कच्चे में कराया गया था, जोकि वर्षा होने के कारण settled हो गया है। फर्म- मै० पी०एन०सी० के परियोजना प्रबन्धक द्वारा उक्त शेष कार्य को 01 सप्ताह में पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है।

साथ ही फर्म- मै० विश्वराज के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पेयजल योजना के समस्त शेष कार्यों को माह मार्च, 2027 तक पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत जनोपयोगी बना दिया जाएगा।

• चुरासकतपुर, विकास खण्ड- बीसलपुर

विकास खण्ड- बीसलपुर की चुरासकतपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत फर्म- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय(350किली०/14मी०), ट्यूबवैल, बाउन्ड्रीवॉल, पम्प हाउस व सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम में 13.89 कि०मी० प्रस्तावित पाइप लाईन के सापेक्ष 13.26 कि०मी० बिछायी गयी है, 990 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 520 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण है तथा पाइप लाईन बिछाने हेतु तोड़ी/काटी गयी 7.60 कि०मी० सड़क के सापेक्ष 6.48 कि०मी० सड़क का पुर्नस्थापना कार्य कराया गया है। फर्म- मै० विश्वराज के परियोजना प्रबन्धक द्वारा शेष 1.12 कि०मी० सड़क पुर्नस्थापना कार्य को माह अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है।

साथ ही फर्म- मै० विश्वराज के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पेयजल योजना के समस्त शेष कार्यों को माह दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत जनोपयोगी बना दिया जाएगा।

भवदीय


(आशीष कुमार मारुती)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता(मु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पीलीभीत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को अवशेष कार्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से तत्काल पूर्ण कराने हेतु।
6. परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०/मै० विश्वराज को उपरोक्त अवशेष कार्य तत्काल पूर्ण करने हेतु।


अधिशाली अभियन्ता