

- **ग्राम फौदापुर (मजरा मझोला) पेयजल योजना** विकास खण्ड गजरौला में फर्म मै PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजना पर पम्प स्टार्टर में खराबी आने तथा विद्युत बिल अवशेष होने के कारण योजना पर पेयजलापूर्ति बाधित है। वर्तमान में योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Faundapur, BLOCK- Gajraula			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	75 kl /12 M	Done
4	Pipe Laying	10074 m	9938 m
5	FHTC	493	481

- **ग्राम तिगरी पेयजल योजना** विकास खण्ड गजरौला के कार्य फर्म मैसर्स PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजना पर सोलर वी0एफ0डी0 में तकनीकी खराबी आने के कारण पेयजलापूर्ति बाधित थी, जिसको ठीक कराकर ग्राम में पेयजलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Tigri, BLOCK- Gajraula			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	250 kl/12 m	Done
4	Pipe Laying	11340 MTR	11032 MTR
6	FHTC	609	575



- **ग्राम जलालपुर कलां पेयजल योजना** विकास खण्ड गजरौला में फर्म मैसर्स ओम इन्फ्रा लि0 द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में योजना से ग्राम में पेयजलापूर्ति की जा रही है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Jalalpur Kalan, BLOCK- Gajraula			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	175 kl /12 M	Done
4	Pipe Laying	9099 m	9321 m
5	FHTC	490	459
6	Solar Panel	16 kw	Installed



➤ **ग्राम कर्मल्लीपुर पेयजल योजना** विकास खण्ड गजरौला में फर्म मैसर्स ओम इन्फ्रा लि० द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में योजना से ग्राम में पेयजलापूर्ति की जा रही है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Karmallipur, BLOCK- Gajraula			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	125 kl /12 M	Done
4	Pipe Laying	3073 m	3505 m
5	FHTC	501	282
6	Solar Panel	13 kw	Installed



➤ **ग्राम बागड़पुर माफी पेयजल योजना** विकास खण्ड गजरौला में फर्म मैसर्स ओम इन्फ्रा लि० द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में योजना से ग्राम में पेयजलापूर्ति की जा रही है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Bagarpur Mafi, BLOCK- Gajraula			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	125 kl /12 M	Done
4	Pipe Laying	6766 m	7234 m
5	FHTC	394	245
6	Solar Panel	13 kw	Installed



साथ ही सादर अवगत कराना है कि शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवशेष पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.12.2028 तक विस्तारित कर दी गयी है। वर्तमान में योजनाओं पर धनराशि का अभाव होने के कारण कार्यों की प्रगति धीमी हैं। उक्त योजनाओं पर धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण कर लिये जायेंगे।

भवदीय

(Handwritten signature)

(चन्द्रहास)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमरोहा।
- 4— जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5— अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को प्रभावी अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6— सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ० को प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु।
- 7— डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमरोहा को समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने हेतु।
- 8— फर्म मै० पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद एवं मै० ओम इन्फ्रा लि० को इस निर्देश के साथ कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में कार्य पूर्ण कराते हुए नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(Handwritten signature)

अधिशाली अभियन्ता