



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
इमली वाली मढैया, हुसैनपुर चौराहा/आर०टी०ओ० बाईपास, निकट कन्हैया टायर हाउस, अमरोहा

पत्रांक 1201 / न्यूज कटिंग / 51 दिनांक 23-04-2026

सेवा में

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

विषय:- जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (23.04.2026) में प्रकाशित न्यूज शीर्षक
"2.10 करोड़ रुपये खर्च फिर भी साफ जल का मिशन अधूरा" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (23.04.2026) में प्रकाशित न्यूज कटिंग
अधोहस्ताक्षरी को न्यूज पेपर के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार
प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हेड लाइन	आख्या
1) "2.10 करोड़ रुपये खर्च फिर भी साफ जल का मिशन अधूरा"	➤ जनपद अमरोहा में जल जीवन मिशन (फेज-2 व 3) के अन्तर्गत 495 नग पेयजल योजनायें स्वीकृत है, जिनमें 884 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 200 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 95.45 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं।
2) जल जीवन मिशन अधूरा..... तो कैसे हो लोगो का साफ जल का सपना पूरा	➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। अवशेष सड़को की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। ➤ ग्राम पूरनपुर पेयजल योजना विकास खण्ड जोया में फर्म मैसर्स ओम इन्फ्रा लि० द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के जल कल परिसर में लगे डी०जी० सैट को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर मटैरियल चोरी कर लिया गया है एवं सौलर पैनल की वायर भी क्षतिग्रस्त कर दी गयी है, जिस हेतु अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वर्तमान में योजना की प्रगति निम्नानुसार है-

GP- Pooranpur, BLOCK- Joya

SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	250 kl /14 M	WIP (Slab & Handrailing Complete)
4	Pipe Laying	7917 m	7669 m
5	FHTC	740	649
6	Solar Panel	23 kw	Pending
7	Road Restoration	-	Complete



➤ ग्राम मलेशिया पेयजल योजना विकास खण्ड धनौरा में फर्म में PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में योजना की प्रगति निम्नानुसार है-

GP- Maleshiya, BLOCK- Dhanaura			
SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	90%
3	Over Head Tank	150 kl /14 M	70%
4	Pipe Laying	4900 m	4500 m
5	FHTC	452	112
6	Road Restoration	-	Motorable

साथ ही सादर अवगत कराना है कि शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवशेष पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.12.2028 तक विस्तारित कर दी गयी है। वर्तमान में योजनाओं पर धनराशि का अभाव होने के कारण कार्यों की प्रगति धीमी हैं। उक्त योजनाओं पर धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य लक्षित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण कर लिये जायेंगे।

भवदीय

[Signature]

(चन्द्रहास)

अधिशाली अभियन्ता

[Signature]

प्र0स0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमरोहा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को प्रभावी अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इं0 को प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु।
- 7- डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमरोहा को समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने हेतु।
- 8- फर्म मै0 पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद एवं मै0 ओम इन्फ्रा लि0 को इस निर्देश के साथ कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में कार्य पूर्ण कराते हुए नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

[Signature]

अधिशाली अभियन्ता

