



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण)

लडापुरा वाटर वर्क्स के निकट, झालू रोड, बिजनौर(उ०प्र०)

(दूरभाष / फ़ैक्स : 01342-252649)

E-mail: ee_bjn_cdupjn@yahoo.co.in

पत्रांक:
सेवा में,

3551 / प्रेस कटिंग / 27

दिनांक:-20.07.2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ से प्राप्त प्रेस कटिंग पर आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त ई०पेपर अमर उजाला दिनांक 25 जून 2026 प्रेस कटिंग " ओवरहेड टैंक अधूरा, नहीं हो रही पेयजल की आपूर्ति " खण्ड कार्यालय को आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुई है। आपके द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में उक्त पर आख्या निम्नानुसार सादर प्रेषित है:-

प्रेस कटिंग	आख्या
प्राप्त पेपर कटिंग में अफजलगढ़। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलावतपुर गिरधर के गांव भज्जावाला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन करीब तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा नहीं हो सका। बोरिंग होने के बावजूद ओवरहेड टैंक न बनने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य पूरा कराकर पेयजल आपूर्ति कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि तीन मार्च 2023 को ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। निर्माण कार्य वीजीएफ गाजा जेवी संस्था के द्वारा 2.57 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है। इस ओवरहेड टैंक से पंचायत के गांव भज्जावाला की 3741 से अधिक की आबादी को पेयजल का लाभ मिलना था लेकिन तीन साल बीतने पर भी ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव निवासी ऋषिपाल सिंह पुंडीर का कहना है कि साढ़े तीन वर्ष बीतने के बाद भी ओवरहेड टैंक का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे गांव में पानी की आपूर्ति नहीं कराई जा सकी। शीघ्र पूर्ण रूप से पेयजल की आपूर्ति कराई जाए। ग्रामीण हेतराम सिंह का कहना है कि अभी ओवरहेड टैंक ही नहीं बन पाया है, फिर पानी की आपूर्ति किस तरह से होगी। गांव में बोरिंग कर पाइप लाइन बिछा दी गई है लेकिन ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। शीघ्र ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य कराकर शीघ्र पानी की आपूर्ति सुचारु कराई जानी चाहिए। ग्रामीण लाखन सिंह का कहना है कि विभाग की हीलाहवाली के कारण तीन साल बीतने पर ओवरहेड टैंक का निर्माण भी नहीं कराया जा सका। बोरिंग हुआ है लेकिन उससे भी आपूर्ति नहीं की जा रही है। ओवरहेड टैंक का शीघ्र निर्माण कराकर पानी की आपूर्ति शुरू की जानी चाहिए।	जनपद बिजनौर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सलावतपुर गिरधर, विकास खण्ड अफजलगढ़ में फेज-III के अन्तर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजना पर कार्यों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में एजेन्सी के पत्रांक VTLGaja-JV/SWSM/Bijnor/2026-27/1617 Dated 16-07-2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सलावतपुर गिरधर, विकास खण्ड अफजलगढ़ में निर्माणाधीन पेयजल योजना के सिविल कार्य क्रमशः वितरण प्रणाली, एफ०एच०टी०सी०, बाउण्ड्रीवाल, पम्प हाउस, सौलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं ओवर हैड का जिक्र टैंक इन्स्टालेशन अवशेष, कैम्पस की अप्रौच रोड अवशेष है एवं छत्र की क्रासिंग न हो पाने का कारण पेयजल योजना के 70 प्रतिशत क्षेत्र में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, एन०एच०ए०आई० से एन०ओ०सी० प्राप्त होते ही अवशेष ग्राम के 100 प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जायेगी।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता(मु०क्ष०), उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्री दीपक कुमार सहायक अभियन्ता/श्री सचिन देव शर्मा जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि योजना से समयान्तर्गत पेयजल आपूर्ति सुचारु करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

P: +91-120-4950200 | F: +91-120-4950222 | E: epc.upjal@vtlrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Ref: VTL-GAJA JV/SWSM/BIJNOR/2026-27/1617

Date: 16-07-2026

To,
The Executive Engineer,
UP Jal Nigam, Near Laddapura Water Works,
District Bijnor, U.P.

Project: - "Implementation of variopus Rural Water Supply projects in the State of Uttar Pradesh under Jal Jeevan Mission-III, District Bijnor, and Moradabad Division.

Subject: "In reference of complain Raised in Danik Bhaskar Newspaper at scheme Salavatpur Girdhar Block Afjalgarh under Jal Jeevan Mission (JJM) Phase-III in District Bijnor, Moradabad Division, Uttar Pradesh."

Ref.:

1. NIT No. 2481/W-22/NIT/2020-21 dated 27/10/2021.
2. LOA No. 3558/W-25 (Moradabad)/2021-22 dated 07/01/2022.
3. Agreement No. 01/ED/Phase-3/2021-22 dated 07/01/2022.

Dear Sir,

With reference to the above cited subject, we would like to inform you that we had been nominated as implementing agency for the work of Rural Water Supply projects under Jal Jeevan Mission-III, District Bijnor.

In reference to the complaint raised in Dainik Bhaskar Newspaper regarding the scheme at Salavatpur Girdhar, Block Afjalgarh, concerning the completion of the scheme work, it is submitted that we have completed the civil work of the pump house, boundary wall, and OHT work (ZnAl tank installation work pending), except for the campus approach road work. We have also completed the solar work and DN/FHTC work, except for the crossing of NHAI, due to which we have supplied 70 percent of the scheme area through direct pumping. As soon as we have completed the tank installation work, and since the permission from NHAI is in process, once we obtain the NOC, we will complete the crossing work and supply the pending area of the scheme.

Thank you for your attention and cooperation.

For and on behalf of Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV,

Authorized Signatory

