



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
म०न०- 598, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:- 1801 / स्प-12 / 59 दिनांक:- 01/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/आई नेक्स्ट लाईव में दिनांक- 01.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खारे पानी की समस्या से जूझ रहे 50 गांव के हजारों लोग" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी दैनिक जागरण/आई नेक्स्ट लाईव में दिनांक- 01.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खारे पानी की समस्या से जूझ रहे 50 गांव के हजारों लोग" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(तौसीफ अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 3- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 6- जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 8- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

म०नं०- 598, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:- 180 / २५-12 / 59 दिनांक:- 01/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/आई नेक्स्ट लाईव में दिनांक- 01.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खारे पानी की समस्या से जूझ रहे 50 गांव के हजारों लोग" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी दैनिक जागरण/आई नेक्स्ट लाईव में दिनांक- 01.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खारे पानी की समस्या से जूझ रहे 50 गांव के हजारों लोग" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(तौसीफ अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 3- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 6- जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 8- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या

क्र०सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	प्रतापगढ़	दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/आई नेक्सट लाईव एवं दिनांक- 01.06.2026	खारे पानी की समस्या से जुझ रहे 50 गांव के हजारों लोग	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड- सण्ड्या यन्त्रिका के ग्राम गौराडांड एवं त्रिलोकपुर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उपरोक्त दोनों पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर योजना से जलापूर्ति जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम रोजगढ़ पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 70 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम जलालपुर एवं वांदपुर दोस्त पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 बार बोरिंग का कार्य किया गया किन्तु खारा पानी प्राप्त होने के कारण पेयजल योजना के अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भी जल स्रोत के लिए नई भूमि का खयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स जे०एन०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि०, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- सण्ड्या यन्त्रिका के कोडरा मादपुर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 40 प्रतिशत, शिरोधर जलाशय- 85 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम दादू पुरनसिंह पेयजल योजना के अन्तर्गत बोरिंग का कार्य किया गया किन्तु खारा पानी प्राप्त होने के कारण पेयजल योजना के अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भी जल स्रोत के लिए नई भूमि का खयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत विकास खण्ड- सण्ड्या यन्त्रिका के ग्राम छतरपुर पेयजल योजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण है। उक्त पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में उक्त एवं अन्य उ०प्र० जल निगम की पुरानी पेयजल योजनाओं जो क्रियाशील/आंशिक क्रियाशील/अक्रियाशील है, को पूर्ण रूप से क्रियाशील करते हुए 10 वर्षों तक संयोजन एवं रख-रखाव हेतु मेसर्स एल०सी० इन्का प्रो०लि०, अहमदाबाद, गुजरात को कार्य आवंटित किया गया है। उक्त पेयजल योजना का सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० गठन का कार्य पूर्ण कर प्राक्सलन स्वीकृति हेतु मुख्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण/स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में है। योजना की स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना को क्रियाशील करा दिया जायेगा। ग्राम उनसरी पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 100 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 100 प्रतिशत, शिरोधर जलाशय- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 85 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 30 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम ताला सिंघिसिनाबाद पेयजल योजना के अन्तर्गत बोरिंग का कार्य किया गया किन्तु खारा पानी प्राप्त होने के कारण पेयजल योजना के अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।	

क्र०सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
				जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड- सदर के ग्राम बनवीर काठ पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरेिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 80 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 80 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 20 प्रतिशत, क्लोरिंग प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।	
				जल जीवन मिशन (स्ट्रुक्चरिंग) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत विकास खण्ड- सदर के ग्राम मधिलसं पेयजल योजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण है। उक्त पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है एवं ग्राम कोहका पेयजल योजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण है। उक्त पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में उक्त एवं अन्य उ०प्र० जल निगम की पुरानी पेयजल योजनायें जो क्रियाशील/आंशिक क्रियाशील/अक्रियाशील है, को पूर्ण रूप से क्रियाशील करते हुए 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, असमदाबाद, गुजरात को कार्य आवंटित किया गया है। उक्त पेयजल योजना का सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० गठन का कार्य पूर्ण कर प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण/स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में है। योजना की स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना को क्रियाशील करा दिया जायेगा। ग्राम भुवालपुर डोमीपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरे फेल होने के कारण योजना पूर्णतः बन्द है।	
				विकास खण्ड- सदर की डेरना एवं पूरे रायचूर पेयजल योजना में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा धनराशि व्ययवर्तित कर दिया गया था, जिसकी जांच प्रचलित है। धनराशि व्ययवर्तित हो जाने के कारण उक्त पेयजल योजना के कार्य अनारम्भ है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ के पत्रांक- 1772/डब्ल्यू-49/337 दिनांक- 17.08.2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक- 1976/डब्ल्यू-49/546 दिनांक- 29.04.2023 द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उक्त पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण पेयजल योजना अनारम्भ है। उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते ही पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करया जायेगा।	
				जल जीवन मिशन स्ट्रुक्चरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत विकास खण्ड- बाबा बेलखरनाथ ग्राम की जगदीशगढ़ पेयजल योजना का सुदृढीकरण का कार्य कराये गये थे। वर्तमान में जगदीशगढ़ पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में उक्त एवं अन्य उ०प्र० जल निगम की पुरानी पेयजल योजनायें जो क्रियाशील/आंशिक क्रियाशील/अक्रियाशील है, को पूर्ण रूप से क्रियाशील करते हुए 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, असमदाबाद, गुजरात को कार्य आवंटित किया गया है। उक्त पेयजल योजना का सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० गठन का कार्य पूर्ण कर प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण/स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में है। योजना की स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना को क्रियाशील करा दिया जायेगा।	

क्र०सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
				जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड- बाबा बेलखरनाथ ग्राम के ग्राम करगपुर खुड़ी एवं पिपरी खालसा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उपरोक्त दोनों पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर योजना से जलापूर्ति जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम खुड़ीकला एवं शिबिया करगपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 बार बोरिंग का कार्य किया गया किन्तु खारा पानी प्राप्त होने के कारण पेयजल योजना के अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भी जल स्रोत के लिए नई भूमि का खयन किया जा रहा है।	
				जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- सागीपुर के ग्राम सोजपुर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 96 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 100 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार फर्म मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इन्डिया लि०, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- सागीपुर के ग्राम राहलीकर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग का कार्य प्रगति पर है।	
				जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- बाबागंज के ग्राम काजीपुर कुसेमर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर योजना से जलापूर्ति जलापूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार फर्म मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इन्डिया लि०, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- बाबागंज के ग्राम लक्ष पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 96 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 96 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।	
				जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- लालगंज के ग्राम अर्जुनपुर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 20 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 40 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार ग्राम भैरवन पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 100 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।	

क्र०सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
				जल जीवन मिशन ट्रेडिंपकिटिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत विकास खण्ड- लालगंज के बरीबोझ पेयजल योजना का सुदृढीकरण का कार्य कराये गये थे। वर्तमान में बरीबोझ पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में उक्त एवं अन्य छोटा जल निगम की पुरानी पेयजल योजनायें जो क्रियाशील/आंशिक क्रियाशील/अक्रियाशील है, को पूर्ण रूप से क्रियाशील करते हुए 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मेसर्स एलसीओ इन्फ्रा प्राइविट, अहमदाबाद, गुजरात को कार्य आवंटित किया गया है। उक्त पेयजल योजना का सर्वेक्षण एवं डीपीडीआर नग्नन का कार्य पूर्ण कर प्राकलन स्वीकृति हेतु मुख्यालय छोटा जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण/स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में है। योजना की स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना को क्रियाशील करा दिया जायेगा।	
				सूदीबद्ध फर्म मेसर्स जे०एमसी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि०, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- माच्छाला के लाखपुर पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 10 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पुरैली पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पुरैली पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम अकाशपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम भोगपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम अकाशपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम रामपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 80 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 80 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।	
				सूदीबद्ध फर्म मेसर्स जे०एमसी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि०, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- लखनपुर के हरिहरपुर कैलहा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 30 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 5 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 80 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम तिन पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 80 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 80 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम भोगपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 20 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 95 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 45 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 70 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम सण्डवा खास पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 95 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 95 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 70 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पतुलकी एवं नक्षत्राहा पेयजल योजना के अन्तर्गत बोरिंग का कार्य किया गया किन्तु खारा पानी प्राप्त होने के कारण पेयजल योजना के अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु मोठे जल स्रोत के शिष्ट नई भूमि का चयन किया जा रहा है।	

क्र.सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	काला	टिप्पणी
			सूचीबद्ध 'कर्म मेसर्स' पावरसेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- विहार के कोर्सही पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम सराय मकसिंद पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 80 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम उसरी एवं कोटिला पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 80 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 85 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम औतारपुर पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 100 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 60 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 95 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम कोटहराजीत एवं धनवासा पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।		
			जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध 'कर्म मेसर्स' जे०एफ०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा विकास खण्ड- शिवगढ़ के जामताली पेयजल योजना पर पुनर्गठन का कार्य कार्य कराया जा रहा है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरेग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 90 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 20 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली- 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।		
			सम्बन्धित 'कर्म' का भुगतान विगत एक वर्ष से अधिक लम्बित/अत्यधिक ढीमे होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है। यहां यह भी अवगत कराना है कि आगामी बजट सत्र (राज्य मद्दे) में जल जीवन मिशन कार्यों हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। धनवटन होने के उपरान्त शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।		

अभिशासी अभियन्ता

8/11

