



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

पत्रांक 516 / M-8 / 85 दिनांक 04.06.2026
सेवा में

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय : शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।
महोदय,

बरेली ऑनलाइन / समाचार पत्र दिनांक 3.06.2026 के सन्दर्भ में चाही गयी आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित -

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	अमर उजाला दिनांक 03.06.2026	Bareilly News: ओवरहेड टैंक गिरने के बाद जल जीवन मिशन का काम ठप  ओवर हेड टैंक गिरने के बाद काम ठप— ओवरहेड टैंक गिरने के बाद काम ठप	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में 876 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिससे 1805 ग्रामों के सापेक्ष 1211 में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 8629 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन के सापेक्ष 8346 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है एवं 892 प्रस्तावित पम्प हाउस के सापेक्ष 856 पम्प हाउस पूर्ण कर लिए गये हैं। धनाभाव होने के कारण योजना के कार्यों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है साथ ही अवगत कराना है कि विकास खण्ड भदपुरा में ग्राम पंचायत क्योलडिया और केला डांडी पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का कार्य निर्माणाधीन है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य 70% , पूर्ण कर लिया गया है। कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गयी रोड 17 कि०मी० के सापेक्ष 10.5 किमी० रोड का निर्माण कर दिया गया है। शेष कार्य तथा रोड पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर पेयजल सप्लाई चालू कर दी जायेगी। विकास खण्ड बहेड़ी में ग्राम पंचायत रम्पुरा और पिपौली पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय, पम्प हाउस एवं वाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, लक्षित 16157 मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाने के सापेक्ष 14140 मी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लक्षित 1021 गृह जल संयोजनो के सापेक्ष 314 गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पिपौली में डायरेक्ट पम्प के माध्यम से पेयजल सप्लाई चल रही ग्राम रम्पुरा में पेयजल कनेक्शन अभी शेष है कार्य पूर्ण होने के पश्चात सम्पूर्ण पंचायत में पेयजल सप्लाई प्रारम्भ करा दी जायेगी। विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद में ग्राम पंचायत मझोला पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर	



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

				जलाशय स्लैब कास्ट तक पूर्ण है एवं पम्प हाउस एवं वाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, लक्षित 5450 मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाने के सापेक्ष 5680.4 मी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लक्षित 391 गृह जल संयोजनो के सापेक्ष 315 गृह जल संयोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम मझौला में पेयजल सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है।	
--	--	--	--	--	--


 (सनी सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि— सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
4. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।


 अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

पत्रांक 516 / M-8 / 85 दिनांक 04.06.2026
सेवा में

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय : शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।
महोदय,

बरेली ऑनलाइन / समाचार पत्र दिनांक 3.06.2026 के सन्दर्भ में चाही गयी आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित -

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	अमर उजाला दिनांक 03.06.2026	Bareilly News: ओवरहेड टैंक गिरने के बाद जल जीवन मिशन का काम ठप  ओवर हेड टैंक गिरने के बाद काम ठप— ओवरहेड टैंक गिरने के बाद काम ठप 	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में 876 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिससे 1805 ग्रामों के सापेक्ष 1211 में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 8629 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन के सापेक्ष 8346 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है एवं 892 प्रस्तावित पम्प हाउस के सापेक्ष 856 पम्प हाउस पूर्ण कर लिए गये हैं। धनाभाव होने के कारण योजना के कार्यों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है साथ ही अवगत कराना है कि विकास खण्ड भदपुरा में ग्राम पंचायत क्योलडिया और केला डांडी पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का कार्य निर्माणाधीन है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य 70% , पूर्ण कर लिया गया है। कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गयी रोड 17 कि०मी० के सापेक्ष 10.5 किमी० रोड का निर्माण कर दिया गया है। शेष कार्य तथा रोड पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर पेयजल सप्लाई चालू कर दी जायेगी। विकास खण्ड बहेड़ी में ग्राम पंचायत रम्पुरा और पिपौली पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय, पम्प हाउस एवं वाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, लक्षित 16157 मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाने के सापेक्ष 14140 मी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लक्षित 1021 गृह जल संयोजनो के सापेक्ष 314 गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पिपौली में डायरेक्ट पम्प के माध्यम से पेयजल सप्लाई चल रही ग्राम रम्पुरा में पेयजल कनेक्शन अभी शेष है कार्य पूर्ण होने के पश्चात सम्पूर्ण पंचायत में पेयजल सप्लाई प्रारम्भ करा दी जायेगी। विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद में ग्राम पंचायत मझोला पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर	



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

				जलाशय स्लैब कास्ट तक पूर्ण है एवं पम्प हाउस एवं वाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, लक्षित 5450 मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाने के सापेक्ष 5680.4 मी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लक्षित 391 गृह जल संयोजनो के सापेक्ष 315 गृह जल संयोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम मझौला में पेयजल सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है।	
--	--	--	--	--	--

(सनी सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि— सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
4. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता