



कार्यालय

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक
सेवा में,

२७०६ / न्यूज कारिंग

/ 115

दिनांक ०३/०६/२६

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक ०३.०६.२०२६) अमर उजाला में
प्रसारित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (०३.०६.२०२६) में प्रसारित न्यूज
अधोहस्ताक्षरी को WhatsApp के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या
निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-


हैड लाइन	आख्या
"ओवर हैड टैंक बनाने के लिए डेढ़ करोड़ का काम शुरू कर भूले अधिकारी-कर्मचारी"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत ४९५ नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम ८८४) में ८८४ राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ६७६ राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ ४९३ नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष १८३ नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन ९५.४३ प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। ➤ पाल पेयजल योजना वि०ख० गजरौला मजरा भारापुर माफी के कार्य मैसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पम्प हाउस का कार्य ९० प्रतिशत, वाउड्रीवॉल का कार्य ८५ प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य ६.४० कि०मी० के सापेक्ष ५.९६ कि०मी० पूर्ण व गृहजल संयोजन ५०९ नग के सापेक्ष ३३० नग पूर्ण एवं रास्तों को पूर्व में मोटरेबल कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पेयजल योजना पर विद्युत संयोजन की धनराशि को पूर्व में विद्युत विभाग को अनुबन्धित फर्म द्वारा जमा कर दी गई है एवं विद्युत

@Laloo2


संयोजन का कार्य अभी तक पूर्ण न होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। विद्युत हाईटेंशन लाइन जलकल परिसर के ऊपर से गुजर रही है जिस हेतु विद्युत विभाग को हाईटेंशन लाइन हटाने हेतु अवगत कराया जा चुका है जिस कारण जलकल परिसर के निर्माण कार्य बाधित है। जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता वि०/या० खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है, माह दिसम्बर 2027 तक कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


(चन्द्रहास)


अधिशासी अभियन्ता



पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 2— जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा
- 3— मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 4— जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5— अधिशासी अभियन्ता वि०/या० खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को इस आशय के साथ कि उक्त योजना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए शीघ्र विद्युत संयोजन एवं हाईटेंशन लाइन हटाने का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।
- 6— सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इं०।
- 7— मैसर्स—पी०एन०सी०—एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियन्ता

ओवरहेड टैंक बनाने के लिए डेढ़ करोड़ का काम शुरू कर भूले अधिकारी-कर्मचारी

Vimal Sharma Updated Wed, 03 Jun 2026 07:27 PM IST

Access is granted
Source: Google



जल जीवन मिशन ने पाइप लाइन से घर-घर पानी पहुंचाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का काम शुरू कर उसकी सुध नहीं ली। सबमर्सिबल तगाकर और ओवरहेड टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया। पाल और भारापुर माफ्ती गांव के लोग हैडपंप से प्यास बुझा रहे हैं। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाल में भारापुर माफ्ती महल लगता है। दोनों गांव में पाइप लाइन से गुरु पेक्जत पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन ने अगरत-22 में भारापुर माफ्ती में काम शुरू किया। उसने बिजलीघर के निकट सबसे पहले सबमर्सिबल तगाया। इसके बाद ओवरहेड टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया। जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने दर्शाया कि इस योजना पर 149.54 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों गांवों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप मंगा लिए। ग्रामीण बड़े खुश हुए कि अब उनकी पाइप लाइन से गुरु पेक्जत मिलेगा। काम शुरू होने के साथ ही ग्राम प्रधान अजु सिंह चौहान व दोनों गांवों के लोगो ने मिशन के अधिकारियों से कहा कि पाइप लाइन बिछाने से पहले ओवरहेड टैंक पूरा बनना ही। इसके बाद पाइप लाइन बिछाकर। तब भारापुर माफ्ती के कुछ लोगो ने पाइप लाइन बिछाने पर आपत्ति जताई। जिसके बाद मिशन के अधिकारी और कर्मचारी काम शुरू करने के बाद नहीं लौटे। जिसके दोनों गांवों के लोग हैडपंप या सबमर्सिबल से अपनी पेक्जत की आपूर्ति कर रहे हैं। ग्राम प्रधान अजु सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन कोई वादी सुन रहा है।