

संदर्भ: दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 11.06.2026 को प्रकाशित समाचार

👉 " जंगल कौड़िया में जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही

👉 उप-शीर्षक: "3साल से बनी टंकी घरो तक नही पहुचा पानी"

📌 1. योजना का परिचय

➡ समाचार पत्र में प्रकाशित योजना जल निगम ग्रामीण के अन्तर्गत संचालित मुहम्मदपुर पचवारा खास पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

🏗️ 2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

- ✓ 01 नग अवर जलाशय – 350 KL क्षमता
- ✓ 01 नग ट्यूबवेल
- ✓ 01 नग पम्प हाउस
- ✓ 17.84 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य

✓ 529 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)



3. निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

- ➔ अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➔ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ कुल 17.8 🍰 के सापेक्ष 19.54 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➔ अब तक 529 के सापेक्ष 358 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और नियमित जलापूर्ति की जा रही है। तथा शेष 171 कनेक्शन पर कार्य चल रहा है



4. पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग कार्य

- ➔ वर्तमान में पाइपलाइन की ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
- ➔ पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन सड़कों को खोदा गया था, उन्हें मोटरेबल (आवागमन योग्य) कर दिया गया है।

➡ पाइपलाइन टेस्टिंग एवं ज्वाइंटिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की स्थाई मरम्मत करा दी जायेगी।

➡ अवशेष कार्यों को अक्टूबर 2026 तक शीघ्र पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी।