



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बिनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- exenjn_rsultanpur@yahoo.com

पत्रांक 2942 / W-19 / 91 दिनांक 19/06/2026

सेवा में,
जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 19.06.2026 को प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 19.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मजदूरों का भुगतान न होने से ठप हुआ टंकी निर्माण" के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सुलतानपुर के विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत अभियाकला पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, उच्च जलाशय (275 किली०/16मी०)-01 नग, पाइप लाइन-28.05 किमी०, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, एफ०एच०टी०सी०-891 नग, सोलर-01 नग है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय 01 नग द्वितीय ब्रेस के ऊपर कॉलम (30%) तक पूर्ण, पाइप लाइन-20.03 किमी० पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, एफ०एच०टी०सी०-170 नग पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण हो चुका (फोटोग्राफ संलग्न) है। योजना की कार्यलागत रू० 551.50 लाख के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को रू० 176.90 लाख का भुगतान हो चुका है।

कार्यदायी फर्म को पेयजल योजनाओं के धीमी प्रगति होने के कारण अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा फर्म के विरुद्ध 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/55 दिनांक 19.06.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना पर कार्यरत मजदूरों का भुगतान उच्च जलाशय के स्टेजिंग लेवल तक कार्य पूर्ण होने पर सम्पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा तथा योजना के अवशेष वितरण प्रणाली, हाउस कनेक्शन तथा उच्च जलाशयों के कार्यों को दिनांक 30 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वकार हुसैन)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
7. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी, नोएडा को इस निर्देश के साथ कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड—भदैया के अन्तर्गत अभियाकला पाइप पेयजल योजना का फोटोग्राफ



Vindhya Telelinks Limited – Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.- 3,4, & 5, Sector 125, Noida-201301, India

P: +91-120-4950200, F: +91-120-4950222 Email: amitranoet@vtirewa.com, epc@vtirewa.com

Ref. VTL-GAJA JV/SWSM/SULTANPUR/2025-26/751

DATE: 19/06/2026

To,

Executive Engineer (Civil)

U.P Jal Nigam (Rural)

Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: - Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects In the State of Uttar Pradesh as per Request proposal for phase-3 Division – Ayodhya (Sultanpur).

Subject:- Submission of Completion Plan of Abhiyakala (Block – Bhadaiya)

Dear Sir,

With Reference to above subject, we are hereby submitting to you updated progress and Completion plan Abhiyakala, (Block –Bhadalya)

S.No.	Components	Scope	Completed	Balance	Target Date of Completion
1	Tube well (Nos.)	1	1	0	N/A
2	OP & Compressor (Nos.)	1	1	0	N/A
3	Pump House (Nos.)	1	1	0	N/A
4	BW (Nos.)	1	1	0	N/A
5	Distribution (Kms.)	28.053	20.03	8.05	30-Dec-2026
6	FHTC (Nos.)	891	170	721	30-Dec-2026
7	Solar (Kw)	30.5	30.5	0	N/A
8	Regular Water Supply	898	0	898	30-Dec-2026
9	OHT (275KL & 16M Staging)- Job	1	30	70	15-Nov-2026

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,



For Vindhya Telelinks Ltd – Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV)

(Authorized signatory)

Regional Office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, Shahnajaf Road, Lucknow U.P 226001

Project Office Address: Plot No.-22, 3rd Floor Visayakpur, Adjacent to CNG Pump, Kanpur U.P 208002

Note :- We have held a portion of the payment due to the very slow progress of work and the project timeline being exceeded, as discussed with the vendor. Once the required manpower is mobilized and work progress improves, and the full staging of the Overhead Tank (OHT) is completed, the held amount will be released accordingly. The payment will be processed after verification of the completed staging work and satisfactory progress at the site.

Your Sincerely,



For **Vindhya Telelinks Ltd – Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV)**

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर

समाचार पत्र का नाम : दैनिक जागरण प्रकाशन स्थल मेरठ दिनांक 12/06/2026

मजदूरों का भुगतान न होने से टप हुआ टंकी निर्माण

संवादसूत्र जगरण • भदैया (सुलतानपुर) : अभियांकला में जल जीवन मिशन की योजना तीन साल बीत जाने के बाद भी पूरी होती नहीं दिख रही है। 5.5 करोड़ की यह परियोजना तीन गर्मियों के बाद भी लोगों को उनके घरों तक पानी उपलब्ध नहीं करा पाई है। योजना में देरी और खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। पांच दिनों से टंकी निर्माण का काम फिर बंद हो गया है। इसका कारण ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान न देना बताया जा रहा है। इसमें दूर दराज जिलों से आए मजदूर घर चले गए।

अभियांकला गांव में तीन सालों से जल जीवन मिशन की टंकी का निर्माण चल रहा है। पांच दिन पूर्व टंकी का निर्माण कार्य तीसरी बार बंद हुआ है। इसका कारण मजदूरों का भुगतान तथा राशन का पैसा न देना बताया जा रहा है। इससे मैनपुरी और इटावा के मजदूर रोशन, हार्दिक, दीपक दीपांशु, लहरी आदि के अभाव में घर चले गए। दो मजदूर व मेट बचे हैं जो भोजन व पैसे के लिए परेशान हैं।

एकते छोटी सड़क अब तक नहीं मिला पानी : तीन साल पहले गांव में पाइप लाइन के लिए कई स्थानों पर सड़कें खोद



अभियांकला में निर्माणाधीन पानी की टंकी • जगरण

दी गई हैं, लेकिन उन्हें बाद में ठुकरा नहीं कराया गया, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई गांवों में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

टंकी का ठेकत बीस प्रतिशत हुआ काम : जल जीवन मिशन योजना तीन वर्ष पहले शुरू हुई थी। यहां बोरिंग का कार्य तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन पानी की टंकी का निर्माण कार्य महज 20 प्रतिशत ही हो सका है। इसके बाद ठेकेदार ने काम रोक दिया, जिससे पूरी योजना अधर में लटक

गई है। इस टंकी से अभियांकला गांव और पंचायत के सितापुर व टोडरपुर पुरवे समेत कुल दो गांवों की लगभग 4629 आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। जल जीवन मिशन के ब्लाक मैनेजर भदैया संजीव दुबे ने बताया कि यह हमारे और मजदूरों के बीच का मामला है कि भुगतान कब और कितना देना है। काम बंद नहीं है, चल रहा है। जल जीवन मिशन के अवर अभियंता शोभनाथ ने बताया कि सुबह-शाम काम हो रहा है। कुछ मजदूर घर गए हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे।

जिलाधिकारी महोदय की सेवा में,
अवलोकनार्थ प्रेषित

जिला सूचना अधिकारी
सुलतानपुर

जिलाधिकारी
सुलतानपुर