



ई0-मेल :- eecdpratapgarh@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

म0नं0- 598, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:-

2211 /

रूग्-12 /

64

दिनांक:-23/06/2026

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
प्रतापगढ़।

विषय:-

ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 22.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण : घटिया सामग्री का आरोप : ग्राम प्रधान ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी ई-समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक- 22.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण : घटिया सामग्री का आरोप : ग्राम प्रधान ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
TAUSEEF AHMAD
Date: 23-06-2026
16:52:58

(तौसीफ अहमद)

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या				
क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या
1	प्रतापगढ़	ई-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दिनांक- 22.06.2026	जल जीवन मिशन टंकी निर्माण : घटिया सामग्री का आरोप : ग्राम प्रधान ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई	जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड विहार की ग्राम पंचायत फूलपुर मौरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना निर्माणाधीन है। वर्तमान में पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली- 10.80 किमी० बिछाया गयी, ओ०एच०टी० के पी०सी०सी० का कार्य पूर्ण एवं पम्प हाउस के फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण आज दिनांक- 23.06.2026 को सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर, टी०पी०आई० एवं फर्म के प्रतिनिधि द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री रिपोर्ट संलग्न है, जो मानक के अनुरूप पायी गयी है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री अंकुश यादव (मो०नं०- 7652004750) पर सम्पर्क कर यथास्थिति से अवगत करा दिया गया है।
				टिप्पणी


अधिशासी अभियन्ता



KALPA-TARU®

Kalpataru Projects (India) Ltd.

Doc. No : FCN-LB-09 (R0)

Date : 18/02/2003

Page 01 of 01

Project : Jal Jeevan Mission Project Pratapgarh
 Client : SWSM (UP JAL NIGAM)
 Consultant : M/S Medhaj Techno Concept PVT LTD .

Compression Test for Bricks
 IS 3495 (Part I), 1992

Date of receipt :
 Name of supplier :
 Brand name :



Date of testing : 12.6.26
 Location of unloaded material : Phoolpur Navri

Sample Nos	Maximum load at failure (N)	Average area (mm ² or cm ²)	Compressive strength (N/mm ²)
1.	279.3	25300	11.03
2.	293.6	25300	11.60
3.	309.2	25300	12.22
4.	326.8	25300	12.91
5.	381.4	25300	11.91

Limit = compressive strength should be more than 35 kg/cm²

Avg = 11.93 N/mm²

Water Absorption for Bricks
 IS : 3495 (PART II), 1992

Sample Nos	Weight of dry brick (M ₁)	Weight of wet brick (M ₂)	W.A.(%)(M ₂ - M ₁) / M ₁ x 100
1.	3021	3296	9.10
2.	2987	3093	3.54
3.	3104	3349	7.89
4.	3056	3283	7.42
5.	3176	3395	6.89

Avg = 6.96

Limit: W.A. should be less than 20 %

Sample approved / rejected :

Action taken, if any :

Tested by

Handwritten signature

QC Lab In- charge

Checked by

Handwritten signature

QC Engineer/Site In-charge

Handwritten signature
 Client/Consultant





KALPA-TARU

Kalpataru Projects International Ltd.

Doc. No : FCN-LB-07 (R0)

Date : 18/02/2003

Page 01 of 01

Project Jal Jeevan Mission Project Pratapgarh
Client SWSM / DWSM
Consultant M/s Medhaj Techno Concept pvt. Ltd.

Sieve Analysis of Fine Aggregate - Sand for Concrete Works as per IS 2386 Part 1

Report No.:

Source of sand : Banda

Name of Supplier :

Date of testing : 12.6.26

Location of Unloaded material : Phoolpur Mauri

Weight of Sample : 1000 gm

IS Sieve Size	Weight of sand Retained on each sieve (gm)	Cummulative weight retained (gm)	% Retained	% Passing	Limit for Zone I as per IS 383	Limit for Zone II as per IS 383	Limit for Zone III as per IS 383
10 mm	00	00	00	100	100	100	100
4.75 mm	00	00	00	100	90-100	90-100	90-100
2.36 mm	63	63	6.3	93.7	60-95	75-100	85-100
1.18 mm	113	176	17.6	82.4	30-70	55-90	75-100
600 micron	243	419	41.9	58.1	15-34	35-59	60-79
300 micron	413	832	83.2	16.8	5-20	8-30	12-40
150 micron	168	1000	100	0	0-10	0-10	0-10

F. M. of sand = 2.4

Zone= II

Silt Content of Fine Aggregate- Sand as IS 2386 Part 2

Test Characteristics/Parameter	Trial 1	Trial 2	Average
Height of Silt Sand Layer, A (ml)	138	147	1.08
Height of Sand below silt layer, B (ml)	123	139	
Silt Content A/B X 100 (%)	1.12	1.05	

Comment:-

	Tested by KPIL	Checked by TPJA /UPJN/ SWSM
Signature		





pdfelement



