



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: २१८५ / M-16 /

१२५

दिनांक: ०२/०५/२०२६

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में हर घर जल मिशन की टंकी तैयार: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी प्रधान ने बताया कारण " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

- महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में हर घर जल मिशन की टंकी तैयार: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी प्रधान ने बताया कारण " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत ग्वारी पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत ग्वारी पेयजल योजना अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल०एण्ड टी० लि० के द्वारा निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत में १ नग नलकूप, १ नग पम्पहाउस, १ नग सोलर सिस्टम, १ नग शिरोपरि जलाशय, १ नग बाउण्ड्रीवाल ३२.७३ किमी० वितरण प्रणाली एवं ११७६ नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष १ नग नलकूप, १ नग पम्पहाउस का कार्य ९० प्रतिशत तक, १ नग सोलर सिस्टम, २९.१४ किमी० वितरण प्रणाली एवं ११३ नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी०ओ०ई० रोड २.५३ कि०मी०, सी०सी० रोड ०.०९ कि०मी० एवं इण्टर लॉक रोड ०.२१ कि०मी० तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी०ओ०ई० रोड २.५३ कि०मी० एवं इण्टर लॉक रोड ०.२१ कि०मी० का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य करा दिया गया है। मात्र ९ मीटर सी०सी० रोड का स्थायी पुर्नस्थापना कराना शेष है। अवशेष सी०सी० रोड का पुर्नस्थापना का कार्य कराते हुये सीधी पम्पिंग के माध्यम से ०१ माह में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर २०२८ तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर २०२८ तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
- २- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- ३- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- ४- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- ५- मे० एल० एण्ड टी० लि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: २१८५ / M-16 / 124

दिनांक: ०२ / ०५ / 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में हर घर जल मिशन की टंकी तैयार: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी प्रधान ने बताया कारण " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में हर घर जल मिशन की टंकी तैयार: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी प्रधान ने बताया कारण " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत ग्वारी पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत ग्वारी पेयजल योजना अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल0एण्ड टी0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत में 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 32.73 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 1176 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस का कार्य 90 प्रतिशत तक, 1 नग सोलर सिस्टम, 29.14 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 113 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी0ओ0ई0 रोड 2.53 कि0मी0, सी0सी0 रोड 0.09 कि0मी0 एवं इण्टर लॉक रोड 0.21 कि0मी0 तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी0ओ0ई0 रोड 2.53 कि0मी0 एवं इण्टर लॉक रोड 0.21 कि0मी0 का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य करा दिया गया है। मात्र 9 मीटर सी0सी0 रोड का स्थायी पुर्नस्थापना कराना शेष है। अवशेष सी0सी0 रोड का पुर्नस्थापना का कार्य कराते हुये सीधी पम्पिंग के माध्यम से 01 माह में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2028 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2028 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

for अधिशासी अभियन्ता

bhaskar.com/local/utt
3

सीतापुर में हर घर जल मिशन की टंकी तैयार: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, प्रधान ने बताया कारण

इतवारी | बम्हनावां (बिसवां), सीतापुर 2 दिन पहले

ऐप खोलें

जनपद सीतापुर की रेउसा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ग्वारी में 'हर घर जल मिशन' के तहत पानी की टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद उनके घरों में लगे नलों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।

स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि यदि पानी नहीं आना था, तो टंकियां क्यों लगाई गईं? उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई, तो वे अपने घरों में लगी टोटियां उखाड़ कर फेंक देंगी।

इस संबंध में जब ग्राम पंचायत प्रधान इलियास से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य तो पूरा हो चुका है। लेकिन, अभी तक सड़कों की खुदाई और मरम्मत का काम अधूरा है।

प्रधान ने स्पष्ट किया कि पानी जमा कर पला दिया जाता है, तो

ऐप खोलें