



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर

E-mail:- exenjn rsultanpur@yahoo.com

पत्रांक 1552 / W-19 / 69 दिनांक 18 / 04 / 2026

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-सुलतानपुर।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला संस्करण सुलतानपुर में प्रकाशित नकारात्मक खबर के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला संस्करण सुलतानपुर में दिनांक 18.04.2026 को प्रकाशित प्रकरण "तीन साल बाद भी टंकी अधूरी, ग्रामीण हैं परेशान" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-अखण्डनगर में फरीदपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, वितरण प्रणाली-11.54 किमी०, गृह जल संयोजन-595 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, सोलर-01 नग, उच्च जलाशय (250 किली०/16 मी०)-01 नग है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, वितरण प्रणाली-10.90 किमी० पूर्ण, गृह जल संयोजन-310 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण उच्च जलाशय-01 नग स्लैब लेवल (60%) तक पूर्ण है। योजना की स्वीकृत लागत रू० 328.40 लाख है। जिसके सापेक्ष कार्यदायी फर्म को रू० 170.10 लाख भुगतान प्राप्त हुआ है।

उच्च जलाशय के स्लैब कॉस्टिंग का कार्य दिनांक 10.04.2026 को पूर्ण कराकर क्यूरिंग किया जा रहा है। ग्राम में गृह जल संयोजन करवाने का कार्य प्रगति पर (फोटोग्राफ संलग्न) है तथा शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए दिसंबर 2026 तक योजना से जलापूर्ति प्रारंभ/सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतः प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(वकार हुसैन)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
6. श्री रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता/श्री रमन सिंह पॉलीवाल, जूनियर इंजीनियर।
7. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtlrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/14

Date: 18.04.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Faridpur(Block Akhand Nagar).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Faridpur(Akhand Nagar).Total Estimate Cost Rs 328.4 Lakhs & Net Payment Received Rs 170.1 Lakhs. The Last Payment was Received on Sept. 25.

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	11.54	10.90	0.64	
6	FHTC(Nos)	595	310	285	30-Aug-2026
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	595	0	595	10-Sept-2026
9	OHT(250 KL 16M Staging)-Job	1	0.6	0.4	22-Aug-2026

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.


Your Sincerely,

For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment I-1, Chhajaf Road, Lucknow U.P-226001