



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

पत्रांक
सेवा में


374 / 1.0 / 50 दिनांक 06.05.2026

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय : शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।
महोदय,

बरेली दैनिक समाचार पत्र कटिंग, हिन्दुस्तान दिनांक 06.05.2026 के सन्दर्भ में चाही गयी आख्या निम्न

प्रारूप पर प्रेषित -

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	हिन्दुस्तान बरेली दिनांक 06.05.2026	महज कागजों पर चमकी योजना, हकीकत में अब तक शुद्ध पानी का इंतजार—  कागजों पर चमकी योजना, हकीकत में शुद्ध पानी का इंतजार 	विकास खण्ड मीरगज में ग्राम पंचायत पैगा नगरी पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय एवं पम्प हाउस का कार्य निर्माणाधीन है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य 90% , पूर्ण कर लिया गया है। कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना परिसर ग्राउन्ड लेवल से लगभग 1.5 मी० नीचे होने के कारण कुछ समय से कार्य बंद था वर्तमान में कैम्पस में मिट्टी भराव का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत सिधौली पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत सिलारपुर खमरिया सनी पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य 95 प्रतिशत तक पूर्ण है पेयजल कनेक्शन का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण ग्राम में डायरेक्ट पम्प के माध्यम से पेयजल सप्लाई चल रही है। ग्राम पंचायत सुजातपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का कार्य TB-3	



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

				तक पूर्ण हो गया है , पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है, पेयजल पाइप लाइन बिछाने, का कार्य 95 प्रतिशत तक पूर्ण है पेयजल कनेक्शन का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण ग्राम में डायरेक्ट पम्प के माध्यम से पेयजल सप्लाई चल रही है।	
--	--	--	--	--	--

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता

महज कागजों पर चमकी योजना, हकीकत में अब तक शुद्ध पानी का इंतजार


बरेली/मीरगंज, हिन्दुस्तान टैम। जिले में जल जीवन मिशन योजना कागजों पर जितनी दमदार नजर आ रही है, हकीकत में उससे दूर है। यहाँ हम नहीं प्राप्ति के साथ ही जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। वार्ड वीरते के बाद भी तमाम घर थूँड़ पेयजल के लिए तरस रहे हैं। योजना के तहत पाइप लाइन डालने के लिए साइकें तो खाली गईं मगर तमाम जगह उनकी भरमात ही नहीं हुई।

जल जीवन मिशन के तहत बरेली जिले में 876 वार्ड और 10 लाख टैंक का निर्माण होना है। इनमें से 875 पर काम शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 891 गांवों में ट्यूबवेल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 854 में बाउंड्री वॉल बन चुकी है। 846 में पंप हाउस भी तैयार हो चुके हैं। 552 में ओवरहेड टैंक का निर्माण हो

बजट के हिसाब से हो रहा कार्य
इस बार में एक्सपेंडिचर के मुकाम पर आकर ने बताया कि हमारे पास जैसे-जैसे बजट आता है, वैसे-वैसे कार्य कराया जाता है। जो आकड़े दिए गए हैं, वो पूरी तरीके से सही हैं। जमीन पर लोगों को योजना का खासा लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में बजट के अनुसार योजना का और विस्तार होगा।

टेस्टिंग के बाद नहीं भरा गया पानी
मीरगंज ब्लॉक के सबसे अधिक आबादी वाले गांव सिधौली में आश्रम के पास नलकूप व ओवरहेड टैंक बना है। टैंक में टेस्टिंग के बाद से पानी नहीं भरा है। शटरिंग नहीं खुली है। गांव के 80 प्रतिशत हिस्से में पाइप लाइन नहीं बिछी है। मजदूर मजदूरी को ठेकेदार को तलाश कर रहे हैं लेकिन वह गांव नहीं लाता। मजदूरों में प्राप्ति धरो में तो नहीं का पानी उबालकर पी रहे हैं।

चुका है। योजना के तहत 365 गांवों में पानी सप्लाय का टोयल चर रहा है। आंकड़े देखने में काफी दमदार नजर आ रहे हैं मगर हकीकत में तस्वीर इतनी खूबसूरत नहीं है। तमाम गांवों में ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछाने के बाद सिर्फ




आज तक नहीं आया पानी

धामनारी में रोड किनारे खुद में धामनारी और नौगा की पेयजल आपूर्ति करने की ओवरहेड का निर्माण शुरू हुआ था। नलकूप चालू होने पर दोनों गांवों में पाइप लाइन बिछा दी। धरो में कनेक्शन भी किए लेकिन ओवरहेड टैंक के पिलर बनाकर एक वर्ष पूर्व काम बंद कर दिया गया। धरो को दिए कनेक्शन को की टैटी भी टूट गई। धरो में पानी आज तक नहीं आया। आधार हूँसेन और लाटरेन मसूरी ने बताया, टैंक निर्माण को अधिकारियों को कई बार प्राइम पर दे चुके हैं लेकिन टैंक नहीं बना।

परियोजना का हाव

टेस्टिंग के बाद नहीं लौटी टीम

सिल्लपुर गांव में वर्ष 2022 में सिल्लपुर, खिरकटी एवं खमिरगा सानी गांव के धरो में पेयजल उपलब्ध कराने को ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया। टैंक बनने पर एक वार्ड टेस्टिंग को टैंक भरा गया। उसके बाद टेकेदार और लेबर लाट कर गांव नहीं आई। टैंक की अभी तक शटरिंग भी नहीं खुली है। न सगाई हुई न पुताई। नलकूप से सीधे पाइप लाइन को पानी सलाई हो रही है। प्रधान यशवंत सिंह ने बताया गांव में की स्थानों पर पाइप लाइन में लीकेज है।



टेस्टिंग में ही क्रैक हुआ टैंक

सुजलापुर में तीन गांवों को पेयजल आपूर्ति करने को ओवरहेड टैंक व नलकूप बना। टेस्टिंग में ही ओवरहेड टैंक क्रैक हो गया। ठेकेदार ने गांव होने पर पिलर के ऊपर का टैंक हटा दिया था। प्रधान भिरोज अहिर ने बताया उसके बाद देवारा टैंक नहीं बना। मौके पर पिलर खड़े हैं। शटरिंग लगी हुई है। नलकूप से सीधे पानी की सलाई हो रही है। पाइप लाइन कुछ गलतियों में अभी तक नहीं बिछी है। पाइपलाइन की लीकेज को रियेपिंग नहीं हुई है।