



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज ।

पत्रांक 1077 / W-19 / 301 दिनांक 20.05.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड कौड़हार के बुदौना ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय (250 के 0 एल 0 / 14 मी 0) 01 नग, वितरण प्रणाली-20036 मी 0, घरेलू कनेक्शन 642 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 13808 मी 0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 407 नग, सड़क पुर्नस्थापना का कार्य 3978 वर्ग मी 0 के सापेक्ष 3920 वर्ग मी 0, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है जिसको निर्धारित समयावधि अन्तर्गत दिसम्बर -2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक संख्या-125/W-17/(L&T)/2026-27/Tech-06 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा जनपद प्रयागराज क्लस्टर हेतु गठित सूचीबद्धता अनुबन्ध संख्या- 93/ED/2021-21 दिनांक 16.03.2021 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज में ट्रायल-रन में सम्मिलित 178 योजनाएं जिनमें 320 ग्राम सम्मिलित है तथा O&M में ली गई 88 योजनाएं जिनमें 148 ग्राम सम्मिलित है, के कार्यों को छोड़कर शेष आवंटित कार्यों को डिस्कोप (Descope) कर दिया गया है एवं सक्षम स्तर से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज ।

पत्रांक 1077 / W-19 / 301 दिनांक 20.05.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:— दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड कौड़हार के बुदौना ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(250के0एल0/14मी0) 01 नग, वितरण प्रणाली-20036 मी0, घरेलू कनेक्शन 642 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 13808 मी0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 407 नग, सड़क पुर्नस्थापना का कार्य 3978 वर्ग मी0 के सापेक्ष 3920 वर्ग मी0, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है जिसको निर्धारित समयावधि अन्तर्गत दिसम्बर -2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक संख्या-125/W-17/(L&T)/2026-27/Tech-06 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा जनपद प्रयागराज क्लस्टर हेतु गठित सूचीबद्धता अनुबन्ध संख्या- 93/ED/2021-21 दिनांक 16.03.2021 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज में ट्रायल-रन में सम्मिलित 178 योजनाएं जिनमें 320 ग्राम सम्मिलित है तथा O&M में ली गई 88 योजनाएं जिनमें 148 ग्राम सम्मिलित है, के कार्यों को छोड़कर शेष आवंटित कार्यों को डिस्कोप (Descope) कर दिया गया है एवं सक्षम स्तर से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज ।

पत्रांक 1077 / W-19 / 301 दिनांक 20.05.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित खबर "बुदौना में जल योजना के लिए सड़क खोदी: ठेकेदार ने इण्टरलाकिंग सड़क नहीं बनाई, ग्रामीण नाराज" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड कौड़हार के बुदौना ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(250के०एल०/14मी०) 01 नग, वितरण प्रणाली-20036 मी०, घरेलू कनेक्शन 642 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 13808 मी० एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 407 नग, सड़क पुर्नस्थापना का कार्य 3978 वर्ग मी० के सापेक्ष 3920 वर्ग मी०, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है जिसको निर्धारित समयावधि अन्तर्गत दिसम्बर -2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक संख्या-125/W-17/(L&T)/2026-27/Tech-06 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा जनपद प्रयागराज क्लस्टर हेतु गठित सूचीबद्धता अनुबन्ध संख्या- 93/ED/2021-21 दिनांक 16.03.2021 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज में ट्रायल-रन में सम्मिलित 178 योजनाएं जिनमें 320 ग्राम सम्मिलित है तथा O&M में ली गई 88 योजनाएं जिनमें 148 ग्राम सम्मिलित है, के कार्यों को छोड़कर शेष आवंटित कार्यों को डिस्कोप (Descope) कर दिया गया है एवं सक्षम स्तर से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस०एस० परमार)
अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता