



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 1901 / न्यूज कटिंग / 70 दिनांक 04/05/26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सम्भल।

विषय:- जनपद सम्भल में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित न्यूज शीर्षक "नहीं मिला शुद्ध जल....टूटी सड़के बन गई जी का जंजाल" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित न्यूज कटिंग अधोहस्ताक्षरी को वॉट्स ऐप के माध्यम से दिनांक 04.05.2026 को प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हैड लाइन	आख्या
"नहीं मिला शुद्ध जल....टूटी सड़के बन गई जी का जंजाल"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 556 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 860) में 860 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 568 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 559 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 148 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 92.87 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। ➤ अकरौली पेयजल योजना वि०ख० बनियाखेड़ा के कार्य मैसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस व वाउड्रीवॉल का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 16.39 कि०मी० के सापेक्ष 14.18 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन 1512 नग के सापेक्ष 1205 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरबल कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पेयजल योजना विद्युत संचालित है विद्युत

संयोजन का कार्य पूर्ण न होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। सम्बन्धित फर्म द्वारा विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की रही है।

- **चाउपुर डांडा पेयजल योजना वि०ख० रजपुरा में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण, पम्प हाउस व शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पाइप लाइन का कार्य 14.09 कि०मी० के सापेक्ष 12.00 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 606 नग के सापेक्ष 400 नग पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **बल्लमपुर पेयजल योजना वि०ख० बहजोई में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। शिरोपरि जलाशय का कार्य स्टेजिंग स्लैब तक पूर्ण है, एवं पम्प हाउस व वॉउड्रीवाल, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण है। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **चन्दनकटी मौजा पेयजल योजना वि०ख० बहजोई में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। शिरोपरि जलाशय का कार्य ग्राउड लेवल तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण वॉउड्रीवाल का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण पाइप लाइन का कार्य 5.98 कि०मी० के सापेक्ष 5.24 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 460 नग के सापेक्ष 45 नग पूर्ण। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **बिकमपुर ताहरपुर पेयजल योजना में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पम्प हाउस का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण वॉउड्रीवाल का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण पाइप लाइन का कार्य 9.94 कि०मी० के सापेक्ष 7.37 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 800 नग के सापेक्ष 155 नग पूर्ण। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **हरसिंहपुर पेयजल योजना (ग्राम शफातनगर) में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण पम्प हाउस कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 7.79 कि०मी० के सापेक्ष 7.34 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 798 नग के सापेक्ष 186 नग पूर्ण पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **हरथला पेयजल योजना में** M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण पम्प हाउस कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 7.17 कि०मी० के सापेक्ष 6.90 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य शेष, पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।
- **रसूलपुर कैली पेयजल योजना वि०ख० बनियाखेड़ा मैसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं।** उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस वाउड्रीवाल का कार्य

80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 6.81 कि०मी० के सापेक्ष 6.10 कि०मी० तक पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 504 नग के सापेक्ष 485 नग पूर्ण पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है

➤ कासमपुर जगरूप पेयजल योजना में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय, पम्प हाउस, वॉरवेल, वॉउड्रीवॉल एवं सोलर का कार्य पूर्ण है, पाइप लाइन 3.54 कि०मी० के सापेक्ष 3.30 कि०मी० पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ डुफ्टा कलां पेयजल योजना वि०ख० रजपुरा(सिसौना डोंडा) में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय फुल स्टेजिंग तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वॉउड्रीवॉल का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं सोलर का कार्य पूर्ण पाइप लाइन 14.28 कि०मी० के सापेक्ष 12.62 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 698 नग के सापेक्ष 350 नग पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ विजुआ नगला पेयजल योजना वि०ख० जुनावई में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पाइप लाइन का कार्य 6.27 कि०मी० के सापेक्ष 5.94 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 299 नग के सापेक्ष 150 नग पूर्ण, उक्त योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।


➤ खेरिया रुद्र पेयजल योजना वि०ख० जुनावई में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पाइप लाइन का कार्य 10.81 कि०मी० के सापेक्ष 10.75 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 250 नग के सापेक्ष 151 नग पूर्ण, उक्त योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ बेला पेयजल योजना वि०ख० असमोली में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 12.18 कि०मी० के सापेक्ष 11.68 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 891 नग के सापेक्ष 652 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ आलम सराय पेयजल योजना वि०ख० पवांसा मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य फुल स्टेजिंग पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन व गृह जल संयोजन का कार्य शेष।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। उक्त जनपद में बिछाई गयी पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग एवं गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण होने पर काटी गयी सड़कों को धन की उपलब्धता के अनुसार दिसम्बर 2027 तक स्थाई रूप से मरम्मत कर दी जायेगी, सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय



(चन्द्रहास)

अधिशाली अभियन्ता

प्र0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद सम्भल।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, सम्भल।
- 5- अधिशाली अभियन्ता वि0/यॉ0 खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को इस आशय के साथ कि उक्त योजना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इं0।
- 7- समस्त अनुबन्धित फर्मों को इस निर्देश के साथ कि उक्त पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।


अधिशाली अभियन्ता

नहीं मिला शुद्ध जल... टूटी सड़कें बन गईं जी का जंजाल

मुसीबत बनीं गांवों में खोदकर छोड़ी गई सड़कें, चलना-फिरना दुश्वार, संभल जिले के 860 गांवों में अलग-अलग कंपनियां करा रही निर्माण कार्य



संवाद न्यूज एजेंसी

संभल/ चंदौसी। हर वर्ष जल के संकल्प के साथ जिले में शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद लोगों को शुद्ध जल मुहैया तो नहीं हो सका, लेकिन समस्याओं का अंवार लग गया। पाइप लाइन बिछाने के नाम पर तोड़ी गई सड़कें हादसों व कोचड का पल्लव बन चुकी हैं।

अंकाई पर गौर करें तो संभल जनपद में करीब 860 गांवों में अलग-अलग कंपनियां जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रही हैं। दावा है कि करीब 57 गांवों में जलापूर्ति की जा रही है, जबकि 72 गांव ऐसे हैं जहां जलापूर्ति के लिए एप्लिकेशन किया जा रहा है। अहम बात यह है कि जल जीवन मिशन खुद मानता है कि सड़कें तोड़कर के कारण भी 28 गांवों में जलापूर्ति प्रभावित है।

यही चंदौसी में ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के तहत कहीं अंधविश्वास टैंक का निर्माण पूरा हो गया तो कहीं पर अधूरा है। जहां पर निर्माण पूरा हो गया, वहां पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है।

आलम ये है कि पाइप लाइन बिछाने के बाद गड़दों की पेंचिंग तक उखड़ गई है, जिसमें सड़कों पर गड़दों की लाइन बनी रहती है। चंदौसी की गणेश कॉलोनी की गलियों का हाल वगैरह। यहां पाइप लाइन के गड़दे गहरे हो गए हैं। 25 खाडों में पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों भी जर्जर हैं। लोकेश की समस्या भी खत्म नहीं हुई है। लोकेश की वजह से सड़क उखड़ने लगी है।

गुल्मी के गांव बिजुआ नगला में भी पानी नहीं पहुंचा। पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़क में गड़दे बन गए हैं। जुनाई के गांव खोरिया रुड का भी यही हाल है। बल्लभपुर के गांव गोपालपुर, रमलपुर केली, अंकली, कामपुर जाग्रूप भी पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कें तोड़कर छोड़ दी।



गांव चंदनकटी मौजा में पाइप लाइन बिछाने को तोड़ी गई सड़क पर पानी में फंसा बाइक सवार। संवाद



मोहल्ला आलम सराय में जल खोदकर छोड़ी गई सड़क। संवाद

गांव बल्लभपुर में सड़क को इस तरह तोड़कर छोड़ दिया। संवाद

02 साल बाद भी नहीं हो सकी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

चंदौसी के बल्लभपुर में पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों को तो साल के बाद भी मरम्मत नहीं हो सकी है। जर्जर और गड़देनुमा सड़कों पर बाइक चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़कों में कोचड और गदगों फैल रही हैं। गांव चंदनकटी मौजा में एक वर्ष पहले तोड़ी गई सड़कों की भी मरम्मत नहीं हो सकी है। केलादेवी जाने वाले मार्ग पर सड़क तोड़कर छोड़ दी। इसमें कोचड, गदगी और जल-पराव को मिली धन गई। दिव्योरा में भी यही हालत है। पर्याप्त के बिजुआ नगला में टूटी सड़कों को मरम्मत न होने से कोचड ही कोचड है।



गांव में पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़क खोदकर छोड़ दी गई है। इससे चलना मुश्किल हो गया है। लोगों के सड़कें मुश्किल को जगह दुश्मनी पैदा हो गई है। इसका समाधान करना चाहिए। -सुरज, गांव विमोना दाडा



गांव में हालत इतने खराब है कि हर जगह कोचड और गदगी का माहौल बना है। यदि सड़कें मरि होनी तो हालात अच्छे होंगे। दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा है। -रामरतन सिंह, गांव बल्लभपुर

पानी की टंकी का निर्माण भी अधूरा



गांव बिजुआ नगला में तोड़ी गई सड़क की हालत। संवाद



शुद्ध पानी तो मिला नहीं है सड़कें भी तोड़कर छोड़ दी गई हैं। इससे चलना मुश्किल हो गया है। लोगों के सड़कें मुश्किल को जगह दुश्मनी पैदा हो गई है। इसका समाधान करना चाहिए। -रामवीर, गांव चंदनकटी दाडा



सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। हल्की बारिश में पानी भर जाता है। इसमें कोचड फैल जाती है। गदगी भी बनी है। सड़कें तोड़कर छोड़ दी गई हैं। लोकेश की समस्या भी खत्म नहीं हुई है। दुश्मनी व हिंसा में आगे है। -अनीता, आलम सराय देहात

रजपुर कर्मा क्षेत्र के गांव बाजपुर डांडा और विमोना डांडा में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का काम अधूरा में बंदका है। इस बीच जलापूर्ति के लिए सड़कें भी खोदकर छोड़ दी गई हैं। यह अब दर्द दे रही है। लोगों का कहना है कि गांव में शुद्ध पयजल उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण हुआ है लेकिन पानी कम दुरव्याप्त ज्यादा मिल रही है।

असमोली के तमाम गांवों में भी मुसीबत

असमोली के गांव शाफतनगर, हरगला व बेल्ला में पानी की सप्लाई के लिए दो वर्ष पहले सड़कें तोड़ी गईं, लेकिन मरम्मत आज तक नहीं की गई। इस समय सड़कें को भी बेतराफी ढंग में तोड़ा गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। हालात यह हैं कि मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा है। मोटे-मोटे पत्थर बाइकों को गह में गड़ा बन रहे हैं। पैदल निकलना भी दुश्वार है।

जिन गांवों में गल्ले खराब थे, अधिकतर टैंक तो चुके हैं। अभी भी जिन गांवों में समस्या है, वहां भी जल निगम द्वारा समस्या का समाधान कराया जा रहा है। -अश्वय कुमार, एडीओ पंचायत, विकास विभाग, संभल



एक वर्ष पहले गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। टूटी सड़कों पर बाइक सवार हादसों का शिकार हो रहे हैं। -कुमारपाल यादव, गांव चंदनकटी मौजा



गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की पेंचिंग कर दी गई। जो उखड़ गई हैं और गड़दे बन गए हैं। इसमें आवागमन में परेशानी होती है। -उत्तमान सिंह, गांव अंकली की बल्लभपुर

रजपुर कर्मा क्षेत्र के गांव बाजपुर डांडा और विमोना डांडा में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का काम अधूरा में बंदका है। इस बीच जलापूर्ति के लिए सड़कें भी खोदकर छोड़ दी गई हैं। यह अब दर्द दे रही है। लोगों का कहना है कि गांव में शुद्ध पयजल उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण हुआ है लेकिन पानी कम दुरव्याप्त ज्यादा मिल रही है।