



अधिशाली अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

N.H., 28 पैडलेगंज चौराहा, गोरखपुर-273001

CUG No.: 09473942698
E Mail : eetenthdivision@gmail.com

संदर्भ: दैनिक समाचार पत्र “दैनिक भास्कर” में दिनांक 23 05 2026 को

प्रकाशित समाचार “ टेकुआपाती में तीन साल से जलापूर्ति ठप्प ग्रामीणों का

प्रदर्शन” उप शीर्षक: “जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार से ग्रामीणों में नाराजगी,परियोजना बनी शोपीस वर्ष 2023 में शुरू हुआ था टंकी का निर्माण”

1 योजना का परिचय समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ जल जीवन मिशन (फेज 2) के अन्तर्गत संचालित टेकुआपाती पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

2 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

01 नग अवर जलाशय – 175 KL क्षमता 01 नग ट्यूबवेल 01 नग

पम्प हाउस 12 62 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य 600 गृह संयोजन

(घरेलू कनेक्शन) 3 निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति अवर जलाशय का

कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है। पम्प हाउस का

निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल 12 62 के सापेक्ष 10 57 किमी

पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अब तक 600 के सापेक्ष 339 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तथा 120 घर में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

4 पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग कार्य वर्तमान में पाइपलाइन की

ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन

सड़कों को खोदा गया था, उन्हें मोटरेबल (आवागमन योग्य) कर दिया गया है।

पाइपलाइन टेस्टिंग एवं ज्वाइंटिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की स्थाई

मरम्मत करा दी जायेगी। अवशेष कार्यों को दिसंबर 2026 तक शीघ्र पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

[@swsmup](#)

[@upswsm](#)

[@Dm Gorakhpur](#)

[@DainikBhaskar0](#)