



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बथुआ गॉंधीघाट नकहरा रोड, मीरजापुर।**

Email Id- jalnigam3@gmail.com

Mo. No.- 9473942677

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मीरजापुर।

पत्रांक कैम्प / मीरजापुर / 01 दिनांक 28.05.2026

विषय:- जनपद मीरजापुर के अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 28.05.2026 को "1953 करोड़ रुपये की हर घर नल योजना गर्मी में बेअसर, एक लाख लोग जलसंकट से जूझ रहे" शीर्षक से प्रसारित समाचार की आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर के अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 28.05.2026 को "1953 करोड़ रुपये की हर घर नल योजना गर्मी में बेअसर, एक लाख लोग जलसंकट से जूझ रहे" शीर्षक शिकायत प्राप्त हुई है। विकास खण्ड पहाडी में महुआरी एवं दांती ग्राम समूह पेयजल योजना-भूजल स्रोत द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम थानापुर में 235 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम पचोखरा में 61 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम सूर्यवार में 198 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम दाढीराम में 813 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम खुटहा में 35 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम मनोहरपुर में 110 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम शिष्टा कलां में 124 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम दाढीराम के बैरहवा बस्ती में 40 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम चेन्दुली में 151 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम सिद्धी में 250 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 230 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 20 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। उक्त के समाधान हेतु पाइप लाइन चोकेज मरम्मतीकरण कार्य प्रगति पर है दिनांक 31.05.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम सुखनई में 269 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 180 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है 89 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसका कारण ग्राम पंचायत द्वारा भूमिगत नाला निर्माण कार्य के दौरान पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन का क्षतिग्रस्त कर दिया जाना है। उक्त के समाधान हेतु मरम्मतीकरण का कार्य प्रगति पर है दिनांक 18.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम दांती में 540 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 480 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 60 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम विरोहीया में 204 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 170 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 34 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। उक्त के समाधान हेतु पाइप लाइन चोकेज मरम्मतीकरण कार्य प्रगति पर है दिनांक 06.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम गहिरा में 249 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 218 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 31 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम सागर सेमर में 280 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 267 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 13 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम गोपालपुर में 143 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 126 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 17 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। उक्त के समाधान हेतु पाइप लाइन चोकेज मरम्मतीकरण कार्य प्रगति पर है दिनांक 06.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम गौरा राजा में 118 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 95 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 23 नग हाउस कनेक्शनों में प्रेशर कम होने के कारण जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। उक्त के समाधान हेतु पाइप लाइन चोकेज मरम्मतीकरण कार्य प्रगति पर है दिनांक 06.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम उमरिया अयोध्या प्रसाद में 198 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड़ चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन

का क्षतिग्रस्त कर दिये जाने से समस्त घरों में जलापूर्ति बाधित है। उक्त के समाधान हेतु मरम्मतीकरण का कार्य प्रगति पर है दिनांक 10.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम कानीदरी में 45 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं, उक्त ग्राम शिरोपरि जलाशय से 08 कि०मी० दूरी पर होने के कारण प्रेशर से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। उक्त के समाधान हेतु वाल्व अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है दिनांक 10.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। ग्राम पहिती में 154 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 129 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 25 नग हाउस कनेक्शनों में आपसी विवाद के कारण पाइप लाइन इण्टर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके समाधान हेतु समन्वय स्थापित किया जा रहा है विवाद का समाधान होने पर पाइप लाइन इण्टर कनेक्शन कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विकास खण्ड सीखड में महुआरी ग्राम समूह पेयजल योजना-भूजल स्रोत द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम सोनबरसा में 559 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शन जलापूर्ति से वंचित है, जिसका कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा सी०सी० सड़क निर्माण के दौरान पाइप लाइन का क्षतिग्रस्त होना है। जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर पाइप लाइन मरम्मतीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

विकास खण्ड कोन में महुआरी ग्राम समूह पेयजल योजना-भूजल स्रोत द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम गडगेडी में 230 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शन जलापूर्ति से वंचित है, जिसका कारण ग्राम पंचायत द्वारा भूमिगत नाला निर्माण कार्य के दौरान पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन का क्षतिग्रस्त कर दिया जाना है। उक्त के समाधान हेतु मरम्मतीकरण का कार्य प्रगति पर है दिनांक 06.06.2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विकास खण्ड हलिया में अहुगी कलां ग्राम समूह पेयजल योजना-सतही स्रोत द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम थोथा में 226 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 220 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 06 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम खम्हरिया कलां में 209 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 200 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 09 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम भैसोड बलाय पहाड में 788 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 760 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 28 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम उमरिया में 584 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 578 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 06 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम वैधा में 325 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 320 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 05 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम कवलझर में 139 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम नदना में 284 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसमें समस्त कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। ग्राम मझिगंवा में 129 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 102 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 27 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम पडरी में 122 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 84 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 62 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम कुशियरा में 485 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 425 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 60 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम मतवार में 254 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं जिसके सापेक्ष 221 नग हाउस कनेक्शन में जलापूर्ति प्राप्त हो रही है व 33 नग हाउस कनेक्शनों में जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। उपरोक्त समस्त जलापूर्ति से वंचित हाउस कनेक्शन ग्राम के अन्तिम छोर पर स्थित है व ग्राम के प्रारम्भिक घरों द्वारा पेयजल आपूर्ति बर्बाद किये जाने यथा सिंचाई, नल खुला छोड़ना इत्यादि के कारण प्रभावित है।

समाचार पत्र में वर्णित ग्राम विजयपुर, विजयपुर पेयजल से जलापूर्ति की जाती है परन्तु उक्त योजना 40-45 वर्ष पुरानी होने के कारण आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उक्त ग्राम में पूर्ण जलापूर्ति किये जाने हेतु विजयपुर पुर्नगठन योजनान्तर्गत आच्छादित है। उक्त योजना पर 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। धनावंटन प्राप्त होने पर समस्त कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय


अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- | | |
|---|---|
| | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। |
| 1 | मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ। |
| 2 | मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर। |
| 3 | जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर। |

अधिशायी अभियन्ता