

प्रेषक,
अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक— 2925 / W-1-A / 50

दिनांक— 03/10/2026

विषय:—दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित
"कागजों में सड़के चकाचक...गड्डों में गिरते-पड़ते सफर" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित "कागजों में सड़के चकाचक...गड्डों में गिरते-पड़ते सफर" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्की स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर— A की भौतिक प्रगति 41.30 प्रतिशत एवं क्लस्टर— B की भौतिक प्रगति 41.80 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेजयल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।
6. मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।

अधिशाली अभियन्ता

समाचार पत्र में उल्लिखित ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार है:-

S. No	Block	Village	Laid Pipeline (in KM)	Road cutting (in KM)	Road Restoration (in KM)
1	Auras	Musalwan	4.19	3.40	3.19
2	Auras	Adaora	0.00	0.00	0.00
3	Auras	Goghar	0.52	0.28	0.00
4	Auras	Chakladu khera	0.40	0.40	0.00
5	Auras	Bhulbhula khera	1.10	0.67	0.00
6	Auras	Jamal Nagar	0.00	0.00	0.00
7	Hasanganj	Ranikhera Khalsa	1.98	0.38	0.16
8	Hasanganj	Rampur Akholl	2.22	1.96	1.66
9	Hasanganj	Rasulpur	5.12	5.05	4.69
10	Asoha	Majharla	3.026	1.979	1.499
11	Asoha	Atarsai	1.222	0.1129	0.925
12	Asoha	Mangrat Khera	1.924	0.298	0.298
13	Purwa	Triptarpur	5.60	2.35	2.35
14	Purwa	Bhulemanu	2.60	1.48	1.48
15	Purwa	Barwat	3.16	1.53	1.53
16	Purwa	Behla Bhawanl	8.73	4.63	4.63
17	Purwa	Pasakhera	5.38	2.75	0.29
18	Purwa	Gokulpur	2.49	0.46	0.41
19	Sikandarpur Karan	Badarka - Chheritha Marg	13.67	9.19	9.09

विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत अडौरा एवं जमाल नगर ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा विकास खण्ड असोहा अन्तर्गत मंगत खेड़ा ग्राम एवं विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम त्रिपुरपुर एवं भूलेमऊ व विकास खण्ड पुरवा के अन्तर्गत बरवट, बेहटा भवानी में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़क के पुनर्स्थापना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत मुसल्यावां, गोजीहार, चकलाडू, खेड़ा, जमाल नगर ग्रामों में लगभग 02 सप्ताह पूर्व ही पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़क काटी गयी है जिसे पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त सड़क मार्ग को मोटरबल कर दिया गया है।

विकास खण्ड हसनगंज के अन्तर्गत रानीखेड़ा खालसा ग्राम में दिनांक 01.10.2026 को पाइप लाइन बिछाने हेतु CC Road पर कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो भी उसी दिन पाइपलाइन लेईंग हेतु कार्य प्रारम्भ होने के समय की है, वर्तमान में पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त सड़क मार्ग को मोटरबल कर दिया गया है।

सड़क पुनर्स्थापना हेतु अवशेष सड़कों को मोटरबल करने का कार्य किया गया था, सड़क पुनर्स्थापना से संबंधित अवशेष समस्त मार्गों पर शासन के अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देशों के क्रम में दिनांक 01.10.2026 से 10.11.2026 तक शत-प्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। कार्ययोजना के अनुसार संबंधित एजेंसी/कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए कार्य को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर प्रगति पर लाया गया है तथा निर्धारित समयावधि में समस्त अवशेष मार्गों का शत-प्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

दिनांक 03.10.2026 को जनपद मे सड़क पुनर्स्थापना से सम्बन्धित कराये जा रहे कार्यो के फोटोग्राफ



विकास खण्ड – बीघापुर
राजस्व ग्राम – धानी खड़ा



विकास खण्ड – पुरवा
राजस्व ग्राम – पल्हरी



विकास खण्ड – सि0सिरोसी
राजस्व ग्राम – जसवापुर

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक— 2925 / W-1-A / 50

दिनांक— 03/10/2026

विषय—दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित
"कागजों में सड़के चकाचक...गड्डों में गिरते-पड़ते सफर" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित "कागजों में सड़के चकाचक...गड्डों में गिरते-पड़ते सफर" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर— A की भौतिक प्रगति 41.30 प्रतिशत एवं क्लस्टर— B की भौतिक प्रगति 41.80 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।
6. मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।

अधिकासी अभियन्ता