



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E- mail:- upjarsultanpur@upjn.co.in

पत्रांक 6198 / W-19 / 136 दिनांक:- 07/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "फूलपुर में पानी की टंकी तैयार, पर घरों में नहीं पहुंचा जल: 259.66 लाख की जल जीवन मिशन परियोजना अघर में, 470 घरों को इंतजार " के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-कूरेभार के अन्तर्गत कूरेभार पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, उच्च जलाशय (125 कि०मी०/16 मी०)-01 नग, सोलर-01 नग, पाइप लाइन-12.90 किमी० तथा गृह जल संयोजन-470 नग है। प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग स्टेजिंग लेबल (95%) तक पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, पाइप लाइन-12.20 किमी० पूर्ण, तथा गृह जल संयोजन-380 नग पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म द्वारा अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27 दिनांक 10.08.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में योजना प्रगति पर है जिसे दिनांक जनवरी, 2027 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-बाराबंकी।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
8. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड-कूरेभार के अन्तर्गत फूलपुर पाइप पेयजल योजना पर कार्य प्रगति का फोटोग्राफ



Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida-201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtirewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F124

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027

Date: 10.08.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Phulpur(Kurebhar)

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED
1	Tubewell (Nos)	1	1
2	OP & Compressor(Nos)	1	1
3	Pump House(Nos)	1	1
4	BW(Nos)	1	1
5	Distribution(Kms)	12.9	12.2(95%)
6	FHTC(Nos)	470	380(90%)
7	Solar(Kw)	1	1
8	OHT(125 KL 16M Staging)-Job	1	95%

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For **Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV**


 टॉप
 न्यूज़

 राज्य-
 शहर


ते.. NEW


 भास्कर
 इन्वे...


क्रिकेट


 भास्कर
 खास

 DB
 ओरि...


स्पोर्ट्स



बॉलीवुड


 जॉब -
 एजुके...


बिजनेस



लाइफ...

 Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Kurebhar Sultanpur / F
 Water Project Delay | Jal Jeevan Mission Kurebhar News

फूलपुर में पानी कीटंकी तैयार, पर घरों में नहीं पहुंचा जल: 259.66 लाख की जल जीवन मिशन परियोजना अधर में, 470 घरों को इंतजार

 धर्मराज दुबे | कूरेभार,
 सुलतानपुर
 17 दिन पहले



पानी कीटंकी तैयार, पर घरों में नहीं पहुंचा जल।

 दैनिक
 भास्कर
 को
 Google
 पर
 पसंदीदा
 सोर्स
 बनाएं →


फीडबैक

Wed, Oct 7, 2026
Updated 03:07 PM IST

होम



वीडियो



सर्च



वॉच



दश



विदेश



राशिफल



ओपि...

मध्य
प्रदेश

उत्तरप्र...



राज...



बिहार

यूपी
खास

Download App from



Follow us on

कूरेभार विकास खंड के फूलपुर गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का काम पूरा हो गया है। इसके बावजूद ग्रामीणों को अभी तक 'हर घर जल' योजना का फायदा नहीं मिल पाया है। करीब तीन साल पहले शुरू हुई 259.66 लाख रुपये की इस परियोजना से गांव के 470 घरों तक पाइपलाइन से शुद्ध पानी पहुंचाया जाना है। टंकी बनने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही घरों में नलों से पानी आने लगेगा, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार है।

ग्रामीणों का कहना है कि योजना का अहम हिस्सा, पानी की टंकी तैयार होने के बाद भी घरों तक नियमित पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लाखों रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का पूरा फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण राम सकल पांडेय ने बताया कि पानी की टंकी तो बन गई है, लेकिन अभी तक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाइपलाइन का बचा हुआ काम जल्द पूरा कराकर पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए, तो ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।

राम सजीवन पांडेय ने कहा कि इस योजना पर लंबे समय से काम चल रहा है। टंकी तैयार होने के बाद अब विभाग को बचे हुए कामों को तेजी से पूरा कराकर पानी की सप्लाई शुरू करनी चाहिए। वहीं, विजय पांडेय ने इस परियोजना को लोगों के हित से जुड़ा बताते हुए जल्द से जल्द हर घर तक पानी पहुंचाने की मांग की।

पिडब्ल्यू

आज का राशिफल मेष



मेष | Aries

पॉजिटिव- दिनभर व्यस्तता रहेगी और अपने काम पूरे जोश के साथ पूरा कर पाएंगे। घर के लिए कोई नई चीज खरीदी जा सकती है। अपनी योग्यता और क्षमता लोगों के सामने रखने का अच्छा समय है। नेगेटिव-

और पढ़ें