



उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, बलरामपुर

Email Id-
cdr_balrampur@yahoo.com

Mobile No.
9151919684

झारखण्डी रेलवे स्टेशन रोड, निकट निदान अस्पताल, मोतीसागर (तुलसीपाक), बलरामपुर

पत्रांक: 1037/यो-1/133
सेवा में,

दिनांक: 12/10/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक: 19.09.2026 को प्रकाशित खबर " 1.76 करोड़ की पानी की टंकी अधूरी, नल से जल का इंतजार" शीर्षक के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक: 19.09.2026 को प्रकाशित खबर " 1.76 करोड़ की पानी की टंकी अधूरी, नल से जल का इंतजार" शीर्षक के सम्बन्ध में आप द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जांच आख्या निम्नवत् है-

कसं	बिन्दु	आख्या
01	गैसड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनपुर रतनपुर में हर घर नल से जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा है। करीब 1.76 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना में टंकी का ढांचा भी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। पाइपलाइन बिछाने का काम भी आधा-अधूरा है। निर्माण की निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी ग्रामीणों के घरों तक नल से पानी नहीं पहुंच सका है। ग्रामीण नीतीश कुमार, राजेंद्र तिवारी, नीरज मौर्य, दिनेश अतवारी वर्मा और राकेश ने बताया कि निर्माण शुरू होने के कुछ दिन बाद ही काम बंद हो गया। गांव में जगह-जगह पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन उसे जलापूर्ति व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया। इससे ग्रामीणों को अब भी शुद्ध पेयजल के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मौके पर लगी परियोजना की पट्टिका के अनुसार यह कार्य नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पट्टिका पर परियोजना की प्राक्कलन लागत 176.78 लाख रुपये दर्ज है। निर्माण की निर्धारित अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन योजना अब तक अधूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब लाखों रुपये खर्च कर योजना शुरू की गई है तो इसका लाभ समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभाग से अधूरे कार्य की जांच कराने, निर्माण पूरा कराने और जल्द से जल्द घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू कराने की मांग की है।	प्रकाशित समाचार विकास खण्ड गैसड़ी के ग्राम पंचायत सोनपुर रतनपुर से सम्बन्धित है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा विकास खण्ड गैसड़ी के ग्राम पंचायत सोनपुर रतनपुर को पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त पेयजल योजना पर वर्तमान तक फर्म द्वारा 01 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण है। बाउण्ड्रीवाल का कार्य 20 प्रतिशत, एफएचटीसी 449 नग के सापेक्ष 100, वितरण प्रणाली 6000 मी० के सापेक्ष 3000 मी० पूर्ण किया गया है। ओ०एच०टी० क्षमता 150 कि०ली०/12 मी० का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है। सोनपुर रतनपुर पेयजल योजना पर विगत 2 वर्ष से शासन स्तर से धनावटन न होने के कारण अवशेष कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। वर्तमान में सिंगल विलेज योजना पर शासन द्वारा भुगतान हेतु लिमिट जारी कर दी गयी है। फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जायेगा तथा फर्म को अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक / /2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०, खण्ड कार्यालय, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता