



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207

पत्रांक : 6547/

M-8

/ 102

दिनांक : 14/10/26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

विषय-

समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर "तीन करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी का इंतजार" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 14.10.2026 को समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर "तीन करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी का इंतजार" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड- सरसवाँ की ग्राम पंचायत- रक्सौली में पेयजल योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय, 1 नग पम्प हाउस का निर्माण तथा 16.196 किमी० पाइप लाइन व 791 नग हाउस कनेक्शन का कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष नलकूप बोरिंग व पम्प हाउस कार्य पूर्ण तथा उच्च जलाशय का कार्य 60 प्रतिशत तक किया जा चुका है तथा 16.196 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 782 नग गृह कनेक्शन का कार्य कराया जा चुका है साथ ही साथ नलकूप संचालन हेतु विद्युत ट्रान्सफार्मर का अधिष्ठापित कराया जा चुका है। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 6.95 कि०मी० के सापेक्ष 6.55 कि०मी० सड़के/गलियों को पुर्नस्थापित करा दिया गया है एवं शेष सड़के/गलियों को आवागमन हेतु मोटरेबल करा दिया गया है। पाइप लाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग के उपरान्त शेष सड़कों/गलियों को पूर्व की भाँति पुर्नस्थापित करा दिया जायेगा। वर्तमान में योजना के अन्य शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसको माह- जनवरी, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिकासी अभियन्ता