



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1851

/ कार्य-०८ / 342

दिनांक - 15/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन ने पंचायत भवन का रास्ता तोड़ा: खुखुन्दू में 300 मीटर सड़क 4 दिन से खराब, सचिव बोले-बजट नहीं" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में "जल जीवन मिशन ने पंचायत भवन का रास्ता तोड़ा: खुखुन्दू में 300 मीटर सड़क 4 दिन से खराब, सचिव बोले-बजट नहीं" के शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड भलुअनी के खुखुन्दू पेयजल योजना पर जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक नलकूप 95 प्रतिशत, पम्प हाउस 95 प्रतिशत, तथा शिरोपरि जलाशय 95 प्रतिशत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत 39.43 कि०मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 19.35 कि०मी० पाइप लाइन तथा 2030 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 1610 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत समस्त अवशेष कार्यों को जनवरी, 2027 तक पूर्ण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पाइप लाइन बिछाने के दौरान प्रभावित सड़कों के पुर्नस्थापना कार्य को भी नियमानुसार कराया जा रहा है। पाइप लाइन बिछाने के दौरान उखाड़ी गयी सड़क में नाली का पानी लगा है। पानी सुखने पर एक सप्ताह के अन्दर रोड का पुर्ननिर्माण/मरम्मत करके सड़क को पुनः आवागमन हेतु सुगम कर दिया जायेगा।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर में० एल०सी० इन्फ्रा को योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता