



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बी-192,आवास विकास कालोनी, हरदोई।**

दूरभाष सं० 05852-223112, eehardoi@yahoo.com



जल सारथी

पत्रांक : 5333 / वि-3 / 62

दिनांक : 15/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दिनांक 14.10.2026 को दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "अरवल में जल जीवन मिशन का काम अधूरा:कहीं पाइपलाइन अधूरी, कहीं कूड़े में पड़े पाइप, ग्रामीण परेशान, अधिकारी मौन" के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 14.10.2026 को दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "अरवल में जल जीवन मिशन का काम अधूरा:कहीं पाइपलाइन अधूरी, कहीं कूड़े में पड़े पाइप, ग्रामीण परेशान, अधिकारी मौन" शीर्षक का सदर्थ ग्रहण करने की कृपा करें। उपरोक्त खबर जनपद-हरदोई के विकास खण्ड हरपालपुर की अरवल ग्राम पंचायत पेयजल योजना से संबंधित है। उक्त की स्थलीय जांच खण्ड के जूनियर इंजीनियर द्वारा करायी गयी जिसकी आख्या निम्नवत है:-

बिन्दु	प्रकाशित खबर	खण्ड की आख्या
1.	हरदोई के अरवल ग्राम पंचायत में "जल जीवन मिशन" योजना के काम अधूरे पड़े हैं। इससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कई हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर नल की टोटियां लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। वहीं, कई स्थानों पर पाइप कूड़े के ढेर में पड़े मिले हैं। ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। ज्ञानेंद्र सिंह, मुनीष सिंह, विमल पाल, सुमित कुमार, महेश कुशवाहा, रामसुंदर, सर्वेश कुमार, राजेश पाल और रामपाल समेत कई ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या पर कई बार खबरें छप चुकी हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से योजना के कामों की जांच कराने और अधूरे काम पूरे कराने की मांग की है। उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही है।	उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड हरपालपुर की अरवल ग्राम पंचायत पेयजल योजना में ग्राम पंचायत अरवल, राम गंगा नदी के वजह से दानों ओर विभाजित है, योजनान्तर्गत 2 नग अवर जलाशय, 2 नग पम्प हाउस, 2 नग सोलर पैनल, 2 नग बाउण्ड्री बॉल, 1985 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 25.62 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 2 नग अवर जलाशय, 2 नग पम्प हाउस, 1 नग सोलर पैनल, 2 नग बाउण्ड्री बॉल, 510 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 23 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त विकास खण्ड हरपालपुर की अरवल ग्राम पंचायत पेयजल योजना की ग्राम पंचायत अरवल में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में ग्राम अरवल में पिट लगाकर पेयजल गृह संयोजन अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। अरवल ग्राम पंचायत राम गंगा नदी के किनारे स्थित है तथा योजना पर सलाइन वाटर मिलने के कारण डीप बोरिंग हुई है, इसलिये योजना पर कार्य देर से शुरू हुआ। ग्राम अरवल के पूर्वी भाग की बनी टंकी से पेयजल आपूर्ति टेस्टिंग हेतु चालू की गई है, जिसमें करनपुर, छोटा मड़िया, बड़ा मड़िया में पेयजलापूर्ति हो रही है। बेहटा मुड़िया एवं यादवपुरवा में शीघ्र ही 800 मी० अवशेष पाइप लाइन डालते हुये पेयजलापूर्ति चालू करा दी जायेगी।

"जल जीवन मिशन" योजना से सम्बंधित विवरण प्राप्त करने हेतु Jal Sarthi ऐप डाउनलोड करें।

अतः महोदय उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष गंगवार)
अधिशाली अभियन्ता

पृष्ठसं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपित-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) महोदय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
5. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी०लि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त योजनान्तर्गत शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता