



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आशीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 9567 / M-16 / 283

दिनांक: 23/10/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सकरन में जल जीवन मिशन फेल, करोड़ों खर्च पर नल सूखे टंकी का ढांचा बना, ऊपर पानी की जगह कबूतर बैठे, ग्रामीण बूंद-बूंद को तरसे " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सकरन में जल जीवन मिशन फेल, करोड़ों खर्च पर नल सूखे टंकी का ढांचा बना, ऊपर पानी की जगह कबूतर बैठे, ग्रामीण बूंद-बूंद को तरसे " शीर्षक से दिनांक 23.10.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड सकरन की ग्राम पंचायत सुमरावां पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड सकरन की ग्राम पंचायत सुमरावां पाइप पेयजल योजना अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत में 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 19.96 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 770 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस का कार्य 90 प्रतिशत, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल का कार्य 60 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।, 1 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।, 12.45 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 396 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं शेष प्रगति पर है। योजना के पाइप लाइन टेस्टिंग के कार्य प्रगति पर है जिसमे सीधी पम्पिंग से 1 माह में जल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी।

योजनाओं के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

प्र0सं0 एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 4- मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आशीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: esuraisitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 9567 / M-16 / 283

दिनांक: 23/10/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सकरन में जल जीवन मिशन फेल, करोड़ों खर्च पर नल सूखे टंकी का ढांचा बना, ऊपर पानी की जगह कबूतर बैठे, ग्रामीण बूंद-बूंद को तरसे " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सकरन में जल जीवन मिशन फेल, करोड़ों खर्च पर नल सूखे टंकी का ढांचा बना, ऊपर पानी की जगह कबूतर बैठे, ग्रामीण बूंद-बूंद को तरसे " शीर्षक से दिनांक 23.10.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड सकरन की ग्राम पंचायत सुमरावां पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड सकरन की ग्राम पंचायत सुमरावां पाइप पेयजल योजना अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत में 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 19.96 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 770 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस का कार्य 90 प्रतिशत, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल का कार्य 60 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।, 1 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।, 12.45 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 396 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं शेष प्रगति पर है। योजना के पाइप लाइन टेस्टिंग के कार्य प्रगति पर है जिसमें सीधी पम्पिंग से 1 माह में जल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी।

योजनाओं के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 4- मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

दैनिक भास्कर ऐप की रिपोर्ट के अनुसार, सुमरावां/सकरन में बनी पानी की टंकी सिर्फ अधूरा ढांचा है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा है, पर ऊपर पानी की टंकी नहीं है। खाली स्लैब पर कबूतर बैठे दिखते हैं।

Advertisement



टंकी के चारों ओर जलकुंभी-कीचड़ है, यह फोटो 22 अक्टूबर 2026 को ली गई।

ग्रामीणों ने बताया, टंकी को बने तीन साल से ज्यादा हुए, पर पानी नहीं आया। पाइपलाइन बिछी, खेत और सड़कें खोदी गईं, पर नल में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा।

ग्रामीण इसे 'जल बिन जीवन मिशन' कहते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी सीतापुर से मामले पर ध्यान देने, दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्रवाई कर जल्द पानी सप्लाई शुरू करने की मांग की।

सकरन में जल जीवन मिशन फेल, करोड़ों खर्च पर नल सूखे: टंकी का ढांचा बना, ऊपर पानी की जगह कबूतर बैठे, ग्रामीण बूंद-बूंद को तरसे



राममोहन | सकरन (बिसवां), सीतापुर | 22/10/26



शेयर

सीतापुर के सकरन में जल जीवन मिशन करोड़ों खर्च के बाद भी फेल हो गया है, गांवों में लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। पाइपलाइन बिछी और टंकी का ढांचा बना, पर नल सूखे हैं।

दैनिक भास्कर ऐप की रिपोर्ट के अनुसार, सुमरावां/सकरन में बनी पानी की टंकी सिर्फ अधूरा ढांचा है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा है, पर ऊपर पानी की टंकी नहीं है। खाली स्लैब पर कबूतर बैठे दिखते हैं।