



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207



पत्रांक : 6829 / M-8 / 107 दिनांक : 28/10/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कौशाम्बी।

विषय- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "कौशाम्बी में 3 करोड़ की पानी टंकी अधूरी: जनवरी 2023 से बन रही, 5 हजार लोगों को नल से जल का इंतजार" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "कौशाम्बी में 3 करोड़ की पानी टंकी अधूरी: जनवरी 2023 से बन रही, 5 हजार लोगों को नल से जल का इंतजार" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड- सरसवाँ की ग्राम पंचायत- जफरपुर महावॉ में पेयजल योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग उच्च जलाशय एवं 10.635 किमी० पाइप लाइन व 898 हाउस कनेक्शन का कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष नलकूप बोरिंग का कार्य 100 प्रतिशत एवं पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल का कार्य 90 प्रतिशत एवं उच्च जलाशय का कार्य 47 प्रतिशत पूर्ण कराया जा चुका है तथा 10.635 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, लगभग 520 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये। योजना के नलकूप संचालन हेतु ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापन हेतु विद्युत विभाग में धनराशि जमा की गयी है। ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापन उपरान्त सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। विगत डेढ़ वर्ष से शासन स्तर से धनावंटन प्राप्त न होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी थी, वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त निर्माण कार्य 31.03.2027 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिये जायेंगे।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी।
3. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिकासी अभियन्ता