



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज ।

पत्रांक 2608 / W-19 / 626 दिनांक 27.10.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ ।

विषय:- ई-समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27.10.2026 को प्रकाशित खबर "कोरांव में 3 साल से नलों में नहीं आया पानी: गुणवत्ता पर उठे सवाल, परियोजना की समयसीमा 2027 तक बढ़ी, टंकी का काम भी अधूरा" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27.10.2026 को प्रकाशित खबर "कोरांव में 3 साल से नलों में नहीं आया पानी: गुणवत्ता पर उठे सवाल, परियोजना की समयसीमा 2027 तक बढ़ी, टंकी का काम भी अधूरा" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है विकास खण्ड कोरांव के ग्राम पथरताल में जलापूर्ति हेतु खबर प्रकाशित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड कोरांव के ग्राम पथरताल को प्रयागराज सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना में जोन-24 अन्तर्गत सम्मिलित कर पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें 04 राजस्व ग्राम (पथरताल, महादेव का पुरा, पूरा महाबीर एवं अतरी सिकरी किरांव) सम्मिलित है। योजनान्तर्गत 01 नग शिरोपरि जलाशय(125के0एल0/18मी0), वितरण प्रणाली-15098 मी0, हाउस कनेक्शन 564 नग, बाउण्ड्रीवॉल एवं तत्सम्बन्धी प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 75 प्रतिशत, वितरण प्रणाली 12133 मी0, हाउस कनेक्शन 300 नग एवं बाउण्ड्रीवॉल 60 प्रतिशत का कार्य करा दिया गया हैं, अवशेष कार्य प्रगति पर है तथा जल जीवन मिशन अन्तर्गत फर्म द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाँच मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 (टी0पी0आई0ए0) द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। टी0पी0आई0ए0 द्वारा कार्यों की गुणवत्ता हेतु जारी एन0सी0 फर्म को सूचित करते हुए उसका निराकरण संबंधित एजेन्सी द्वारा उसका निराकरण गुणवत्तापूर्वक करने के पश्चात ही कार्य कराया जाता है।



यहां यह भी अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन फेज-4 कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील मेजा एवं कोरांव के 03 विकास खण्डों (मेजा, माण्डा एवं कोरांव) के 456 राजस्व ग्रामों में प्रयागराज सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अनुबंधित फर्म मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV). हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 456 राजस्व ग्रामों को 115 जोन में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक नग Intake well (112 MLD)-75%, एक नग WTP (90 MLD)-82%, तथा वितरण प्रणाली 4344.00 किमी० के सापेक्ष 4072.00 किमी० एवं 115 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 45 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज ।
- 4- जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
- 6- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज ।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज ।

अधिशाली अभियन्ता