



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

पावर हाउस रोड, मैनपुरी

Email ID- upjnmainpuri@upjn.co.in

पत्र सं०- 5365/ पैपर कटिंग/ 32

दि० 1-9-26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मैनपुरी।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के आगरा संस्करण में दिनांक 04.08.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन से खोदी सड़के बदहाल पाइपलाइन बिछाने के बाद दुरस्त नहीं हुई, बारिश में जलभराव से ग्रामीण परेशान" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के आगरा संस्करण में दिनांक 04.08.2026 को प्रकाशित कंचनपुर में "जल जीवन मिशन से खोदी सड़के बदहाल पाइपलाइन बिछाने के बाद दुरस्त नहीं हुई, बारिश में जलभराव से ग्रामीण परेशान" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन कंचनपुर ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्य की प्रगति आख्या निम्नवत् है-

योजनान्तर्गत कंचनपुर ग्राम पेयजल योजना (स्वीकृत लागत 133.57 लाख) में 01 ग्राम पंचायत-कंचनपुर सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 1 नग अवर जलाशय, 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 1 नग बाउण्ड्री वाल एवं वितरण प्रणाली 10.46 किमी० एवं 575 नग एफ०एच०टी०सी० प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 01 नग नलकूप, 01 नग बाउण्ड्री वाल, 01 नग पम्प हाउस, एवं अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है वितरण प्रणाली 10.46 किमी० बिछाई जा चुकी है एवं 350 घरों को पेयजल गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। योजना पर भौतिक प्रगति 85.06 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान तक वित्तीय प्रगति 49.77 प्रतिशत है। योजना के कार्य पूर्ण की तिथि 31.03.2027 है। वर्तमान में फर्म का 23 माह से भुगतान लंबित है। जिसके कारण निर्माणाधीन योजनान्तर्गत कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

अतः खण्ड कार्यालय के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशायी अभियंता

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
6. श्री अमन कटियान, जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियंता



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

पावर हाउस रोड, मैनपुरी

Email ID- upjnrmmainpuri@upjn.co.in

पत्र सं०-5365 / पैपर कटिंग / 32 दि० 1-9-26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मैनपुरी।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के आगरा संस्करण में दिनांक 04.08.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन से खोदी सड़के बदहाल पाइपलाइन बिछाने के बाद दुरस्त नहीं हुई, बारिश में जलभराव से ग्रामीण परेशान" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के आगरा संस्करण में दिनांक 04.08.2026 को प्रकाशित कंचनपुर में "जल जीवन मिशन से खोदी सड़के बदहाल पाइपलाइन बिछाने के बाद दुरस्त नहीं हुई, बारिश में जलभराव से ग्रामीण परेशान" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन कंचनपुर ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्य की प्रगति आख्या निम्नवत है-

योजनान्तर्गत कंचनपुर ग्राम पेयजल योजना (स्वीकृत लागत 133.57 लाख) में 01 ग्राम पंचायत-कंचनपुर सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 1 नग अवर जलाशय, 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 1 नग बाउण्ड्री वाल एवं वितरण प्रणाली 10.46 किमी० एवं 575 नग एफ०एच०टी०सी० प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 01 नग नलकूप, 01 नग बाउण्ड्री वाल, 01 नग पम्प हाउस, एवं अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है वितरण प्रणाली 10.46 किमी० बिछाई जा चुकी है एवं 350 घरों को पेयजल गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। योजना पर भौतिक प्रगति 85.06 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान तक वित्तीय प्रगति 49.77 प्रतिशत है। योजना के कार्य पूर्ण की तिथि 31.03.2027 है। वर्तमान में फर्म का 23 माह से भुगतान लंबित है। जिसके कारण निर्माणाधीन योजनान्तर्गत कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

अतः खण्ड कार्यालय के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशाली अभियंता

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
6. श्री अमन कटियान, जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

for अधिशाली अभियंता

मैनपुरी में करहल क्षेत्र के कंचनपुर गांव में जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) योजना के तहत घर-घर पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस दौरान गांव की कई सड़कों और गलियों को खोदा गया, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया। इसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।

हल्की बारिश होते ही गांव की गलियों में पानी भर जाता है और सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं। इससे लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आवागमन में सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण दोपहिया वाहनों के फिसलने का खतरा भी बना रहता है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की समय पर मरम्मत कर दी जाती, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है।

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों और गलियों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। साथ ही, जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके और बरसात के मौसम में बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो।

जल जीवन मिशन से खोदी सड़कें बर्हाल: पाइपलाइन बिछाने के बाद दुरुस्त नहीं हुई, बारिश में जलभराव से ग्रामीण परेशान

रोहित कुमार | बमटापुर(करहल), मैनपुरी
28 दिन पहले

