



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: 1409 / दैनिक समाचार पत्र 34 दिनांक: 31/08/2026

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषय:- समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन की टंकी दो साल से तैयार: गौरा समेत चार गांवों को नहीं मिल रहा पानी, ग्रामीण परेशान" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन की टंकी दो साल से तैयार: गौरा समेत चार गांवों को नहीं मिल रहा पानी, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित विकास खण्ड- बदलापुर की गौरा गजेन्द्रपुर, कृष्णापुर, कम्मरपुर एवं लघुपुर पेयजल योजना निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित है। उक्त पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है-

गौरा गजेन्द्रपुर पेयजल योजना-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण	100%
4	वितरण प्रणाली	33.43 कि०मी०	27.05 कि०मी०	80.91%
5	गृह संयोजन	600 नग	235 नग	39.16.00%
6	सोलर पैनल	1 नग	-	0
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

कृष्णापुर एवं कम्मरपुर पेयजल योजना-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	प्रगति पर	70%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	प्रगति पर	70%
4	वितरण प्रणाली	24.60 कि०मी०	20.64 कि०मी०	83.90%
5	गृह संयोजन	470 नग	132 नग	28.08.00%
6	सोलर पैनल	1 नग	-	0
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	प्रगति पर	90%

शेष कार्य प्रगति पर है। गौरा गजेन्द्रपुर, कृष्णापुर, कम्मरपुर एवं लघुपुर पेयजल योजना के व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIRP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय दिसम्बर 2027 तथा मार्च 2028 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

प्रतिलिपि:

दिनांक:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
5. गार्ड फाईल।

अधिशाली अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: / /

दिनांक:

सेवा मे,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषय:-

समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन की टंकी दो साल से तैयार: गौरा समेत चार गांवों को नहीं मिल रहा पानी, ग्रामीण परेशान" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन की टंकी दो साल से तैयार: गौरा समेत चार गांवों को नहीं मिल रहा पानी, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित विकास खण्ड- बदलापुर की गौरा गजेन्द्रपुर, कृष्णापुर, कम्मरपुर एवं लघुपुर पेयजल योजना निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित है। उक्त पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है-

गौरा गजेन्द्रपुर पेयजल योजना-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	पूर्ण	100%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण	100%
4	वितरण प्रणाली	33.43 कि०मी०	27.05 कि०मी०	80.91%
5	गृह संयोजन	600 नग	235 नग	39.16.00%
6	सोलर पैनल	1 नग	-	0
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण	100%

कृष्णापुर एवं कम्मरपुर पेयजल योजना-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मात्रा	प्रगति	प्रगति का प्रतिशत
1	नलकूप	1 नग	पूर्ण	100%
2	पम्प हाउस	1 नग	प्रगति पर	70%
3	शिरोपरि जलाशय	1 नग	प्रगति पर	70%
4	वितरण प्रणाली	24.60 कि०मी०	20.64 कि०मी०	83.90%
5	गृह संयोजन	470 नग	132 नग	28.08.00%
6	सोलर पैनल	1 नग	-	0
7	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	प्रगति पर	90%

शेष कार्य प्रगति पर है। गौरा गजेन्द्रपुर, कृष्णापुर, कम्मरपुर एवं लघुपुर पेयजल योजना के व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIAP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय दिसम्बर 2027 तथा मार्च 2028 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० 1409

प्रतिलिपि:

- दैनिक समाचार पत्र 34 दिनांक: 31/08/2026
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
 - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ज०ई०।
 - प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
 - गार्ड फाईल।

अधिशाली अभियन्ता