



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- upjnsultanpur@upjn.co.in

पत्रांक

5380

/

W-19

/

114

दिनांक:-02/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक " अभियाकला में 5.5 करोड़ की जल जीवन योजना ठप: मजदूरों को भुगतान न मिलने से तीन साल बाद भी टंकी अधूरी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सुलतानपुर के विकासखण्ड-भदैया अन्तर्गत अभियाकला पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, उच्च जलाशय (275 किली०/16मी०)-01 नग, पाइप लाइन-28.05 किमी बाउन्ड्रीवाल-01 नग, एफ०एच०टी०सी०-891 नग, सोलर-01 नग है। प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग द्वितीय ब्रेस के ऊपर कॉलम (30%) तक पूर्ण, पाइप लाइन-20.03 किमी पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, एफ०एच०टी०सी०-170 नग पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण हो चुका है। योजना की कार्यलागत रु० 551.50 लाख के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को रु० 176.90 लाख का भुगतान हो चुका है।

कार्यदायी फर्म को पेयजल योजनाओं के धीमी प्रगति होने के कारण अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/IJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा फर्म के विरुद्ध 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SULTANPUR/2025-26/768 दिनांक 02.09.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना पर कार्यरत मजदूरों का भुगतान उच्च जलाशय के स्टेजिंग लेवल तक कार्य पूर्ण होने पर सम्पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा तथा योजना के अवशेष वितरण प्रणाली, हाउस कनेक्शन तथा उच्च जलाशयों के कार्य को दिनांक मार्च 2028 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी सुलतानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उजल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-बाराबंकी।
5. जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता / श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
7. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी नोएडा को इस निर्देश के साथ कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अभिमानि अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited – Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.- 3,4, & 5, Sector 125, Noida-201301, India
P: +91-120-4950200, F: +91-120-4950222 Email: amitrانowt@vtlrewa.com, epc@vtlrewa.com

Ref. VTL-GAJA JV/SWSM/SULTANPUR/2025-26/768

DATE: 2/09/2026

To,

Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: - Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request proposal for phase-3 Division – Ayodhya (Sultanpur).

Subject:- Submission of Completion Plan of Abhiyakala (Block – Bhadaiya)

Dear Sir,

With Reference to above subject, we are hereby submitting to you updated progress and Completion plan Abhiyakala, (Block – Bhadaiya)

S.No.	Components	Scope	Completed	Balance	Target Date of Completion
1	Tube well (Nos.)	1	1	0	N/A
2	OP & Compressor (Nos.)	1	1	0	N/A
3	Pump House (Nos.)	1	1	0	N/A
4	BW (Nos.)	1	1	0	N/A
5	Distribution (Kms.)	28.053	20.03	8.05	FEB-2026
6	FHTC (Nos.)	891	170	721	MAR-2028
7	Solar (Kw)	30.5	30.5	0	N/A
8	Regular Water Supply	898	0	898	MAR-2028
9	OHT (275KL & 16M Staging)- Job	1	30	70	JAN-2028

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,



For Vindhya Telelinks Ltd – Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV)
(Authorized signatory)

Regional Office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, Shahnajaf Road, Lucknow U.P 226001
Project Office Address: Plot No.-22, 3rd Floor Visayakpur, Adjacent to CNG Pump, Kanpur U.P 208002

Note :- We have held a portion of the payment due to the very slow progress of work and the project timeline being exceeded, as discussed with the vendor. Once the required manpower is mobilized and work progress improves, and the full staging of the Overhead Tank (OHT) is completed, the held amount will be released accordingly. The payment will be processed after verification of the completed staging work and satisfactory progress at the site.

Your Sincerely



For **Vindhya Telelinks Ltd – Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV)**


 टॉप
न्यूज़

 राज्य-
शहर

 ने, NEW
में

 भास्कर
इन्वे...


क्रिकेट


 भास्कर
खास

 DB
ओरि...


स्पोर्ट्स



बॉली...


 जॉब -
एजु...


बिज...

 Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Bhadaiya Sultanpur
Jal Jeevan Mission Project Stalled | Workers Wage Dispute

अभियाकला में 5.5 करोड़ की जल जीवन योजना ठप: मजदूरों को भुगतान न मिलने से तीन साल बाद भी टंकी अधूरी

 शुभ पांडेय |
भदैया(सुल्तानपुर),
सुलतानपुर
6 दिन पहले

 दैनिक
भास्कर
को

 Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं
→


फीडबैक



होम



वीडियो



सर्च



वॉच

वेब
स्टोरीज

मंत्र



देश



विदेश



राशि...

टेक -
ऑटो

ओ...

मध्य
प्रदेश

उत्तर...



राज...



बिहार

यूपी
खास

Download App from



Follow us on



भदैया ब्लॉक के अभियाकला गांव में 5.5 करोड़ रुपये की जल जीवन मिशन परियोजना तीन साल बाद भी अधूरी है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की यह योजना अभी तक ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाई है। हाल ही में, ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान न करने के कारण पिछले पांच दिनों से टंकी निर्माण का काम फिर से ठप हो गया है।


अभियाकला गांव में जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण कार्य पिछले तीन सालों से चल रहा है। यह तीसरी बार है जब निर्माण कार्य बंद हुआ है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें भुगतान और राशन का पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते काम रुक गया है।

भुगतान न मिलने के कारण मैनपुरी और इटावा के कई मजदूर, जिनमें रोशन, हार्दिक, दीपक, दीपांशु और लहूरी शामिल हैं, अपने घरों को लौट गए हैं। केवल दो मजदूर और एक मेट ही साइट पर बचे हैं, जो भोजन और पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। मजदूरों के अनुसार, ठेकेदार और ब्लॉक प्रभारी 10 दिनों में भुगतान और खुराकी देने का वादा करते हैं, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला है।

इस संबंध में, भदैया के ब्लॉक मैनेजर संजीव दुबे ने कहा कि यह उनके और मजदूरों के बीच का मामला है कि भुगतान कब और कितना देना है। उन्होंने यह

पिडबैक

आज का राशिफल मेष



मेष | Aries

पॉजिटिव- घर में खास मेहमानों के आने से व्यस्तता रहेगी। रोज के कामों के बीच मौज-मस्ती और आराम के लिए भी समय निकाल पाएंगे। कहीं कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो आज उसे

और पढ़ें

बयान के विपरीत है।



पहले खोदी सड़क अब तक नहीं मिला पानी
तीन साल पहले गांव मे पाइप लाइन के लिए कई
स्थानों पर सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन उन्हें बाद में
दुरुस्त नहीं कराया गया, जिससे आवागमन बाधित हो
रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई
गांवों में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन उनमें
आज तक पानी नहीं पहुंचा है। ब्लॉक मुख्यालय के
अभियाकला गांव को जल जीवन मिशन की बदहाली
का एक प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। तीसरी
बार काम बंद 20 प्रतिशत काम पूरा

Redressal Policy

|

Contact Us | RSS |

Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

DivyaBhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

MoneyBhaskar.com

BhaskarAd.com

Copyright © 2024-25 DB Corp
Ltd., All Rights Reserved

This website follows the [DNPA](#)
[Code of Ethics](#).

प्रीडबैक