



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय
ग्राम-भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 2944 / M-A8 / 132 दिनांक 09.09.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 09.09.2026 को "प्रकाशित खबर मोहम्मदी में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क नहीं सुधारी: जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क बरसात में दलदल बनी, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 09.09.2026 को प्रकाशित खबर दिलावरपुर (शिवनगरा) में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क नहीं सुधारी जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क बरसात में दलदल बनी, ग्रामीण परेशान "विकास खण्ड-मोहम्मदी ग्राम दिलावरपुर" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने हेतु जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं वी०टी०एल०-गाजा (जे०वी०) को सूचीबद्ध किया गया है। उक्त एजेंसियों द्वारा 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। जिसमें नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 11519 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-547097 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1137 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-मोहम्मदी की ग्राम पंचायत दिलावरपुर से सम्बन्धित हैं। दिलावरपुर पेयजल योजना का कार्य कार्यदायी एजेंसी मैसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नलकूप-02 नग, पम्प हाउस-02 नग, वितरण प्रणाली 12.720 कि०मी०, शिरोपरि जलाशय 500 कि०ली०, स्टेजिंग 18 मी० व गृह जल संयोजन 1363 नग प्रस्तावित हैं प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप 02 नग, पम्प हाउस 02 नग, वितरण प्रणाली 12.700 कि०मी०, शिरोपरि जलाशय गृह जल संयोजन 1260 नग का कार्य पूर्ण है। उक्त योजना में टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। उक्त खबर का संज्ञान लेकर जूनियर


इंजीनियर श्री मनीष मौर्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पाइपलाइन डालने हेतु खोदी गयी सड़क की पूर्व में मरम्मत करवा दी गयी थी। कुछ स्थानों पर जलभराव व बारिश के कारण सड़क पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिन्हें अति शीघ्र मरम्मत कराकर योजना के टेस्टिंग का कार्य कराते हुए नियमित जलापूर्ति की जाएगी। C.I.R.P. के अनुसार उक्त योजना को पूर्ण कराने की लक्षित तिथि मार्च 2027 है।

सादर सूचनार्थ।

फोटोग्राफ



भवदीय


अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मै० एन०सी०सी०लि० को उक्त अवशेष कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने हेतु।

1
अधिशायी अभियन्ता