



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeporalkushinagar@gmail.com

☎ 05564 297311

पत्रांक 4005, 21/12/2026

दिनांक: 10/09/2026

द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 09.09.2026 का शीर्षक "कप्तानगंज में 5.18 करोड़ की टंकी बनी, मगर पानी नहीं: 2023 में शुरू हुई योजना, आज तक पाइपलाइन अधूरी, ग्रामीण बोले- सिर्फ टंकी खड़ी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत निर्माणाधीन सोहसा पट्टी गौसी ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/16 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 29.40 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 25.40 किमी० हुआ है एवं 931 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग 790 अदद गृह जल संयोजन हुआ है एवं शेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिसम्बर 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजल आपूर्ति संचालित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eoralkushinagar@gmail.com

☎ 05564 297311



पत्रांक 4005, का/म-21, 1970

दिनांक: 10/09/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,

लखनऊ।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 09.09.2026 का शीर्षक "कप्तानगंज में 5.18 करोड़ की टंकी बनी, मगर पानी नहीं: 2023 में शुरू हुई योजना, आज तक पाइपलाइन अधूरी, ग्रामीण बोले- सिर्फ टंकी खड़ी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत निर्माणाधीन सोहसा पट्टी गौसी ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/16 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 29.40 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 25.40 किमी० हुआ है एवं 931 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग 790 अदद गृह जल संयोजन हुआ है एवं शेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिसम्बर 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजल आपूर्ति संचालित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



Latitude: 26.811388
Longitude: 83.835678
Elevation: 94.13±11.8 m
Accuracy: 4.26 m
Time: 24-08-2026 16:06
Note: cluster_kaptanganj
block - Hata
GP_sohasanatti_gousi



Latitude: 26.811431
Longitude: 83.835843
Elevation: 94.03±28.5 m
Accuracy: 4.72 m
Time: 24-08-2026 16:04
Note: cluster _kaptanganj
block - Hata
GP sohasapatti gousi



Latitude: 26.808787
Longitude: 83.835033
Elevation: 93.94±10.4 m
Accuracy: 604.0 m
Time: 24-08-2026 16:02
Note: cluster_kaptanganj
block - Hata
GP_sohasapatti gousi

Powered by NoteCam



Latitude: 26.811299
Longitude: 83.835725
Elevation: 93.93±18.9 m
Accuracy: 5.8 m
Time: 24-08-2026 16:05
Note: cluster _kaptanganj
block Hata
GP sohasapatti gousi

Powered by NoteCam