



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 86/6 / M-16 / 240

दिनांक: 19/09/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस बनी: करोड़ों खर्च के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण परेशान " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस बनी: करोड़ों खर्च के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण परेशान " शीर्षक से दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड बिसवाँ की ग्राम पंचायत धामी सराय से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड बिसवाँ की ग्राम पंचायत धामी सराय पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 7.422 कि0मी0 एवं 242 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 6.281 कि0मी0 एवं 144 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजना में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु 15 दिवस पूर्व सोलर केबल चोरी हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसको 01 सप्ताह में मरम्मत कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ की जायेगी।

उक्त योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी करा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeuralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 8616 / M-16 / 240

दिनांक: 13 / 09 / 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस बनी: करोड़ों खर्च के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण परेशान " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस बनी: करोड़ों खर्च के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण परेशान " शीर्षक से दिनांक 19.09.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड बिसवाँ की ग्राम पंचायत धामी सराय से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड बिसवाँ की ग्राम पंचायत धामी सराय पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 7.422 कि0मी0 एवं 242 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 6.281 कि0मी0 एवं 144 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजना में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु 15 दिवस पूर्व सोलर केबल चोरी हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसको 01 सप्ताह में मरम्मत कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ की जायेगी।

उक्त योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी करा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

**सीतापुर में जल जीवन मिशन की टंकी शोपीस
बनी: करोड़ों खर्च के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा
पानी, ग्रामीण परेशान**

मनोज | जहांगीराबाद (बिसवां), सीतापुर | 3 घंटे पहले



शेयर

सीतापुर के बिसवां स्थित ग्राम पंचायत धामी सराय के बिरहा पुरवा और गडरियन पुरवा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। मौके की तस्वीरें इस सरकारी योजना की हकीकत बता रही हैं।

तस्वीरों में दिख रहा है कि धान के खेतों के बीच टंकी का सिर्फ लोहे का ढांचा खड़ा है। जिस पर पानी की टंकी लगनी थी, वह अब तक नहीं लगी है। बगल में सोलर पैनल का स्ट्रक्चर और ईट की बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन महीनों से काम रुका हुआ है। बाउंड्री के अंदर घास उग गई है। न

से काम रुका हुआ है। बाउंड्री के अंदर घास उग गई है। न तो पाइपलाइन बिछी है और न ही किसी घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव शुद्ध पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। इस टंकी के लिए लाखों रुपये का बजट पास हुआ था। आरोप है कि ठेकेदार और जल निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है।

स्थानीय निवासी रामकुमार, सुशील और गुड्डी देवी ने बताया कि गांव में पीने के पानी की कमी है। गर्मी और बरसात में हैंडपंप से खारा और दूषित पानी निकलता है। मजबूरी में लोगों को वही पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका है। महिलाओं को आज भी दूर से पानी लाना पड़ता है।