



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज
कलैक्ट्रेट परिसर, सोरों रोड़ प्रहलादपुर, कासगंज, 207123



पत्रांक 3074 / पेपर कटिंग सूचना / 17

दिनांक :-21.09.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय— दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 21.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक “ढूँढरा और गुरहना में करोड़ों की परियोजना के बाद भी नहीं मिल रहा है पानी” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद कासगंज में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 21.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक “ढूँढरा और गुरहना में करोड़ों की परियोजना के बाद भी नहीं मिल रहा है पानी” के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ढूँढरा पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 01 नग अवर जलाशय के सापेक्ष कार्य प्रथम प्लेंथ बीम तक कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 10.295 कि०मी० के सापेक्ष 9.577 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 01 नग पम्प हाउस, 01 नग वाउण्ट्रीवाल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। प्रस्तावित 699 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 375 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी समस्त रोड़ों की स्थायी मरम्मत करा दी गयी है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत 2 नग मजरे सम्मिलित है। योजना के अवर जलाशय का कार्य आवागमन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बाधित था। वर्तमान में आवागमन की व्यवस्था हो गयी है, अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जिसे ससमय पूर्ण करते हुए नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

साथ ही अवगत कराना है कि गुरहना पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 01 नग अवर जलाशय के सापेक्ष कार्य प्रथम प्लेंथ बीम तक कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 8.84 कि०मी० के सापेक्ष 10.00 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण, प्रस्तावित 01 नग पम्प हाउस, 01 नग वाउण्ट्रीवाल का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है। प्रस्तावित 373 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 286 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी 6.00 कि०मी० सड़कों के सापेक्ष 5.60 कि०मी० रोड़ की स्थायी मरम्मत करा दी गयी है। अवशेष को मोटरबुल करा दिया गया है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत 4 नग मजरे सम्मिलित है। योजना के अवर जलाशय का कार्य आवागमन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बाधित है। पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन जॉइंटिंग का कार्य प्रगति पर है। योजना का समस्त कार्य मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जिसे ससमय पूर्ण करते हुए पेयजल आपूर्ति करा दी जायेगी।

अतः फर्म को धीमी प्रगति के कारण पूर्व में ही 01 प्रतिशत अर्थ दण्ड भरित किया गया है।



आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यलय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
6. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज।
7. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।


अधिशाली अभियन्ता