



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - eerruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक 4167 / कार्य-21, 2046

दिनांक: 23/09/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर दैनिक भास्कर में प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 22.09.2026 में शीर्षक "नरचोचवा में 958 घरों में FHTC के दावे पर सवाल: भाजपा नेता ने उपमुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग की, कहा-10 घरों में भी काम नहीं हुआ" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद द्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य अनारम्भ है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य स्लैब लेवल तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत हुआ है, 23.14 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 22.62 किमी० हुआ है एवं 958 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग सभी कनेक्शनों का एम०डी०पी०ई० पाईप लगा दिया गया है एवं संयोजनों पर जी०आई० पाईप एवं सी०सी० ग्राउटिंग से सम्बन्धित कार्य कराते हुए पाईप लाइन टेस्टिंग का कार्य डी०जी० के माध्यम से डायरेक्ट पम्पिंग से किया जा रहा है तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त योजना के जलकल परिसर में पीपल का वृक्ष होने तथा ग्रामीणों का उक्त वृक्ष काटने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण सोलर पैनल के अधिष्ठापन का कार्य बाधित है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

उक्त प्रकरण में जांच हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 4075/कार्य-02/186 दिनांक 16.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सहायक अभियन्ता, श्री निरंजन कुमार भारती और जूनियर इंजीनियर श्री रतनपाल सिंह व श्री आदित्य मदेशिया को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में इनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पत्रांक 4097/कार्य-02/186 दिनांक 18.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत डाटा व पोर्टल पर अपडेटेड डाटा में तुलना करने पर दोनों आंकड़ों में समरूपता है, जिससे उक्त योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्यों को रोकना औचित्यपूर्ण नहीं है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विभागीय व्यक्ति द्वारा किसी भी ग्रामीण को धमकी नहीं दी गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।

4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजल आपूर्ति संचालित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - eoruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक 4167 / काय-21, 2046

दिनांक: 23/09/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर दैनिक भास्कर में प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 22.09.2026 में शीर्षक "नरचोचवा में 958 घरों में FHTC के दावे पर सवाल: भाजपा नेता ने उपमुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग की, कहा-10 घरों में भी काम नहीं हुआ" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य अनारम्भ है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य स्लैब लेवल तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत हुआ है, 23.14 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 22.62 किमी० हुआ है एवं 958 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग सभी कनेक्शनों का एम०डी०पी०ई० पाईप लगा दिया गया है एवं संयोजनों पर जी०आई० पाईप एवं सी०सी० ग्राउटिंग से सम्बन्धित कार्य कराते हुए पाईप लाइन टेस्टिंग का कार्य डी०जी० के माध्यम से डायरेक्ट पम्पिंग से किया जा रहा है तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त योजना के जलकल परिसर में पीपल का वृक्ष होने तथा ग्रामीणों का उक्त वृक्ष काटने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण सोलर पैनल के अधिष्ठापन का कार्य बाधित है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

उक्त प्रकरण में जाँच हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 4075/कार्य-02/186 दिनांक 16.09.2026(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सहायक अभियन्ता, श्री निरंजन कुमार भारती और जूनियर इंजीनियर श्री रतनपाल सिंह व श्री आदित्य मद्देशिया को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में इनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पत्रांक 4097/कार्य-02/186 दिनांक 18.09.2026(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत डाटा व पोर्टल पर अपडेटेड डाटा में तुलना करने पर दोनों आंकड़ों में समरूपता है, जिससे उक्त योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्यों को रोकना औचित्यपूर्ण नहीं है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विभागीय व्यक्ति द्वारा किसी भी ग्रामीण को धमकी नहीं दी गयी है।
आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजल आपूर्ति संचालित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



Latitude: 27.003521
Longitude: 83.947037
Elevation: 92.83±9.7 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 23-09-2026 09:13
Note: narchochwa

Powered by NoteCam



Latitude: 26.99921
Longitude: 83.935448
Elevation: 86.47±15.2 m
Accuracy: 2.841 m
Time: 09-23-2026 09:15
Note: narchochwa

Powered by NoteCam



Latitude: 27.003585
Longitude: 83.947058
Elevation: 96.11±3.54 m
Accuracy: 5.25 m
Time: 23-09-2026 11:47
Time zone: GMT+0530
Note: Narchochawa

NoteCam @ iOS



Latitude: 27.00349
Longitude: 83.94391
Elevation: 105.14±21.1 m
Accuracy: 1.516 m
Time: 09-22-2026 09:13
Note: narchochwa

Powered by NoteCam



Latitude: 27.003494
Longitude: 83.94709
Elevation: 105.14±14.4 m
Accuracy: 2.2 m
Time: 09-22-2026 09:17
Note: narchochwa

Powered by NetCam



Latitude: 27.003487
Longitude: 83.947075
Elevation: 92.64±10.3 m
Accuracy: 1.646 m
Time: 22-09-2026 09:05
Note: narchochwa

Powered by NucleiCam



Latitude: 27.003498
Longitude: 83.946996
Elevation: 95.04±13.2 m
Accuracy: 2.892 m
Time: 09-22-2026 16:29
Note: narchochwa

Powered by NoteCam



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - eeruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक 4675 / कार्य-02 / 186

दिनांक:- 16/09/2026

1. श्री निरंजन कुमार भारती, सहायक अभियन्ता,
2. श्री रतनपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर,
3. श्री आदित्य मध्वेशिया, जूनियर इंजीनियर,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
कुशीनगर।

विषय:- विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के स्थलीय भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री मनीष जायसवाल, मा० विधायक जी पडरौना कुशीनगर द्वारा की गयी शिकायत एवं विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्मों पर विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के समस्त घटकों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कुशीनगर।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार स्थलीय निरीक्षण में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - ecruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक 4075 / कार्य-०२, 186

दिनांक:-16/09/2026

1. श्री निरंजन कुमार भारती, सहायक अभियन्ता,
2. श्री रतनपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर,
3. श्री आदित्य महेशिया, जूनियर इंजीनियर,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
कुशीनगर।

विषय:- विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के स्थलीय भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री मनीष जायसवाल, मा० विधायक जी पडरौना कुशीनगर द्वारा की गयी शिकायत एवं विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्मों पर विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के समस्त घटकों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कुशीनगर।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार स्थलीय निरीक्षण में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 4077 / मास-02 /

189


दिनांक: 18/09/2026

- निरीक्षण आख्या:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड विशुनपुरा के निर्माणाधीन नरबोचवा पेयजल योजना का निरीक्षण दिनांक 18.09.2026 को सहायक अभियन्ता श्री निरंजन कुमार भारती एवं जूनियर इंजीनियर श्री रतनपाल सिंह, श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, श्री आदित्य मधेशिया एवं मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री प्रभाकर राव तथा श्री अमन कुमार के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान योजना की स्थिति निम्नवत पायी गई-

1-नरबोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना:- उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य अनारम्भ है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य स्लैब लेवल तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत हुआ है, 23.14 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 22.62 किमी० हुआ है एवं 958 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग सभी कनेक्शनों का एम०डी०पी०ई० पाईप लगा दिया गया है एवं संयोजनों पर जी०आई० पाईप एवं सी०सी० ग्राउडिंग से सम्बन्धित कार्य कराते हुए पाईप लाइन टेस्टिंग का कार्य डी०जी० के माध्यम से डायरेक्ट पम्पिंग से किया जा रहा है तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त योजना के जलकल परिसर में पीपल का वृक्ष होने तथा ग्रामीणों का उक्त वृक्ष काटने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण सोलर पैनल के अधिष्ठापन का कार्य बाधित है।


Ratan Pal Singh
(JE)


Aditya Kumar Madhesia
(JE)



Niranjana Kumar Bharti
सहायक अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
- 2- परियोजना प्रबंधक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।


सहायक अभियन्ता


Pradeep
Aditya


Follow us on for latest updates.
(/Site/SocialMediaLinks)

To Lodge Complaint Call On 18001212164 (tel: +9118001212164)
or visit www.jalsamadhan.in (<https://www.jalsamadhan.in>)
(<https://www.linkedin.com/company/jeevan-mission>)



जल जीवन
मिशन
(नमामि गंगे एवं ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग)
जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर
प्रदेश सरकार

(/)

Total Visitors April 2023 - Till Date
213646592

Login
(/Account/LoginDashbord)

Track Village

Hierarchy

Q Village Name / Code

⚙ Operation & Maintenance

District *

Kushi Nagar

Block *

Vishunpura

Panchayat *

Nar Chochawa

Village *

Nar Chochawa

👁 SHOW

Design & Developed By **SigmaIT Software Designers Pvt. Ltd.** (<https://www.sigmasoftwares.org/>)



Scanned with OKEN Scanner

Village Dashboard



DISTRICT
Kushi ...



BLOCK
Vishu...



PANCHAYAT
Nar C...



VILLAGE
ID
457745



VILLAGE
Nar C...



PRADHAN
MOBILE
97934...



GRAM
PRADHAN
**Yogendra
Singh**



REGULAR WATER
SUPPLY STATUS

Regular Water
❌ Supply Not
Active

WORK COMPLETION STATUS

🔧 This village is of Under Construction category. Although there is no provision to provide Regular Water Supply, still Regular Water Supply is ensured through Direct Pumping.



TOTAL
HOUSEHOLDS
958



FHTC / FHTC %
958 (100%)



TOTAL
POPULATION
6973



SC / ST / GEN
POPULATION
**885 / 12 /
6076**



HGJ CERTIFIED
STATUS

TOTAL
COMPLAINTS

CLOSED
COMPLAINTS

PENDING
COMPLAINTS

Design & Developed By **SigmaT Software Designers Pvt. Ltd.** (<https://www.sigmasoftwares.org/>)



 **Work In Progress**



4
(/WebReport/C
Action1=13&Dis
Complaints(Na
Chochawa))



3
(/WebReport/C
Action1=13&Dis
Complaints(Na
Chochawa))



1
(/WebReport/C
Action1=13&Dis
Complaints(Na
Chochawa))



REGULAR WATER
SUPPLY
DISRUPTION

0
(/HCN/Water_
Action1=78.1&M



Scheme Details

AGENCY NAME	SCHEME ID	SCHEME NAME	ESTIMATED COST	EXPENDITURE	AUTOMATION I
NCC Ltd.	20082076 (/SiteReport/TrackScheme? SchemeId=20082076)  View Profile (/SiteReport/TrackScheme? SchemeId=20082076)	NARCHOCHWA	536.77	354.92	 Not





संपर्क सूत्र (AE / JE / Pump Operator)

4

NAME	DESIGNATION	MOBILE
Pradeep Kumar	JE	9119928802 (tel:9119928802)

NAME	DESIGNATION	MOBILE
Neeraj Kumar	AE	9927933839 (tel:9927933839)

NAME	DESIGNATION	MOBILE
Er. Sunil Kumar	Executive Engineer	9151919712 (tel:9151919712)

NAME	DESIGNATION	MOBILE
NCC Ltd.	Agency	9783296866 (tel:9783296866)



Nal Jal Mitra Details

NAL JAL MITRA NAME	FATHER'S NAME	DATE OF BIRTH	EDUCATION
Mr. Subash Yadav	Late Sadhu	01-01-1984	8th

CONTACT

Design & Developed By **Sigma T Software Designers Pvt. Ltd.** (<https://www.sigmasoftwares.org/>)



9026685302

(tel:9026685302)

875439133

467

[View](#)

[Document](#)

(/Content/

33ef-460c-



Women Identified for Field Test Kit (FTK) Testing

5

S.NO.

NAME

1

Pinki

2

Sadhruna

3

Saifhun

4

Salalha

5

Shila



बदलाव की कहानी - हमारी जुबानी



No Video Available

इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।