



# अधिशायसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन  
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशायसी निदेशक,  
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशायसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

अधिशायसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



वी0जी0 सी0सी0	<p>भूजल आधारित मकरन्दपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत जालौन ब्लॉक के मकरन्दपुरा ग्राम में हो रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 226 FHTC के सापेक्ष अभी तक केवल 214 FHTC कनेक्शन ही किए गए हैं।</p> <p>रोड रेस्टोरेशन का लगभग 20-25 मीटर कार्य अभी शेष है।</p> <p>ग्राम निवासी श्री रामलाल द्वारा अवगत कराया गया कि कई स्थानों पर GI पाइप उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा MDPE पाइप बाहर ही डालकर छोड़ दी गई है।</p> <p>अधिकांश स्थानों पर पाइपलाइन चोक होने की समस्या है, जिसके कारण पानी का प्रेशर अत्यंत कम है और पानी घरों के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों को सड़क पर ही MDPE पाइप काटकर पानी लेना पड़ रहा है।</p> <p>इसके अतिरिक्त लगभग 8-10 ऐसे घर भी पाए गए, जहां आज तक पानी की आपूर्ति नहीं हुई है।</p> <p>ग्रामवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि Low Pressure के कारण 214</p>	<p>भूजल आधारित मकरन्दपुरा पाइप पेयजल योजनांतर्गत अवशेष 30 मीटर पाइप लाइन विछाए जाने हेतु 25 मीटर रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु तथा ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किए जाने हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1319/एम-66/02 दिनांक 22.05.2026 कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी को निर्देशित किया गया है। कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी के पत्रांक 431/BGCC/Jalaun/2025-26 दिनांक 17.06.2026 के द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है तथा एजेन्सी द्वारा योजनान्तर्गत मकरन्दपुरा ग्राम एवं सभी ग्रामों में पेयजल आपूर्ति 31.07.2026 तक प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।</p>
------------------	--	--

६६

वी0जी0	<p>FHTC कनेक्शनों में से केवल लगभग 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही अत्यंत कठिनाई से पानी प्राप्त हो पा रहा है।</p>	<p>नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनांतर्गत छानी खास ग्राम में अवशेष</p>
--------	--	---