



कार्यालय

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बबराला रोड निकट एस.आर. पेट्रोल पम्प बहजोई (सम्भल) पिन- 244410

पत्रांक 328

/ 18/8

/ 03

दिनांक 18-09-2026

सेवा में,

राज्य समन्वयक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय :

दिनांक 20.09.2026 को अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ की अध्यक्षता में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) से संचालित योजनाओं के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य समन्वयक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक में 2164/jjm/WQ-2/25-26 दिनांक 12.08.2026 के माध्यम से दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
जनपद के नोडल अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया है कि बुद्धनगर खन्डुआ पेयजल योजना ग्राम जलकल परिसर पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया है, आटोमेशन इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, फायर हाइड्रेंट नहीं लगा है, वाटरलेवल इंडिगेटर कार्य नहीं कर रहा।	बुद्धनगर खन्डुआ पेयजल योजना में जलकल परिसर, फायर हाइड्रेंट, आटोमेशन इंटीग्रेशन का कार्य भी पूर्ण करा दिया गया है, वाटरलेवल इंडिगेटर का कार्य प्रगति पर है।(फोटो संलग्न)
फत्तेहपुर डाल पेयजल योजना पर जलकल परिसर पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया है, डी०जी० सेट क्रियाशील नहीं है, पेयजल आपूर्ति में पेशर कम है, दो स्थानों में पाइपलाइन से लीकेज पाया गया जिसे सही किये जाने की आवश्यकता है, वाटरलेवल इंडिगेटर कार्य नहीं कर रहा,	फत्तेहपुर डाल पेयजल योजना में जलकल परिसर पूर्ण रूप से विकसित कर दिया गया है, डी०जी० सेट भी क्रियाशील है, पेयजल आपूर्ति लीकेज होने के कारण पेशर कम था लीकेज की मरम्मत करा दी गयी है, वाटर लेवल इंडिगेटर का कार्य प्रगति पर है। (फोटो संलग्न)
खटैटा पेयजल योजना पर पेयजल आपूर्ति में पेशर कम है, डी०जी० सेट क्रियाशील नहीं है, योजना में स्थापित साइन बोर्ड आस्पष्ट एवं छतिग्रस्त है, लाइटनिंग अरेस्टर की स्ट्रिप ओ०एच०टी० पिलर से क्लैम्प नहीं है।	खटैटा पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति लीकेज होने के कारण पेशर कम था लीकेज की मरम्मत करा दी गयी है, साइन बोर्ड मरम्मत कर पेन्ट करा दिया गया है, डी०जी० सेट भी क्रियाशील करा दिया गया है, लाइटनिंग अरेस्टर की स्ट्रिप ओ०एच०टी० पिलर से क्लैम्प करा दिया गया है (फोटो संलग्न)

संलग्नक उपोक्तानुसार

भवदीय

(अमित कुमार राजपूत)
अधिकासी अभियन्ता



प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वाच्छता मिशन लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 3- सम्बन्धित फर्म को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

अधिकासी अभियन्ता

फोटो संलग्नक- 1 खटैटा पेयजल योजना



फोटो संलग्नक- 1 फत्तेहपुर डाल पेयजल योजना

