



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

2 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, फील्ड हास्टल, लखनऊ।

दूरभाष- 9532501599 ई-मेल- ee_2cd_lucknow@yahoo.in



पत्रांक: 894 / W-30 / 350

दिनांक : 21/9/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- दिनांक 20.08.2026 एवं 21.08.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत श्री वी० के० उपाध्याय जी, नोडल ऑफिसर द्वारा विकासखण्ड-काकोरी में किए गये निरीक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।


महोदय,

दिनांक 20.08.2026 एवं 21.08.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत श्री वी० के० उपाध्याय जी, नोडल ऑफिसर द्वारा विकासखण्ड-काकोरी के करझन ग्राम पंचायत पेयजल योजना, भलिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना एवं काकराबाद ग्राम पंचायत पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है।

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम महमूदपुर में ग्रामीणों के निजी कनेक्शन होने के कारण मात्र 48 एफएचटीसी कनेक्शन ही किए गए हैं। इस संबंध में कंसल्टेंट एजेंसी के प्रतिनिधि श्री हरि जी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों द्वारा नवीन एफएचटीसी कनेक्शन लेने से इनकार किया गया है। कंसल्टेंट एजेंसी के प्रतिनिधि श्री हरि जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम में सभी एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन पूर्ण किए जाने तथा नियमित रूप से जलापूर्ति किए जाने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा अभी तक योजना को O&M हेतु हस्तांतरित स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम निवासी श्री मोहन एवं श्री रामनाथ से वार्ता के दौरान अवगत हुआ कि बादल एवं वर्षा होने की स्थिति में जलापूर्ति प्रभावित होती है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।	सादर अवगत कराना है कि करझन ग्राम पंचायत पेयजल अन्तर्गत 03 राजस्व ग्राम, क्रमशः अमजतनगर, करझन एवं महमूदपुर सम्मिलित हैं। योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर, 7.343 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 450 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष योजना में सम्मिलित समस्त कार्य पूर्ण करते हुए 402 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा शुद्ध एवं सुरक्षित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम महमूदपुर में 48 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य कराये जाने के दौरान ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन लेने से मना कर दिया गया, जिस हेतु इस खण्ड के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एवं फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अनेकों बार व्यक्तिगत सम्पर्क कर ग्रामवासियों को कनेक्शन लेने हेतु अनुरोध भी किया गया है। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन लेने से मना कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों के साथ बैठक आयोजित कर जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शेष ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीणों को एफएचटीसी के लाभ, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। ग्राम प्रधान से निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करते हुए O&M (Operation & Maintenance) में ले जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के बावजूद डीजी सेट के माध्यम से ग्रामवासियों को निर्बाध एवं नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
2	निरीक्षण के दौरान ग्राम भलिया के मजरा सेमरामऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्टैंड पोस्ट स्थापित नहीं पाया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 2-3 माह से विद्यालय में जलापूर्ति नहीं हो रही थी, जबकि वर्तमान में लगभग 4-5 दिनों से पुनः	सादर अवगत कराना है कि भलिया ग्राम पंचायत पेयजल अन्तर्गत 02 राजस्व ग्राम, क्रमशः भलिया एवं सेमरामऊ सम्मिलित हैं। योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर, 7.767 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 569 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष योजना में सम्मिलित समस्त कार्य

	जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही, ओ.एच.टी. परिसर में सीढ़ियों पर सुरक्षा गेट भी स्थापित नहीं पाया गया, जिसके संबंध में निर्माण एजेंसी को सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र गेट स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।	पूर्ण कर शुद्ध एवं सुरक्षित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में योजना संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में है। मजरा सेमरामऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर गेट लगाने हेतु कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0लि0, को निर्देशित कर दिया गया है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा।
3	निरीक्षण के दौरान ग्राम ककराबाद में जलापूर्ति सुचारु पाई गई। साथ ही, ओ.एच.टी. परिसर एवं पम्प हाउस तक सुगम आवागमन एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु परिसर तक पहुँच मार्ग (Approach Road) का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ओ.एच.टी. परिसर की सीढ़ियों पर सुरक्षा गेट स्थापित नहीं पाया गया, जिसके संबंध में निर्माण एजेंसी को सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र गेट स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि उक्त योजना दिनांक 01.12.2024 से O&M में जा चुकी है, परंतु निरीक्षण के दौरान मौके पर ऑटोमेशन इंटीग्रेटेड नहीं पाया गया। साथ ही, वर्तमान में भी पोर्टल पर Water Disruption स्थिति 0% तथा Scheme Disconnected प्रदर्शित हो रही है। अतः संबंधित निर्माण एजेंसी को ऑटोमेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तथा पोर्टल पर Water Disruption की स्थिति को अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सादर अवगत कराना है कि काकराबाद ग्राम पंचायत पेयजल अन्तर्गत 01 राजस्व ग्राम, काकराबाद सम्मिलित हैं। योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर, 8.60 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 537 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष योजना में सम्मिलित समस्त कार्य पूर्ण कर शुद्ध एवं सुरक्षित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में योजना संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में है। नोडल अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पहुँच मार्ग अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है, जिसे ग्राम पंचायत की GDPD में शामिल कर पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हेतु इस खण्ड कार्यालय के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर गेट लगाने हेतु कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0लि0, को निर्देशित कर दिया गया है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा। वर्तमान में योजना का Automation and Intigration कार्य पूर्ण है तथा Scheme Live प्रदर्शित हो रही है। साथ ही पोर्टल पर Water Disruption की स्थिति को अपडेट कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

 (ए०के० त्रिपाठी)
 अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता