



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006
दूरभाष:- 9473942572, ई0-मेल eeupjnrrural22@gmailcom



पत्रांक 1109 / M-9 / 277 दिनांक 15/09/2026

सेवा में,

श्री सेवालाल,
तकनीकी सलाहाकार,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 2164 JJM/WQ-2/Vol-1/25-26 (Tech) दिनांक 12.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निरीक्षण किये जाने हेतु अधिकारियों को नामित किया गया था। जिसके अनुपालन में दिनांक 20.08.2026 को जनपद बरेली में आप द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की अनुपालन आख्या संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(आकाश सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/मुरा0क्षे0), उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), लखनऊ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), बरेली।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बरेली।

क्र.सं.	विकास खण्ड	ग्रामीण पेयजल योजना का नाम	बिन्दु/लगाई गयी आपत्तियाँ	अनुपालन आख्या
1	आलमपुर जाफराबाद	अलीनगर एवं पनवरिया ग्रामीण पेयजल योजना	योजना सितम्बर 2026 के अन्त तक O&M में जाने की संभावना है। आटोमेशन/इन्टीग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। ग्राम प्रधान, अलीनगर द्वारा 15 नग नये कनेक्शन की मांग की गई है। दूरस्थ ग्राम पनवरिया तथा तुमरिया में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। घरों पर कनेक्शन नं० अंकित नहीं है। शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट नहीं है।	योजना को O&M में ले जाने का कार्य प्रगति पर है एवं अलीनगर ग्राम में ग्राम प्रधान द्वारा बताये गये लाभार्थियों के घर पर पेयजल गृह संयोजन अधिष्ठापित करा दिये गये हैं एवं ग्राम प्रधान को यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में यदि किसी को कनेक्शन की आवश्यकता हो तो जलकल परिसर पर रखी पंजिका में विवरण दर्ज करा दें जिससे उनका भी ससमय कनेक्शन कराया जा सके। दूरस्थ ग्राम पनवरिया तथा तुमरिया में आंशिक जलापूर्ति हो रही है नियमित जलापूर्ति एक लूप लाइन लगभग 600मी० की डाली जानी प्रस्तावित है जिसके लिए सम्बन्धित अनुबन्धित संस्था को निर्देशित किया गया है। पेयजल गृह संयोजनों की नम्बरिंग एवं शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट हेतु भी संस्था को निर्देशित किया गया है।
2	आलमपुर जाफराबाद	करुवाताल ग्रामीण पेयजल योजना	योजना सितम्बर 2026 के अन्त तक O&M में जाने की संभावना है। आटोमेशन/इन्टीग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। घरों पर कनेक्शन नं० अंकित नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा 15 नग नये कनेक्शन की मांग की गई है। शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट नहीं है।	योजना को O&M में ले जाने का कार्य प्रगति पर है एवं करुवाताल ग्राम में ग्राम प्रधान द्वारा बताये गये लाभार्थियों के घर पर पेयजल गृह संयोजन अधिष्ठापित करा दिये गये हैं एवं ग्राम प्रधान को यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में यदि किसी को कनेक्शन की आवश्यकता हो तो जलकल परिसर पर रखी पंजिका में विवरण दर्ज करा दें जिससे उनका भी ससमय कनेक्शन कराया जा सके। पेयजल गृह संयोजनों की नम्बरिंग एवं शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट हेतु भी संस्था को निर्देशित किया गया है।
3	आलमपुर जाफराबाद	कल्लिया ग्रामीण पेयजल योजना	योजना O&M में दिनांक 10.12.2024 को जा चुकी है। जल अर्पण कार्यक्रम दिनांक 12.06.2026 को ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हो चुका है। परन्तु ग्राम प्रधान को योजना से सम्बन्धित कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया। आटोमेशन/इन्टीग्रेशन निरीक्षण के समय disconnect था। योजना में दिये गये एफ०एच०टी०सी० को IMIS Portal पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा 05 नग नये कनेक्शन मांग की गई है। अन्तिम छोर पर स्थित कुछ घरों में कम प्रेशर से जलापूर्ति हो रही है। घरों पर कनेक्शन नं० अंकित नहीं है। शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट नहीं है।	ग्राम प्रधान को योजना से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं। वर्तमान में दिनांक 12.06.2026 को ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हो चुका है। उक्त पेयजल योजना आटोमेशन/इन्टीग्रेशन में लाइव कनेक्ट है। योजना अन्तर्गत दिये गये अतिरिक्त एफ०एच०टी०सी० की आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर फीडिंग YDU चालू होने पर करा दी जायेगी। ग्राम प्रधान को यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में यदि किसी को कनेक्शन की आवश्यकता हो तो जलकल परिसर पर रखी पंजिका में विवरण दर्ज करा दें जिससे उनका भी ससमय कनेक्शन कराया जा सके। पाइप लाइन में लीकेज के कारण प्रेशर कम था जिसकी मरम्मत करारक उचित प्रेशर पर जलापूर्ति की जा रही है। पेयजल गृह संयोजनों की नम्बरिंग एवं शिरोपरि जलाशय की सीढ़ियों पर लॉकिंग अरेन्जमेन्ट हेतु भी संस्था को निर्देशित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता