

दिनांक 04.04.2022 को जिलाधिकारी, महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जनपद महाराजगंज में जल जीवन मिशन "हर घर जल" कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 04.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम, सहायक अभियन्ता जल निगम, जूनियर इंजीनियर (तकनीकी) जल निगम, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज एवं फर्म मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सोल्ट प्रा0लि0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहें।

रेट्रोफिटिंग योजनायें-

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पूर्व से संचालित 32 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें रेट्रोफिटिंग कार्य हेतु चयनित हैं, जिसमें गृह संयोजन का कार्य कराया जाना था। वर्तमान तक 31 पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत गृह संयोजन (FHTC) के कार्य पूर्ण कराये गये हैं शेष 1 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना महुआ अड्डा को झाप हेतु शासन को भेजा गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को 31 नग योजनायें जिन पर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत (FHTC) कार्य कराये गये हैं की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनायें-

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 नग ग्रामीण पेयजल योजनायें एवं मा0 सांसद आदर्श ग्राम की 1 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना को सम्मिलित करते हुये 38 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिसके सापेक्ष 14 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सिविल कार्य पूर्ण हैं, जिसमें 6 नग योजनायें विद्युत/यंत्रिक कार्य सहित पूर्ण एवं टेस्टिंग फेज में हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुये समस्त योजनाओं को माह-जून 2022 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम को दिये गये। साथ ही पूर्ण की गयी 10 योजनाओं की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम को दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

जे0जे0एम0-फेज-II (जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.))

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जे0जे0एम0-फेज-II के अन्तर्गत चयनित 446 राजस्व ग्रामों में फर्म मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान तक फर्म मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट द्वारा 446 ग्रामों के सापेक्ष 290 ग्रामों के डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदन उपरान्त SWSM को स्वीकृति हेतु पूर्व में प्रेषित किये गये हैं इसके अतिरिक्त 102 राजस्व ग्रामों के डी0पी0आर0 जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत किये गये जिसे तकनीकी स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारी को प्रेषित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.04.2022 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रस्तावित करते हुये 69 नग डी0पी0आर0 बैठक में प्रस्तुत करते हुये शेष डी0पी0आर0 को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गर के सापेक्ष 155 नग योजनाओं का कवर एग्रीमेन्ट SWSM सापेक्ष 45 नग योजनाओं पर ही कार्य प्रारम्भ कराये गये प्रोजेक्ट के मैनेजर से कार्य की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में मैटेरियल के प्राक्युरमेन्ट में विलम्ब होने के कारण कार्यो कराया गया। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यन्त रोष प्रकट करते हुये मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट्स द्वारा कार्यो की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में पत्र उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के निर्देश अधिशारी अभियन्ता जल निगम को दिये गये एवं दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तावित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक तक 100 से अधिक पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट को दिये गये।

LSSC से स्वीकृत डी0पी0आर0 -जनवरी में प्राप्त हुआ जिसके हस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स जे.एम.सी. करने पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा भी प्रगति के सम्बन्ध में अवगत

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता, जल निगम)


(जिलाधिकारी)
महाराजगंज।

पत्रांक 372 / सि-40 / 13 दिनांक 11/04/2022
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज
4. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0।
5. मेसर्स आरवी एशोसिएट्स (डी0पी0एम0यू0) महाराजगंज।


(जिलाधिकारी)
महाराजगंज।