

## दिनांक 20.07.2021 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य सम्मिलित हुए :-

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री राकेश कुमार पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री कमलेश सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम, सीतापुर।
- 4- श्री लाल कमल, जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
- 5- श्री चौधरी राम सिंह, अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई/नलकूप खण्ड, सीतापुर।
- 6- श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 7- श्री अजीत कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 8- श्री रूस्तम परवेज, प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 9- श्री अजय प्रभाकर, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम, सीतापुर।
- 10- श्री मो० अखलाक अन्सारी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम, सीतापुर।
- 11- श्री रजनीश कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 12- श्री चन्द्र शेखर राव, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं० 64, मधापुर हैदराबाद।


आयोजित बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।


- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, को आवंटित 800 राजस्व ग्रामों(555 ग्राम पंचायतों) के सापेक्ष उप जिलाधिकारियों द्वारा अभी तक 366 ग्राम पंचायतों में भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, शेष ग्राम पंचायतों में भूमि प्रस्ताव प्राप्त करने के प्रयास करें। (कार्यवाही मे०एल०एण्डटी०)
- 2- मे० एन०सी०सी० लि० को आवंटित 500 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष उप जिलाधिकारियों द्वारा 215 ग्राम पंचायतों में भूखण्ड आवंटित किये गये। (कार्यवाही मे० एन०सी०सी० लि०)
- 3- मे० एल०एण्डटी० लि० द्वारा प्रस्तुत 58 डी०पी०आर० बैठक में प्रस्तुत किया गया। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि इस बैठक से पहले मे० एल० एण्ड टी० द्वारा 226 नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 284 नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष डी०पी०आर० शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही मे० एल०एण्डटी० एवं जल निगम, सीतापुर)
- 4- मे० एन०सी०सी० द्वारा प्रस्तुत 69 डी०पी०आर० बैठक में प्रस्तुत किया गया। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया कि इस बैठक से पूर्व 24 डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये थे इस प्रकार कुल 93 डी०पी०आर० प्रस्तुत किये जा चुके हैं। (कार्यवाही मे० एन०सी०सी० एवं जल निगम, सीतापुर)
- 5- एफ०एच०टी०सी० पर विचार-विमर्श के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष एफ०एच०टी०सी० का 4613लक्ष निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 1293 एफ०एच०टी०सी० लगाये गये हैं। ग्रामवासियों द्वारा यूजर चार्ज, आधार कार्ड न देने आदि समस्या के कारण संयोजन नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से मिलकर इस समस्या का समाधान कराया जाये तथा कार्य में तेजी लायी जाय। (कार्यवाही जल निगम सीतापुर)

क्रमशः 2...

- 6- जल जीवन मिशन पोर्टल पर सीतापुर जिले में मे0 एल0एण्डटी0 द्वारा 322 नग डी0पी0आर0 अपलोड किये गये हैं, जबकि वास्तविक स्थिति में 284+12 नग डी0पी0आर0 ही अभी तक प्रस्तुत हुए हैं, उन्हें निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की त्रुटि न हो तथा सही सूचना ही पोर्टल पर अपलोड करायें। (कार्यवाही मे0 एल0एण्डटी0)

  
अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड,  
उ0 प्र0 जल निगम,  
सीतापुर  
(सदस्य सचिव)

  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सीतापुर (सदस्य)

  
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क  
अधिकारी, सीतापुर (सदस्य)

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सीतापुर (सदस्य)

  
जिला पंचायत राज अधिकारी,  
सीतापुर (सदस्य)

  
अधिशाली अभियन्ता,  
वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई,  
सीतापुर (सदस्य)

  
जिला विकास अधिकारी,  
सीतापुर(सदस्य)

  
मुख्य विकास अधिकारी,  
सीतापुर(सदस्य)

  
जिलाधिकारी,  
सीतापुर(अध्यक्ष)

पृ0 संख्या: 1494 / WS-16 / 90 दिनांक 22/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री राकेश कुमार पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री कमलेश सिंह, अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, सीतापुर।
- 4- श्री लाल कमल, जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
- 5- श्री शशांक कुमार, अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई/नलकूप खण्ड, सीतापुर।
- 6- श्री इन्द्र नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 7- श्री अजीत कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 8- श्री महमूद आलम, प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 9- श्री अजय प्रभाकर, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, सीतापुर।
- 10- श्री मो0 अखलाक अन्सारी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, सीतापुर।
- 11- श्री रजनीश कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 12- श्री चन्द्र शेखर राव, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, एन0सी0 हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं0 64, मध्यापुर हैदराबाद।

  
जिलाधिकारी,  
सीतापुर(अध्यक्ष)